



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 294 del 07 luglio 2021

Lavori di costruzione di un nuovo Istituto Scolastico definitivo, adibito a Scuola Media “G. Carducci” - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG). Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017. CIG: 718124138B - CUP: J67E17000030001.

Raggruppamento Temporanea di Imprese tra “Saitec Company S.r.l.” (mandataria), “Sardellini Costruzioni S.r.l.” (mandante) e “Enzo Reschini S.r.l.” (mandante);

Contratto di Appalto sottoscritto in data 6 febbraio 2019, Repertorio n. 7/2019, registrato presso l'Agazia delle Entrate di Roma I, in data 12 febbraio 2019, serie 1, n. 63.

Liquidazione rimborsi pari ad € 53.097,99 (comprensivi di IVA al 10% e 22%)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020 e, successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
- l'articolo 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'articolo 1, comma 990, della Legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata ai sensi dell'art. 57 del D.L. 14 agosto 2020 n° 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n° 126, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017” convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il decreto legislativo 19 aprile



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici*” per le parti ancora in vigore ed in particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, all’interno del quale è compresa la “*costruzione del nuovo istituto scolastico definitivo, adibito a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG)*”;

Considerato che il Commissario straordinario, con Decreto n. 7 del 10 gennaio 2019, ad esito della procedura di gara con la quale è stato individuato l’Appaltatore, e delle verifiche *ex lege* operate dalla Centrale Unica di Committenza “Invitalia”, ha proceduto con:

1. l’aggiudicazione definitiva dei “*Lavori di costruzione del nuovo istituto scolastico definitivo, adibito a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG)*”, CIG: 718124138B - CUP: J67E17000030001, intervento ricompreso tra le opere di edilizia scolastica di cui all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii., in favore del Raggruppamento Temporaneo di imprese (R.T.I.) formato, come descritto in precedenza, da SAITEC COMPANY S.R.L. (mandataria), SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) ed ENZO RESCHINI S.R.L. (mandante), il quale RTI, in sede di offerta, per la progettazione esecutiva, aveva indicato il costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da Studio Tecnico Gruppo Marche (mandataria), Archeolab Soc. Coop., Geoequipe Studio Tecnico Associato (mandanti), con il ribasso offerto del 12.89701%;
2. l’approvazione del progetto esecutivo - redatto dal R.T.P. come individuato in precedenza - presentato dall’Appaltatore quale offerta tecnica al momento della partecipazione alla gara, approvato dalla Conferenza Permanente come da Verbale di Chiusura in data 24 luglio 2018, verificato con esito positivo dall’Unità Tecnica di Verifica di *Invitalia*, con rapporto conclusivo in data 7 settembre 2018, e successivamente validato dal Responsabile unico del procedimento con atto del 13 settembre 2018 acquisito agli atti commissariali in pari data, prot. n. CGRTS 12540, per un corrispettivo contrattuale di € 3.836.402,52, al netto dell’I.V.A. e comprensivo dei costi per la sicurezza, così distinto:
 - € 3.681.952,52 per lavori e comprensivi dei costi della progettazione, determinati in sede di offerta in € 90.000,00 così come previsto all’art. 5, comma 5 Ordinanza Commissariale n. 14/2017;
 - € 154.450,00 per gli oneri relativi all’attuazione delle misure del Piano della Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Preso atto che nel corso dei lavori è stato necessario procedere alla redazione ed all’approvazione di una perizia di variante che ha comportato l’aumento del corrispettivo contrattuale dei lavori per complessivi € 47.531,56 al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell’I.V.A., di cui € 45.685,33 per lavori ed € 1.846,23 per oneri della sicurezza;

Preso atto che, per gli effetti dell’Atto aggiuntivo, l’importo contrattuale è stato rideterminato in € 3.883.934,08, al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell’I.V.A., di cui € 3.727.637,85 per lavori,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

comprensivi dei costi della progettazione, ed € 156.296,23 per oneri relativi all'attuazione delle misure del Piano della Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;

Preso atto che con comunicazione prot. n. CGRTS 5074, del 10 marzo 2020, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabio Strinati, ha trasmesso la documentazione relativa alla fine dei lavori in oggetto, comprendente:

- Documenti contabili;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, redatto in data 27 febbraio 2020;
- Polizza fidejussoria pari all'importo della rata di saldo oltre gli interessi legali, avente validità per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo collaudo e cioè fino al 27 febbraio 2012 prodotta dal R.T.I.;

Preso atto che con distinti decreti del Commissario Straordinario, n. 146, n. 147 e n. 148 del 6 maggio 2020, è stata liquidata a favore delle imprese costituenti il R.T.I. esecutore dell'intervento - nelle more degli accertamenti di cui al comma 2 dell'art. 234 del Regolamento DPR 207/2010 - la rata di saldo dei "Lavori di costruzione del nuovo Istituto Scolastico definitivo, adibito a Scuola Media "G. Carducci" - porzione in muratura - sito nel Comune di Foligno (PG)" - CIG: 718124138B - CUP: J67E17000030001, dell'importo complessivo pari a € 407.853,57 al netto dell'I.V.A.;

Preso atto che nel corso della revisione contabile, di cui al predetto art. 234 del Regolamento, sono stati richiesti dalla Struttura Commissariale, con nota prot. n. CGRTS 22979 del 23 settembre 2020, al R.U.P., nonché, al Direttore dei Lavori ed alla Commissione di collaudo, chiarimenti in relazione a lavorazioni e servizi eseguiti da parte del R.T.I. al di fuori del contratto principale, riportati sia nelle Relazione sul Conto Finale del D.L. e del R.U.P. che nel Certificato di Collaudo, per una somma complessiva pari ad € 60.420,50 oltre IVA;

- Che tali chiarimenti sono stati ulteriormente esplicitati con la successiva comunicazione prot. n. CGRTS 676 del 12 gennaio 2021;
- Che il R.U.P. e il D.L. hanno fatto propri, rimodulando il Q.T.E. (trasmesso con nota prot. n. CGRTS 9836 dell'1 aprile 2021 alla commissione di Collaudo) dell'intervento come di seguito riportato:

Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a scuola media "G. Carducci" porzione in muratura - Comune di Foligno				
PROGETTO ESECUTIVO		VARIANTE		STATO FINALE
	A-IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A.1	A.1 Importo dei lavori derivanti dal computo metrico del progetto esecutivo	4.376.826,00	4.429.275,78	4.429.275,78
A.2	Oneri per la sicurezza	154.450,00	156.296,23	156.296,23
A.3.1	Migliorie gara (ricomprese nella voce A.1)	149.700,71		
A.3.2	Migliori offerte dall'aggiudicatario	0,00		
A.4	Prescrizioni della Conferenza Permanente (ricomprese nella voce A.1)	503.551,92		
A.5	Totale importo soggetto a ribasso (A.1-A3.1-A3.2)	4.227.125,29	4.279.575,07	4.279.575,07
A.6	Ribasso del 12,89701%	545.172,77	551.937,22	551.937,22
A	Totale importo lavori , progettazione e sicurezza	3.836.402,52	3.883.934,08	3.883.934,08



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

	B - SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
B1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00
B2	Allacciamento a pubblici servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B3	Imprevisti < 3% (max 5%)	137.696,66	89.444,50	77.508,06
B4	Oneri per conferimento a discarica	58.000,00	58.000,00	18.184,38
B5	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni	0,00	0,00	0,00
B6	Accantonamento accordo bonario	115.618,00	115.618,00	115.618,00
B7	Incentivo ex art. 113 d. lgs. 50/2016 (1,8%)	74.472,14	75.364,57	86.540,30
B8	Spese per commissioni giudicatrici	15.808,00	15.808,00	15.808,00
B9	Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00
B10	Contributi ANAC	0,00	0,00	0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio	5.000,00	5.000,00	5.536,00
B12	Sorveglianza archeologica scavi	5.000,00	5.000,00	6.860,00
B13	Indagini per rischio bellico	0,00	0,00	8.850,00
B14	Abbattimento alberi	0,00	0,00	5.881,19
B15	SCIA per CPI	0,00	0,00	0,00
B16	Economie di gara	20.083,76	20.083,99	44.840,36
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	456.678,56	409.819,06	410.626,29

	C - I.V.A.	%	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
C.1	I.V.A. su lavori e sicurezza, allacci, imprevisti, oneri a discarica e accantonamento accordo bonario (A+B2+B3+B6)	10%	417.271,72	417.199,66	412.024,45
C.2	I.V.A. su (B1+B5+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	22%	5.677,76	5.677,76	9.445,74
C	Totale I.V.A. (C.1+C.2)		422.949,48	422.877,42	421.470,19
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B + C)		4.716.030,56	4.716.030,56	4.716.030,56

- Che la Commissione di Collaudo ha ritenuto accettabile tale rimodulazione del Q.T.E. nell'appendice al Certificato di collaudo trasmesso con nota prot. n. CGRTS 12701 del 29 aprile 2021;
- Che il R.U.P. con nota prot. n. CGRTS 19474, del 23 giugno 2021, ha proposto ed autorizzato il rimborso delle spese sostenute dalle imprese facenti parte del R.T.I. pari ad € 45.311,57 oltre IVA, pari ad € 7.786,42 per un totale complessivo di € 53.097,99 come di seguito indicato:
 - o Impresa SAITEC S.r.l. pari ad € 15.710,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 3.456,20, per un importo complessivo di € 19.166,20, come da fattura n. fattpa 13_21, del 31 maggio 2021, per sorveglianza archeologica scavi ed indagini per rischio bellico;
 - o Impresa SARDELLINI S.r.l.; ad € 18.184,38 oltre IVA al 10%, pari ad € 1.818,44, per oneri a conferimento a discarica, per un importo complessivo di € 20.002,82 ed € 5.881,19 oltre IVA al 22%, pari ad € 1.293,86, per abbattimento alberi, per un importo complessivo di € 7.175,05; per un totale di € 27.177,87 come da fattura n. 4E/2021, del 26 maggio 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- o Impresa Enzo Reschini S.r.l. pari ad € 5.536,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 1.217,92, per un importo complessivo di € 6.753,92, come da fattura n. V-1-01/56, del 21 maggio 2021, per rimborso spese accertamenti di laboratorio.

Atteso che alla luce della documentazione sopra riportata, la revisione contabile degli atti, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, ha avuto esito positivo ed è pertanto possibile procedere all'espressione della Stazione Appaltante sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

Vista la polizza fidejussoria n. 05100691001083, del 9 marzo 2020, costituita ai sensi dell'art.103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della rata di saldo e rilasciata dalla SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI – Agenzia ASCOLI PICENO NAPOLI, a copertura di un valore capitale pari a € 407.853,57;

Visti i Documenti di Regolarità Contributiva, rispettivamente:

- Prot. INAIL_27943617, con scadenza il 18 ottobre 2021, dell'impresa SAITEC S.r.l.
 - Prot. INAIL_27812255, con scadenza il 12 ottobre 2021, dell'impresa SARDELLINI S.r.l.;
 - Prot. INAIL_28198901, con scadenza il 30 ottobre 2021, dell'impresa ENZO RESCHINI S.r.l.;
- dai quali si rileva che le imprese in oggetto risultano in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto l'art. 14.3 lett. d) del Contratto di Appalto del 6 febbraio 2019, Rep. n. 7/2019, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";

Vista la dichiarazione rilasciata dall'impresa sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, acquisite agli atti con nota prot. n. CGRTS 4434 del 6 marzo 2019;

Dato atto che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

Vista l'allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. **di dichiarare**, per quanto riportato in premessa, la ricorrenza dell'ammissibilità del Certificato di collaudo e della successiva appendice, trasmessa con prot. n. CGRTS 12701, del 29 aprile 2021, nonché sulle domande dell'esecutore e dei risultati degli avvisi ai creditori;
2. **di prendere atto** della comunicazione prot. n. CGRTS 19474, del 23 giugno 2021, con la quale il R.U.P., Ing. Fabio Strinati, dell'intervento relativo alla "costruzione del nuovo Istituto Scolastico definitivo, adibito a Scuola Media "G. Carducci" - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG)" ha proposto ed autorizzato il rimborso delle spese sostenute dalle imprese facenti parte del R.T.I. pari a complessivi € 53.097,99, di cui € 45.311,57 per lavori e servizi non ricompresi nell'appalto principale ed € 7.786,42 per l'I.V.A. (aliquote al 10% ed al 22%), come meglio distinte e riportate nel Q.T.E. riportato nell'appendice del Certificato di Collaudo;
3. **di liquidare** a favore dell'impresa SAITEC COMPANY S.R.L. (mandataria), con sede in Ascoli Piceno in Via Dei Gorghi n. 40 - partita IVA 01140600444, la fattura n. FATTPA 13_21 del 31 maggio 2021 – CIG Z1231D338A - riferita al rimborso della sorveglianza archeologica ed alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- ricerca ordigni bellici, dell'importo complessivo di € 19.166,20 di cui € 15.710,00 imponibile ed € 3.456,20 per IVA al 22%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
- di accreditare l'importo imponibile di € 15.710,00 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN: IT72Z0306913502000000003445, intestato a SAITEC COMPANY S.R.L., come indicato in fattura n. FATTPA 13_21 del 31 maggio 2021;
 - di stabilire che il pagamento della somma di € 3.456,20 relativa all'IVA maturata nella fattura n. FATTPA 13_21 del 31 maggio 2021, venga effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e versata al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice;
4. **di liquidare** a favore dell'impresa SARDELLINI COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), con sede in Macerata in Via Po n. 52 - partita IVA 00365020437, la fattura n. 4E/2021 del 26 maggio 2021 – CIG ZC431D356F -, dell'importo complessivo di € 28.471,73 di cui:
- o € 18.184,38 imponibile ed € 1.818,44 per IVA al 10%, per oneri a conferimento a discarica, per un importo complessivo di € 20.002,82;
 - o € 5.881,19 imponibile ed € 1.293,86 per IVA al 22%, per abbattimento alberi, per un importo complessivo di € 7.175,05;
- di accreditare l'importo imponibile di € 24.065,57 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN: IT33S0849113400000120100264, intestato a SARDELLINI COSTRUZIONI S.r.l., come indicato in fattura n. 4E_21 del 26 maggio 2021;
 - di stabilire che il pagamento della somma di € 3.112,30 relativa all'IVA maturata nella fattura n. 4E_21 del 26 maggio 2021, venga effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e versata al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice;
5. **di liquidare** a favore della dall'impresa ENZO RESCHINI S.r.l. (mandante), con sede in Macerata, frazione Piediripa in Via D. Concordia n.75 - partita IVA 01145770432, la fattura n. V-1-01/56 del 21 maggio 2021 – CIG Z2D31D35EA - riferita al rimborso delle indagini strutturali, dell'importo complessivo di € 6.753,92 di cui € 5.536,00 imponibile ed € 1.217,92 per IVA al 22%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
- di accreditare l'importo imponibile di € 5.536,00 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN: IT52W0538768890000042849013, intestato a ENZO RESCHINI S.r.l., come indicato in fattura n. V-1-01/56 del 21 maggio 2021;
 - di stabilire che il pagamento della somma di € 1.217,92 relativa all'IVA maturata nella fattura n. V-1-01/56 del 21 maggio 2021, venga effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e versata al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

6. **di dare atto** che la spesa totale di € 53.097,99 è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, numero 6035, di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno;
7. **di trasmettere** per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del Procedimento;
8. **di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il funzionario istruttore
Geom. Alberto Pietrangeli

Firmato digitalmente da
ALBERTO PIETRANGELI
CN = PIETRANGELI ALBERTO
C = IT

Il Dirigente Servizio tecnico per gli
interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

FRANCESCA
PAZZAGLIA
07.07.2021
11:56:22
UTC

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Lavori di costruzione di un nuovo Istituto Scolastico definitivo, adibito a Scuola Media "G. Carducci" - porzione in muratura - sito nel Comune di Foligno (PG). Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017. CIG: 718124138B - CUP: J67E17000030001. Raggruppamento Temporanea di Imprese tra "Saitec Company S.r.l." (mandataria), "Sardellini Costruzioni S.r.l." (mandante) e "Enzo Reschini S.r.l." (mandante). Contratto di Appalto sottoscritto in data 6 febbraio 2019, Repertorio n. 7/2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma I, in data 12 febbraio 2019, serie I, n. 63.

Liquidazione rimborsi pari ad € 53.097,99 (comprensivi di IVA al 10% e 22%)

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2021	Ord. 14-28/2017 Edilizia scolastica	€ 110.000.000,00	Ord.28 Edilizia scolastica	€ 103.000.000,00	€ 59.223.912,49	€ 43.776.087,51	€ 53.097,99	€ 43.722.989,52

Data 07.07.2021

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

Firmato digitalmente da:
DESIDERI EMILIO
Firmato il 07/07/2021 11:45
Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06-67795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741901

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it

affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it