



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 355 del 06 agosto 2021

Costruzione della nuova Scuola Secondaria di I° grado “Don Bosco” nel Comune di Falerone (FM). Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14, del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii. CIG: 7217295C3C - CUP: J57E17000010001.

Appaltatore: AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile;

Impresa esecutrice: ITALIA COSTRUZIONI S.r.l.

Contratto di Appalto sottoscritto in data 13 febbraio 2020, Repertorio n. 20/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 1, in data 18 febbraio 2020, serie 1, n. 22.

Liquidazione Rata di Saldo pari ad € 363.504,71 (comprensivi di IVA al 10%)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020 e, successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i., ed in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
- l’articolo 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata ai sensi dell’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020 n° 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n° 126, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto il decreto del presidente della repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici" per le parti ancora in vigore ed in particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;

Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", all'interno del quale è compresa la "Costruzione della nuova Scuola Secondaria di I° grado "Don Bosco" nel Comune di Falerone (FM)";

Visto in particolare:

1. l'art. 4, che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. l'art. 5, comma 1, il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. l'articolo 5, comma 14, dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti;

Preso atto che la Stazione Appaltante, in relazione all'intervento in oggetto ha individuato e nominato:

- con Decreto Commissariale n. 4, del 13 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato nominato il Geom. Giuseppe Cappannari quale *Responsabile Unico del Procedimento*; successivamente, con Decreto Commissariale n. 460, del 14 novembre 2019, in sostituzione del funzionario precedentemente incaricato, è stato nominato *Responsabile Unico del Procedimento* il Geom. Benedetto Renzetti;
- con Decreto Commissariale n. 92, del 13 marzo 2019, è stato nominato:
 - l'Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, così composto:
 - Arch. Angelo Baracchi con funzione di *Direttore dei Lavori*;
 - Arch. Ippolito Germanese con funzione di *Direttore Operativo*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- il *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione*, ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, nella persona del Geom. Alberto Pietrangeli, funzionario della Struttura Commissariale;
- con Decreto Commissariale n. 253, del 10 settembre 2018, è stata/o nominata/o:
 - ai sensi dell'art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione di Collaudo Finale composta dall'Ing. Luigi De Angelis, con funzioni di Presidente, l'Ing. Giovanni Giuseppe Stellato e la Dott.ssa Silvia Vari, con funzioni di componenti; successivamente, con Decreto Commissariale n. 70, del 17 febbraio 2021, in sostituzione del funzionario precedentemente incaricato, è stata nominata l'Ing. Susanna Gara quale Presidente confermando i componenti della commissione di collaudo;
 - ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 7 della Legge 1086, il Collaudatore Statico nella persona dell'Ing. Luigi De Angelis;

Preso atto che il Commissario Straordinario:

1. con Determina Commissariale n. 127, del 19 settembre 2017, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento di "*Costruzione della nuova Scuola Secondaria di I° grado "Don Bosco" nel Comune di Falerone (FM)*" e lo ho inviato all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – INVITALIA S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza, per l'esperimento delle procedure di gara; per un importo dei lavori soggetto a ribasso, comprensivo delle spese di progettazione esecutiva, pari ad € 3.179.185,48 ed € 111.271,49 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo totale dell'intervento pari ad € 3.290.456,97; CIG: 7217295C3C - CUP: J57E17000010001;
2. con Decreto Commissariale n. 94, del 4 maggio 2018, ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dalla Centrale Unica di Committenza – Invitalia S.p.A., acquisita al prot. n. CGRTS 5571, in data 19 aprile 2018, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "*Costruzione della nuova Scuola Secondaria di I° grado "Don Bosco" nel Comune di Falerone (FM)*" all'operatore economico AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile, per un corrispettivo, al netto dell'I.V.A., pari ad € 2.964.272,54, di cui € 2.778.001,05 per l'esecuzione dei lavori (compresi € 75.000,00 per la progettazione esecutiva), al netto del ribasso offerto del 10,25999%, oltre € 111.271,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. con Decreto n. 49, del 12 febbraio 2020, ha approvato il progetto esecutivo, relativo alla "*Costruzione della nuova Scuola Secondaria di I° grado "Don Bosco" nel Comune di Falerone (FM)*", ritenuto lodevole di approvazione da parte della conferenza permanente, ex art. 16 D.L. 189/2016, completo di rapporto finale di verifica e validazione, art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; ha aggiudicato definitivamente i lavori di costruzione della Scuola all'Impresa AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 10,25999%, per un corrispettivo contrattuale pari ad € 3.042.214,03, al netto di IVA, di cui € 2.930.942,54 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 75.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 111.271,49 per oneri della sicurezza, modificando in aumento l'importo di aggiudicazione, di cui al Decreto commissariale n. 94 del 4 maggio 2018, per € 77.941,50 derivanti dalle raccomandazioni del rapporto finale di verifica – STEP 1 e 2, dalla variante strutturale migliorativa delle fondazioni dei corpi di fabbrica 1 e 2, dalle variazioni richieste dall'amministrazione comunale e dal rappresentante MIBAC, secondo il seguente quadro economico:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

QUADRO ECONOMICO		Progetto Approvato
A. Importo dei Lavori e delle forniture		IMPORTO €
A.1	Importo lavori e progettazione a base di gara	3.179.185,48
A.2	A detrarre ribasso d'asta offerto [10,25999% su A.1+A.1]	326.184,43
A.3	Importo lavori e progettazione al netto del R.A. [A.1-A.2]	2.853.001,05
A.4	Oneri per la sicurezza [non soggetti a ribasso]	111.271,49
A.5	Importo lavori compresi oneri sicurezza [A.3+A.4]	2.964.272,54
A.6	importo lavori prescrizioni conferenza permanente e richieste Amministrazione Comunale	86.852,56
A.7	A detrarre ribasso d'asta offerto (10,25999% su A.6)	8.911,07
A.8	Importo lavori delle prescrizioni e oneri della sicurezza (A.6-A.7)	77.941,49
A.9	Importo lavori migliorie offerte in sede di gara (senza oneri per S.A.)	131.922,31
A.10	Importo migliorie proposte dall'aggiudicataria (senza oneri per S.A.)	69.229,96
A.11	Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto del ribasso d'asta (A.5+A.8)	3.042.214,03
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		IMPORTO €
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini - non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	0,00
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi - non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	0,00
B.3	Imprevisti (max. 5%)	122.607,68
B.3b	oneri conferimento a discarica	44.064,10
B.4	Acquisizione aree o immobili, occupazioni - non previste ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	0,00
B.5	Accantonamento accordo bonario	98.713,71
B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.lgs. 50/2016	67.546,19
B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se dovuti	14.387,09
B.8	Spese per pubblicità	5.000,00
B.9	Contributi Anac ove previsti	800,00
B.10	Spese per accertam. di labor. e verifiche previste dal CSA eventuali collaudi specialistici	5.000,00
B.11	somme per indagini specialistiche (bonifica ordigni bellici, geologica, archeologica)	15.731,30
B.12	Economie di gara	335.095,50
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (da B1 a B10)		708.945,26
C. Somme per I.V.A.		IMPORTO €
C.1	I.V.A. su (A5) - (B.3a) - (B.5) - (B11) [10%]	359.863,09
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione Am. (B.1 - B.2 - B3b - B.4 - B.7 -B.8 - B.10 - B.11 [22%]	18.520,15
Totale IVA		378.383,24
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		4.051.601,35

4. ha stipulato Contratto di Appalto in data 13 febbraio 2020, Repertorio n. 20/2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 1, in data 18 febbraio 2020, serie 1, n. 22, per l'importo complessivo di € 3.042.214,03, di cui € 2.930.942,54 per lavori ed € 111.271,49 per oneri della sicurezza, con un tempo di esecuzione dei lavori di 90 giorni consecutivi;

Preso atto che con nota prot. n. CGRTS 18039, del 14 giugno 2021, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Benedetto Renzetti, ha trasmesso la documentazione relativa alla fine dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

lavori, comprendente il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, redatto in data 21 maggio 2021, ed il Certificato di pagamento della rata di saldo;

Preso atto inoltre dai predetti documenti che:

- La consegna definitiva dei lavori è stata disposta in data 24 gennaio 2020;
- Nel corso dei lavori si sono rese necessarie diverse sospensioni dei lavori, in particolare dal 9 marzo al 18 maggio 2020, a seguito del diffondersi dell'epidemia COVID-19 e dei numerosi provvedimenti emanati dal Governo, tra i quali il DPCM 11 marzo 2020;
- In relazione alla diffusione dell'epidemia COVID-19 sono state messe in atto ulteriori misure di sicurezza, previste dai DPCM 26.04.2020 e DPCM 17.05.2020, quantificati in complessivi € 10.944,80;
- Le lavorazioni sono terminate in data 8 agosto 2020, entro i termini contrattuali;
- Sono stati disposti in corso d'opera i seguenti pagamenti in acconto, liquidati con i corrispondenti decreti commissariali:
 - o Certificato di pagamento n. 1 del 24 febbraio 2020, relativo al 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 17 febbraio 2020, per un importo pari ad € 1.007.100,00, oltre IVA al 10 %; Decreto Commissariale n. 71 del 11 marzo 2020;
 - o Certificato di pagamento n. 2 del 4 giugno 2020, relativo al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 25 maggio 2020, per un importo pari ad € 365.600,00, oltre IVA al 10 %; Decreto n. 212 del 7 luglio 2020;
 - o Certificato di pagamento n. 3 del 27 luglio 2020, relativo al 3° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 27 luglio 2020, per un importo pari ad € 745.500,00, oltre IVA al 10 %; Decreto n. 247 del 19 agosto 2020;
 - o Certificato di pagamento n. 4 del 9 novembre 2020, relativo al 4° SAL ed Ultimo a tutto il 12 ottobre 2020, per un importo pari ad € 604.500,00, oltre IVA al 10 %; Decreto n. 50 del 2 febbraio 2021;
- Il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato, con nota CGRTS-25746 del 27.10.2020, la richiesta di pubblicazione degli avvisi ai creditori, come prescritti dall'art. 218 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al Comune di Falerone. Alla data del 16.02.2021, di redazione della relazione sul conto finale da parte del D.L., non risulta pervenuta al direttore dei lavori alcuna istanza di coloro i quali ritenessero di vantare crediti verso l'esecutore dei lavori per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori.
- Che l'importo dello Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16 febbraio 2021 e sottoscritto senza riserve dall'Impresa in data 19 febbraio 2021, riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori a corpo	€ 3.266.038,06
A detrarre ribasso d'asta offerto (-21,21%)	€ - 335.095,52
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 111.271,49
Restano netti	€ 3.042.214,03
A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	€ 2.722.700,00
A dedurre applicazione di penali	€ 0,00 –
Resta il credito netto dell'Impresa di	€ 319.514,03



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Al credito dell'impresa per l'esecuzione dei lavori come sopra riportato vanno aggiunti, in quanto non precedentemente liquidati, i maggiori ed ulteriori oneri necessari ad adeguare le misure di sicurezza alle disposizioni dettate dai Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri di cui ai decreti PCM 26.04.2020 e DPCM 17.05.2020, quantificati in complessivi € 10.944,80 oltre IVA al 10%.

Pertanto, secondo il suddetto stato finale e per i maggiori oneri per la sicurezza COVID-19 resta il credito netto dell'impresa in € 330.458,83 oltre IVA al 10%;

Preso atto degli esiti del collaudo tecnico amministrativo da cui si evince che i lavori relativi alla costruzione dell'istituto scolastico di che trattasi, risultano collaudati e si accerta il credito residuo dell'impresa come segue:

Ammontare al conto finale	€ 3.042.214,03
Maggiori oneri COVID	€ 10.944,80
A dedurre per certificati di acconto già emessi	<u>€ 2.722.700,00</u>
Resta il credito netto del R.T.I. in	€ 330.458,83

Atteso che alla luce della documentazione sopra riportata, la revisione contabile degli atti ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. n.207/2010 ha avuto esito positivo ed è pertanto possibile procedere all'espressione della stazione appaltante sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

Vista la polizza fidejussoria emessa il 17 giugno 2021, ai sensi dell'art.103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della rata di saldo, n. 1531.00.27.2799817216, rilasciata da SACE BT S.P.A. – agenzia di PARMA - PARMA ASSICURA S.A.S., a copertura di un valore capitale pari a € 330.458,83;

Vista la fattura n. 4097/2021/D, del 25 giugno 2021, emessa da AR.CO. LAVORI S.C.C. con sede in Ravenna, Via Argirocastro 15 – Partita IVA e CF 01468160393, dell'importo complessivo di € 363.504,71, di cui € 330.458,83 imponibile ed € 33.045,88, per l'IVA aliquota 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_26518124 con validità fino al 9 ottobre 2021, dal quale si rileva che l'impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Verificato altresì il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_27551993 con validità fino al 18 settembre 2021, dal quale si rileva che dell'impresa esecutrice dei lavori ITALIA COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. 13240121007, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto l'art 14.3 lett. d) del Contratto di Appalto del 13 febbraio 2020, rep. 20/2020, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";

Vista la comunicazione prot. CGRTS 20393, del 18 agosto 2020, con cui l'impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile dichiara che a seguito del riordinamento interno della Banca UNICREDIT da noi tracciata in data 4 giugno 2018 (comunicata alla stazione appaltante con prot.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS 2373 del 3 febbraio 2020), le coordinate bancarie in precedenza comunicate sono state modificate d'ufficio dalla UNICREDIT, divenendo IT11L0200805364000101801688;

Dato atto che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. **Di dichiarare** l'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, in atti commissariali al prot. CGRTS 15723 del 25 maggio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dando contestualmente atto della mancata apposizione di riserve da parte dell'esecutore sugli atti contabili e dell'inesistenza di richieste da parte di creditori a seguito della pubblicazione dei relativi avvisi, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010;
2. **Di riconoscere** all'impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, ai fini dell'esecuzione dei lavori di "Costruzione della nuova Scuola Secondaria di I° grado "Don Bosco" nel Comune di Falerone (FM), CIG: 7217295C3C - CUP: J57E17000010001", il corrispettivo, deducibile dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale, di € 330.458,83 corrispondente al saldo finale dei lavori oltre IVA al 10%, per un totale lordo di € 363.504,71;
3. **Di liquidare** all'impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, con sede in Ravenna, Via Argirocastro n. 15 - Codice Fiscale 01468160393, in qualità di affidataria, la fattura n. 4097/2021/D, del 25 giugno 2021, dell'importo complessivo di € 363.504,71, di cui € 330.458,83 imponibile ed € 33.045,88 per l'IVA al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
4. **Di accreditare** l'importo imponibile di € 330.458,83 sul conto corrente dedicato, di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN: IT11L0200805364000101801688, come indicato nella fattura n. 4097/2021/D del 25 giugno 2021;
5. **Di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 33.045,88 corrispondente all'IVA maturata nella fattura n. 4097/2021/D del 25 giugno 2021 emessa dall'impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile;
6. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 363.504,71, erogata a titolo di Saldo Finale desunta dalla relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e confermata nel Certificato di Collaudo Finale Tecnico Amministrativo, è finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

7. **Di trasmettere** per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del Procedimento;
8. **Di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il funzionario istruttore

Geom. Alberto Pietrangeli

Firmato digitalmente da
ALBERTO PIETRANGELI
CN = PIETRANGELI ALBERTO
C = IT

Il Dirigente Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Francesca Pazzaglia



Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Costruzione della nuova Scuola Secondaria di I° grado “Don Bosco” nel Comune di Falerone (FM). Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14, del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii. CIG: 7217295C3C - CUP: J57E17000010001.

Appaltatore: AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile; Impresa esecutrice: ITALIA COSTRUZIONI S.r.l.

Contratto di Appalto sottoscritto in data 13 febbraio 2020, Repertorio n. 20/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 1, in data 18 febbraio 2020, serie 1, n. 22.

Liquidazione Rata di Saldo pari ad € 363.504,71 (comprensivi di IVA al 10%)

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2021	Ord. 14-28/2017 Edilizia scolastica	€ 110.000.000,00	Ord.28 Edilizia scolastica	€ 103.000.000,00	€ 59.992.976,82	€ 43.007.023,18	€ 363.504,71	€ 42.643.518,47

Data 06.08.2021

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

 Firmato digitalmente da:
DESIDERI EMILIO
Firmato il 06/08/2021 17:50
Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it

affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it