



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

DECRETO N. 107 del 09 febbraio 2026

Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. CIG 775917843E - CUP J17E17000110001.

Appaltatore: R.T.I. tra C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA, capogruppo mandataria, **SISTEM COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante), **M.C.I. S.R.L.** (mandante), **CAT IMPIANTI SRL** (mandante), **NEFER S.R.L.** (mandante).

Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. n. 25/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146.

Liquidazione del Certificato di pagamento n. 6 del 09 gennaio 2026 per € 265.676,77 oltre IVA

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**,

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. ed in particolare:

- art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
- art. 14, comma 2, lettera a-bis), il quale prevede che il Commissario Straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto-legge n. 189/2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023;

Visto il D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il *“Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018”*, nell'ambito del quale figura l'intervento relativo alla *“Costruzione della nuova Scuola U. Betti”* nel Comune di Camerino (MC), - CIG 775917843E – CUP J17E17000110001;

Visto il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 *“Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;

Visto il Decreto del MIMS dell'11 novembre 2021 *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, che riporta i prezzi medi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative ai materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre 2021”*;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, registrata in data 24 maggio 2022 al numero 1324, *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*, che dispone all'art. 1, comma 4, che *“Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL”*;

Visto il Decreto Commissariale n. 449 dell'8 novembre 2019 con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione non efficace formulata dalla Centrale Unica di Committenza, acquisita in atti al protocollo CGRTS-0013913-A del 31/07/2019, con la quale si è proposto che la procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016, disciplinata dall'Ordinanza Commissariale n. 14/2017, nonché dell'Ordinanza Commissariale 18/2017, per l'affidamento dei *“Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) ricadenti negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 e modificata altresì dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017 – CIG: 775917843E – CUP:*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

J17E17000130001", sia aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese da costituirsi tra C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop, in qualità di "mandataria", che ha indicato come consorziata esecutrice la Laurentina Gruppo Sabbatini S.r.l., e NEFER S.r.l., M.C.I. S.r.l., CAT Impianti S.r.l. Unipersonale, Sistem Costruzioni S.r.l. in qualità di "mandanti", per un corrispettivo contrattuale pari ad € 5.682.006,36 al netto dell'IVA, di cui € 5.516.433,38 per l'esecuzione dei lavori, € 368.000,00 per la progettazione esecutiva, ed € 165.572,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso sull'importo a base di gara pari al 18,654% e per una riduzione temporale pari a 70 giorni rispetto al predetto termine complessivo di 150 giorni;

Visto che, con riferimento al verbale della Conferenza permanente svoltasi il 23.01.2020 (ex art. 16 D.L. 189/2016, prot. 0001631-P-24/01/2020) è stata richiesta l'elaborazione di una variante d'ufficio al progetto dovuta ad interferenze con strutture preesistenti nell'area di intervento;

Visto il Decreto n. 209 del 02/07/2020 con il quale è stata nominata RUP dell'intervento l'ing. Iole Felicetti, *l'intervento di "Costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC)";*

Visto il Verbale della Conferenza Permanente, in data 15 ottobre 2020, nel quale il progetto di variante, redatto ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis dell'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16.01.2017 e ss.mm, è stato dichiarato meritevole di approvazione;

Visto il Decreto n. 72 del 17/02/2021 con il quale è stata nominata RUP l'Ing. Susanna Gara in sostituzione dell'ing. Jole Felicetti;

Vista la nota prot. CRRTS 34784, del 17 settembre 2021, nella quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso il verbale di validazione del progetto esecutivo della scuola "U. Betti" di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP: J57E17000130001, aggiornato alle prescrizioni ed indicazioni emerse in sede di conferenza permanente, quale parte integrante e sostanziale dell'atto, unitamente al rapporto conclusivo di verifica, anche se non materialmente allegati;

Vista la nota prot. CRRTS 29155, del 22 novembre 2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso *"Addendum al verbale di validazione del progetto esecutivo"* della scuola "U. Betti" di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP J17E17000130001, aggiornando i prezzi ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale 126/2022;

Precisato, pertanto, che l'importo contrattuale di aggiudicazione di € 5.682.006,36 per effetto della variante d'ufficio e dell'aggiornamento prezzi è stato rideterminato in € 10.021.044,42 al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi degli oneri di progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il decreto di n.598 del 22 dicembre 2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n. 126 del 2022;

Visto il Contratto di Appalto, in data 23 dicembre 2019, con Rep. n. 25/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146, per l'importo di € 10.021.044,42 al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

degli oneri di progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che nell'Atto Rep. n. 9864, serie 1T, reg. a Macerata il 07/11/2019, della Dott.ssa Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia (MC), con cui è stata costituita un'Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991, e ss.mm.ii. tra:

- C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, capogruppo mandataria;
- SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante); - M.C.I. S.R.L (mandante); - CAT IMPIANTI S.R.L. (mandante);
- NEFER S.R.L. (mandante);

si stabilisce che:

- è stato conferito mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, anche processuale, alla capogruppo "C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA" e, per essa, al suo legale rappresentante *pro-tempore*, signor Mazzaro Fernando;
- gli associati, come rappresentati, *"precisano che fattureranno gli interventi di rispettiva competenza direttamente al Committente, mentre l'incasso e la quietanza saranno fatte direttamente alla Capogruppo"*;
- gli associati, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:
 - C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, il 97,32% per la categoria OG1 e il 12,24% per la categoria OG11 (corrispondente al 40,16% dell'importo totale);
 - CAT IMPIANTI S.R.L., il 34,25% per la categoria OG11 (corrispondente al 10,08% dell'importo totale);
 - M.C.I. S.R.L., il 100% per la categoria OS18-A (corrispondente al 17,41% dell'importo totale);
 - NEFER S.R.L., il 2,68% per la categoria OG1, il 53,51% per la categoria OG11 ed il 100% per la categoria OS21 (corrispondente al 25,81% dell'importo totale);
 - SISTEM COSTRUZIONI S.R.L., il 100% per la categoria OS32 (corrispondente al 6,54% dell'importo totale);

Visto il Decreto n. 160 dell'9 marzo 2023 di Liquidazione Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL per lavori a tutto il 20 febbraio 2023 per l'importo di € 2.692.731,16 oltre IVA 10%;

Visto il Decreto n. 844 dell'8 novembre 2023 di Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL per lavori a tutto il 17 ottobre 2023 per l'importo di € 2.697.212,96 oltre IVA 10%;

Visto il Decreto n. 217 del 22 marzo 2024 di conferimento di incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Andrea Crocioni, in sostituzione dell'Ing. Susanna Gara per *"l'intervento di "Costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC)"*;

Vista la nota prot. CGRTS 16428 – P -26/04/2024 con cui il RUP autorizza il Direttore dei lavori alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

“redazione di un SAL straordinario” ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’ordinanza commissariale n. 126/2022, che dà facoltà alle stazioni appaltanti di liquidare un numero di SAL straordinari non superiore a 2;

Visto il Decreto n. 780 dell’11 ottobre 2024, di Liquidazione Certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL (primo SAL straordinario del presente appalto) per lavori a tutto il 30 maggio 2024 per l’importo di € 1.812.500,00 oltre IVA 10%;

Visto il Decreto n. 273 del 21 marzo 2025, di liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 relativo al 4° SAL per lavori a tutto il 04 ottobre 2024, per l’importo di € 960.656,88, oltre IVA 10%;

Vista la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei lavori in data 10/02/2025, per l’esecuzione lavori di completamento della scuola ed opere esterne per la soluzione di problematiche di carattere idrogeologico;

Vista la nota, in atti prot. n. CGRTS-9450 del 12 marzo 2025, con cui la stazione appaltante ha richiesto al Collegio consultivo tecnico di fornire parere di ordine generale in merito alla proposta di variante, con riferimento alle motivazioni che ne hanno generato la necessità e alla coerenza delle soluzioni tecniche adottate agli scopi che con tali modifiche la Stazione Appaltante intende raggiungere, in ordine alla rapida ed efficace conclusione dell’appalto e alla riconsegna, in piena sicurezza ed efficienza, della scuola;

Vista la Determina n. 1, in atti prot. n. CGRTS-16669 del 5 maggio 2025) con la quale il del Collegio Consultivo Tecnico esprime parere favorevole alla variante in oggetto, esprimendo l’obbligo per la S.A. di approvare, in base all’art. 3.8 del contratto, la variante che risulta legittima, anche se proposta nella fase conclusiva dei lavori, ritenendola conforme al dettato del D.Lgs. 50/2016;

Vista altresì la nota, in atti prot. n. CGRTS-19376 del 21 maggio 2025, con cui la stazione appaltante ha deferito al Collegio consultivo tecnico il quesito in merito all’ammissibilità di predisporre, da parte del Direttore dei lavori, uno stato di avanzamento relativo ai lavori già eseguiti, nelle more dell’approvazione della variante in corso d’opera;

Vista la Determina n. 2 del Collegio Consultivo Tecnico, in atti prot. n. CGRTS-19937 del 26 maggio 2025, con la quale il già menzionato organo, in applicazione del principio di leale collaborazione, di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, e per consentire di dare piena e non elusiva attuazione all’accordo transattivo tra appaltatore e SA, evitando ulteriori profili di responsabilità e l’insorgere di nuovi contenziosi, ha risposto positivamente alla citata richiesta della SA;

Vista la nota in atti prot. n. CGRTS-20485 del 28 maggio 2025, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea Crocioni, ha autorizzato il Direttore lavori a predisporre il 5° stato di avanzamento dei lavori, riferito alle opere già eseguite, nelle more dell’approvazione della variante in corso d’opera;

Visto il Decreto n. 953 del 24 ottobre 2025, di liquidazione del Certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° SAL per lavori a tutto il 13 giugno 2025, per l’importo di € 3.377.034,58 oltre IVA 10%;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il 6° SAL, trasmesso dal Direttore dei Lavori, in atti prot. n. CGRTS-1725 del 16 gennaio 2026, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 09 gennaio 2026, di importo lordo pari a € 16.130.603,91, cui € 15.759.362,71 per lavori, al lordo del ribasso d'asta del 18,6540%, ed € 371.241,20 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, per cui l'importo netto contrattuale maturato risulta di € 13.190.852,39 (euro tredicimilionicononantamilaottocentocinquantadue/39);

Visto il certificato di pagamento n. 6 del 09 gennaio 2026, di importo netto a pagare di € 265.676,77 oltre IVA 10% per un totale di € 292.244,45 (duecentonovantaduemiladuecentoquarantaquattro/45), al netto delle ritenute contrattuali e del ribasso sui lavori del 18,6540%;

Vista la nota, prot. n. CGRTS-2653 del 22 gennaio 2026, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto all'operatore economico di procedere all'emissione delle fatture per la liquidazione del SAL n. 6;

Vista la fattura emessa dall'operatore economico C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD) in viale Madonna delle Grazie 72, Partita IVA 01571070273:

- N. FATTPA 2_26 del 23 gennaio 2026, di importo totale € 160.244,45, di cui € 145.676,77 imponibile ed € 14.567,68 per IVA al 10%;

Vista la fattura emessa dall'impresa NEFER Srl (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) in via Piersanti Mattarella 10, Partita IVA 01562710432:

- N. 2 del 23 gennaio 2026, di importo totale € 132.000,00 di cui € 120.000,00 imponibile ed € 12.000,00 per IVA al 10%;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL_52591371 con scadenza 28 maggio 2026, dal quale si rileva che C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc.Coop (mandataria), Codice Fiscale 01571070273, con sede in via Madonna delle Grazie, 7/2 35028 Piove di Sacco (PD), risulta **regolare** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL_51799224 con scadenza il 21 marzo 2026, dal quale si rileva che la NEFER Srl (mandante), Codice Fiscale 01562710432, con sede in via Piersanti Mattarella, 10, 62036 Pieve Torina MC 62036, risulta **regolare** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto il DURC di congruità, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 40997 del 22 ottobre 2025 ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 78/2019, protocollo Cassa Edile n. 202528991AN02, nel quale "la Cassa Edile ATTESTA l'esito POSITIVO", con la precisazione che la relativa richiesta prot. n. 20251143060 del 22 settembre 2025 era stata inoltrata dall'aggiudicatario in concomitanza della liquidazione del V SAL, per l'intero importo dell'opera, in quanto all'epoca i lavori seppur completati, come da presa d'atto del CCT nelle Determinazioni n. 1 e 2, erano stati oggetto di liquidazione parziale, nelle more dell'approvazione della perizia di variante;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Vista la nota prot. n. CGRTS-27081 del 5 luglio 2024, con cui il legale rappresentante dell'operatore economico C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativa ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, aveva comunicato che gli stessi fossero effettuati sul seguente conto corrente:

- BCC VENETA – Credito Cooperativo – Società Cooperativa. Succursale Centrale di Piove di Sacco (PD) codice IBAN: IT 86 M 08807 62740 000000329604 Codice Swift ICRAITRRBSG;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione del certificato di pagamento n. 6 del 09 gennaio 2026, di importo netto a pagare di € 265.676,77 oltre IVA 10% per un totale di € 292.244,45 (euro duecentonovantadue miladuecentoquarantaquattro/45), al netto delle ritenute contrattuali e del ribasso sui lavori del 18,6540%, predisposto dal Responsabile unico del Procedimento a seguito dell'acquisizione del 6° SAL redatto dal Direttore dei Lavori, in atti prot. n. CGRTS-1725 del 16 gennaio 2026;

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

tutto ciò premesso

DECRETA

1. **di liquidare** all'operatore economico C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD) in viale Madonna delle Grazie 72, Partita IVA 01571070273, la fattura n. FATTPA 2_26 del 23 gennaio 2026, relativa alla quota del certificato di pagamento n. 6 dell'intervento citato in oggetto, di importo totale € 160.244,45, di cui € 145.676,77 imponibile ed € 14.567,68 per IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
2. **di versare** pertanto al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 14.567,68 (quattordicimilacinquecentosessantasette/68), corrispondente all'IVA maturata con la fattura la fattura n. FATTPA 2_26 del 23 gennaio 2026, emessa dall'operatore economico C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), nel rispetto del suddetto meccanismo di split payment;
3. **di liquidare** all'operatore economico NEFER Srl (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) in via Piersanti Mattarella 10, Partita iva 01562710432, la fattura n. 2 del 23 gennaio 2026, relativa alla quota del certificato di pagamento n. 6 dell'intervento citato in oggetto, di importo totale € 132.000,00 di cui € 120.000,00 imponibile ed € 12.000,00 per IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
4. **di versare** pertanto al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), corrispondente all'IVA maturata con la fattura n. 2 del 23 gennaio 2026, emessa dall'operatore economico NEFER Srl (mandante), nel rispetto del suddetto meccanismo di split payment;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

5. **di accreditare** l'importo imponibile, desunto dal certificato di pagamento n. 6, in totale € **265.676,77** (duecentosessantacinquemilasecentosettantasei/77) sul conto corrente dedicato, di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT86M0880762740 000000329604, intestato a C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa capogruppo (mandataria);
6. **di dare atto che** la spesa complessiva di € 292.244,45 (duecentonovantaduemiladuecento quarantaquattro/45) trova capienza nel quadro economico della perizia di variante, approvata con decreto commissariale n. 01 dell'8 gennaio 2026, finanziata mediante le risorse del "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022;
7. **di pubblicare il** presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Per Il Dirigente Servizio Affari Generali,
Personale, Risorse e Contabilità

Il Direttore Generale
Fabrizio Bernardini

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE
COMMISSARIALI**

Appaltatore: R.T.I. tra C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA, capo-gruppo mandataria, SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), M.C.I. S.R.L (mandante), CAT IMPIANTI SRL" (mandante), NEFER S.R.L." (mandante). Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. n. 25/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 6 del 09 gennaio 2026 per € 265.676,77 oltre IVA

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2026	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	89.474.506,91 €	15.405.682,19 €	292.244,45 €	15.113.437,74 €

Data 09/02/2026

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri