

Focus Ricostruzione Pubblica avviata al 31 dicembre 2019													
#Ordinanza			Progettazione						Cantierizzazione				
Numero, data, finalità	Reg.	Previsti	Procedura gara			Progetto esecutivo			Procedura gara			Lavori	
			Da avviare	In corso	ok	Da affidare	In corso	ok	Da avviare	In corso	Conclusa	in esecuzione	% su previsti
23/2017 sicurezza chiese	Abr.	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	7	100,00
	Laz.	4	1	0	3	0	0	3	0	0	3	3	75,00
	Mar.	35	-2	0	35	0	0	35	0	0	35	35	100,00
	Umb.	19	1	0	18	0	0	18	0	0	18	18	94,74
32/2017 sicurezza chiese	Abr.	17	0	0	17	6	0	11	0	0	11	11	64,71
	Laz.	14	0	0	14	0	4	10	0	1	8	8	57,14
	Mar.	51	0	0	52	0	0	52	0	0	52	52	101,96
	Umb.	13	1	0	12	0	0	12	0	0	12	12	92,31
33/2017 Scuole	Abr.	15	3	9	3	0	1	2	0	0	0	0	0,00
	Laz.	13	3	2	8	0	6	2	0	2	0	0	0,00
	Mar.	34	22	4	8	0	7	1	0	1	0	0	0,00
	Umb.	19	4	5	10	0	8	2	2	0	0	0	0,00
37/2017 OO.PP	Abr.	19	6	3	10	0	7	3	0	0	1	1	5,26
	Laz.	49	26	3	20	0	17	3	0	0	3	3	6,12
	Mar.	100	78	16	6	0	2	4	0	4	0	0	0,00
	Umb.	39	18	7	14	0	14	7	1	2	4	4	10,26
56/2017 OO.PP	Abr.	51	25	15	11	0	0	1	0	0	1	1	1,96
	Laz.	155	99	12	44	0	42	2	0	1	1	1	0,65
	Mar.	320	290	20	10	0	2	8	8	0	0	0	0,00
	Umb.	105	75	8	22	0	21	1	1	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.079</b>	650	104	324	6	131	<b>184</b>	12	11	156	<b>156</b>	<b>14,46</b>