



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 375 del 03.12.2020

Oggetto: Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 Lavori di “Costruzione dell’edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico Dante Alighieri – E. Mestica – Scuola E. MESTICA” nel Comune di Macerata. - CIG 72278892B1 – CUP J87E17000050001
R.T.I. Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato & C. S.r.l. (mandataria) -
Albertani Corporates S.p.A. - Califel S.r.l. (Mandanti)
Contratto Rep. n. 5 del 06.12.2018 Registrato il 11.12.2018 al n. 504 Serie 1 presso
l’Agenzia delle Entrate Roma 1 - Liquidazione Rata di saldo lavori-

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art.38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, On. Avv. Giovanni Legnini;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i., ed in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
- l’articolo 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 è stata prorogata ai sensi dell'art.57 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante il "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016, nonché il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici*" per le parti ancora in vigore ed in particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n.33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 aprile 2017;

Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", come successivamente modificata e integrata dalle ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n.28 del 9 giugno 2017, n.33 dell'11 luglio 2017, n.35 del 31 luglio 2017, n.43 del 15 dicembre 2017 e n.80 del 6 giugno 2019;

Considerato che nell'ambito del programma straordinario indicato nella Ordinanza commissariale n. 14/2017 figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di: "Costruzione dell'edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico Dante Alighieri – E. Mestica – Scuola E. MESTICA " nel Comune di Macerata, CIG 72278892B1 – CUP J87E17000050001;

Visti in particolare:

- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

legislativo n. 50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'art. 5, comma 14 che attribuisce al Commissario straordinario la competenza all'approvazione della proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di committenza nonché, ai sensi del successivo comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento;

Preso atto che la Stazione Appaltante, in relazione all'Intervento di che trattasi ha individuato e nominato:

- Con decreto commissariale n.4 del 13.04.2017, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, co.1 del D.lgs. n.50/2016 (codice contratti), ing. Andrea Fornarelli quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Con decreto commissariale n.150 del 26.06.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, co.2, del D.lgs. n.50/2016, l'ing. Giorgio Gregori quale Direttore dei Lavori;
- Con decreto commissariale n.49 del 05.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, co.2, del D.lgs. n.50/2016, l'arch. Ippolito Germanese quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Con decreto commissariale n.151 del 26.06.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co.6, del D.lgs. n.50/2016 e dell'art.9 del D.M. 14 gennaio 2018 (NTC2008), l'arch. Angelo Baracchi quale collaudatore statico;
- Con decreto commissariale n.151 del 26.06.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co.6, del D.lgs. n.50/2016, l'arch. Angelo Baracchi (Presidente), l'ing. Giovanni Giuseppe Stellato (componente) il geom. Alessandro Ceccarelli (componente) quali membri della Commissione di Collaudo finale;

Considerato che:

1. il Commissario straordinario con Decreto n. 336 del 13 novembre 2018 ha approvato la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza "Invitalia", relativa all'appalto dei lavori di "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola E. Mestica " nel Comune



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

di Macerata (MC), CIG 72278892B1 – CUP J87E17000050001, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Gualtieri Costruzioni S.r.l. in qualità di mandataria, Albertani Corporates S.p.A. e Califel S.r.l. in qualità di mandanti, che per la progettazione esecutiva ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio Associato Ati Project di Branko Zrnica, e Luca Serri, in qualità di capogruppo-mandataria, Sama Scavi Archeologici Soc. Coop. e il dott. Geol. Paola Baronci in qualità di mandanti, con il ribasso del 15.01% per un corrispettivo al netto dell’IVA pari ad euro 5.984.069,56, distinto come segue:

Euro 5.560.044,00 per l'esecuzione dei lavori
Euro 220.000,00 corrispettivo per la progettazione esecutiva
Euro 204.025,56 per gli oneri della sicurezza;

2. il quadro economico del progetto esecutivo, in conseguenza delle indicazioni dettate in sede di conferenza permanente per circostanze imprevedute ed imprevedibili, nonché per adeguare il progetto alle prescrizioni dei VV. Fuoco, è stato modificato con l’aggiunta delle somme resesi necessarie per la variante di ufficio, che hanno comportato un incremento netto di € 171.612,74 comprensivo di € 4.053,24 per ulteriori oneri della sicurezza e per l’importo netto contrattuale di € 6.155.682,30 distinto come segue:

Euro 5.560.044,00 per l'esecuzione dei lavori
Euro 167.559,50 per lavori aggiuntivi al netto
Euro 220.000,00 corrispettivo per la progettazione esecutiva
Euro 208.078,80 per gli oneri della sicurezza;

3. il progetto esecutivo dell'intervento presentato dall'Appaltatore, quale offerta tecnica, ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni ed indicazioni come da verbale di chiusura prot. n. CGRTS-8794 del 20.06.2018 della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del D.L. n. 189 /2016, è stato verificato da parte dell’UTV dell’Agenzia Invitalia, con rapporto conclusivo di verifica del 12 luglio 2018 e validato, ai sensi dell’art. 33 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con verbale del 25 ottobre 2018 del Responsabile unico del procedimento che ha certificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del citato D.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4. il contratto di appalto dei lavori per la "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola E. Mestica " nel Comune di Macerata (MC)", - CIG 72278892B1 – CUP J87E17000050001 -per un corrispettivo contrattuale di € 6.155.682,30 a corpo è stato stipulato il 6 dicembre 2018 con Rep. n. 5, registrato presso l'Agenzia delle entrate/Ufficio territoriale di Roma I (TJN), in data 11.12.2018 al n. 504 Serie 1.

Dato atto che con l'atto Rep. n. 36245, raccolta n. 21593 del 23 novembre 2018, del Dott. Eliodoro Giordano, Notaio in Campobasso, è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale tra:

- Gualtieri Costruzioni” S.r.l. con sede in Campobasso - Part. IVA 00642850705;
- Albertani Corporates S.p.A. - con sede in Brescia - Part. IVA 03536940178;
- Califel S.r.l. con sede in Campobasso - Part. IVA 00789280708;

conferendo mandato speciale con rappresentanza quale “impresa capogruppo” alla società Gualtieri Costruzioni” S.r.l. con sede in Campobasso - Part. IVA 00642850705, inoltre, le imprese associate, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:

- Gualtieri Costruzioni” S.r.l. la percentuale del 100% dei lavori della Categoria Prevalente OG1, corrispondente al 53.523% sul totale dei lavori;
- Albertani Corporates S.p.A. una percentuale del 100% dei lavori della Categoria Scorporabile OS32-A, corrispondente al 26.310% sul totale dei lavori;
- Califel S.r.l. una percentuale del 100% dei lavori della Categoria Scorporabile OG11, corrispondente al 20.167% sul totale dei lavori;

Visto il processo verbale di consegna frazionata in data 19.07.2018, sotto riserva di legge, limitatamente i lavori alle opere strutturali e successivamente definitivamente, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, dal quale risulta che il giorno 19 novembre 2018 il Direttore dei lavori, Ing. Giorgio Gregori, ha proceduto alla formale consegna dei lavori definitiva;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Preso atto che con comunicazione prot. CGRTS 12132 del 18.05.2020, il Direttore dei Lavori, ing. Giorgio Gregori, ha trasmesso la documentazione relativa alla relazione e conto finale, comprendente:

- Documenti contabili;
- Relazione sul conto finale;

Preso atto che con comunicazione prot. CGRTS 26458 del 03.11.2020 il collaudatore, Arch. Angelo Baracchi, ha trasmesso la documentazione relativa alla relazione e certificato di collaudo tecnico – amministrativo, dei lavori in oggetto;

Preso atto dai predetti documenti che:

- la consegna definitiva dei lavori è stata disposta in data 19.11.2018;
- la nota di prot. CGRTS 600 del 15.01.2019 con cui il Commissario straordinario approva la variante n.1 con riduzione contrattuale di €5.194,42;
- la nota di prot. CGRTS 15300 del 27.08.2019 con cui il Commissario straordinario approva la variante n.2 senza variazione di prezzo;
- la nota di prot. CGRTS 28441 del 18.12.2019 con cui il Commissario straordinario approva la variante n.3 con un aumento netto contrattuale di € 332.718,45 per un importo complessivo finale pari a € **6.483.205,83**;
- Le lavorazioni sono terminate in data 10.02.2020, entro i termini contrattuali;
- Sono stati disposti, in corso d'opera, i seguenti pagamenti in acconto;

-Anticipazione	in data 27.12.2018	€ 1.231.136,46
1° Certificato	in data 29.04.2019	€ 1.310.109,50
2° Certificato	in data 10.07.2019	€ 1.515.872,99
3° Certificato	in data 23.09.2019	€ 1.338.973,29
4° Certificato	in data 24.01.2020	€ <u>406.376,97</u>
Totale sommatoria acconti		€5.802.469,21

Preso atto degli esiti del collaudo tecnico amministrativo da cui si evince che i lavori relativi alla costruzione dell'istituto scolastico di che trattasi risultano collaudabili e si accerta il credito residuo dell'impresa come segue:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- Ammontare al conto finale	€ 6.483.205,82
- A dedurre per certificati di acconto già emessi	<u>€ 5.802.469,21</u>
Resta il credito netto del R.T.I. in	€ 680.736,61 oltre I.V.A.

Vista la polizza fidejussoria del 06/11/2020 ai sensi dell'art.103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia della rata di saldo, n. A1611202082266 della FINAPI società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi P.zza Carlo Magno, 21 Roma, a copertura di un valore capitale pari a € 749.559,08;

Visti i decreti di liquidazione di pagamento in acconto riportati nella seguente tabella:

DITTA	Decreto	Anticipazione 20%	Decreto	1°Certificato	Decreto	2°Certificato	Decreto	3°Certificato	Decreto	4°Certificato
GUALTIERI	392/18	658.941,17€	175/19	878.696,68€	296/19	662.467,69€	385/19	797.298,03€	76/20	235.046,33€
ALBERTANI	391/18	323.912,00€	174/19	394.583,38€	297/19	491.429,04€	387/19	152.148,71€	75/20	72.402,98€
CALIFEL	06/19	248.283,29€	176/19	36.829,44€	295/19	361.976,25€	386/19	389.526,55€	72/19	98.927,37€

Vista la fattura 25 novembre 2020, n. 21/PA/2020, dell'impresa Gualtieri Costruzioni S.r.l. in qualità di mandataria, con sede in Campobasso, Via Lombardia n. 147/A, partita IVA 00642850705, dell'importo complessivo di Euro 404.451,98 (quattrocentoquattromilaquattrocentocinquantuno/98) di cui Euro 367.683,62 (trecentosessantasettemilaseicentoottantatre/62) imponibile ed Euro 36.768,36 (trentaseimilasettecentosessantotto,36) IVA al 10% soggetta a split- payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

Vista la fattura 25 novembre 2020, n. 400241, dell'impresa Albertani Corporates S.p.A in qualità di mandante, con sede in Brescia, Via Corsica n. 143, partita IVA 03536940178, dell'importo complessivo di Euro 197.905,83 (centonovantasettemilanovecentocinque/83) di cui Euro 179.914,39 (centosettantanovemilanovecentoquattordici/39) imponibile ed Euro 17.991,44 (diciassettemilanovecentonovantuno/44) IVA al 10% soggetta a split- payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

Vista la fattura 25 novembre 2020, n. 135005, dell'impresa CALIFEL S.r.l. in qualità di mandataria, con sede in Campobasso, Via insorti d'Ungheria n. 98, partita IVA 00789280708, dell'importo complessivo di Euro 146.452,46 (centoquarantaseimilaquattrocentocinquantadue/46) di cui Euro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

133.138,60 (centotrentatremilacentotrentotto/60) imponibile ed Euro 13.313,86 (tredicimilatrecentotredici,86) IVA al 10% soggetta a split- payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_24542129 con scadenza 04.03.2021, dal cui si rileva che l'impresa Gualtieri Costruzioni S.r.l. - con sede in Campobasso (CB), Via Lombardia 147/a, partita IVA 00642850705, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INAIL_24315674 con scadenza 18.02.2021, dal cui si rileva che l'impresa Albertani Corporates S.p.A. - con sede in Brescia (BS), Via Corsica n. 143, partita IVA 03536940178, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_24190301 con scadenza 12.02.2021, dal cui si rileva che l'impresa dal cui si rileva che l'impresa Califel S.r.l. - con sede in Campobasso (CB), Via Insorti D'Ungheria n. 80, partita IVA 00789280708, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto del 06.12.2018 rep. 5, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";

Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, indicate nel contratto di appalto ed acquisite agli atti in data 26.11.2018 e successive integrazioni;

Dare atto che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017

Visto l'allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

tutto ciò premesso

DECRETA

1. nelle more degli accertamenti di cui al comma 2 dell'art. 234 del Regolamento DPR 207/2010, di prendere atto degli esiti positivi del Collaudo tecnico-amministrativo in atti prot. CGRTS26458 del 03.11.2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. di liquidare all'impresa Gualtieri Costruzioni S.r.l. - con sede in Campobasso (CB), Via Lombardia 147/a, codice fiscale 00642850705 partita IVA 00642850705, la fattura n.21/PA/2020 del 25 novembre 2020, riferita alla quota parte della rata di saldo, riguardante la Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola E. Mestica – CIG 72278892B1 – CUP J87E17000050001, dell'importo di Euro 404.451,98 (quattrocentoquattromilaquattrocentocinquantuno/98) di cui Euro 367.683,62 (trecentosessantasettemilaseicentoottantatre/62) imponibile ed Euro 36.768,36 (trentaseimilasettecentosessantotto,36) IVA al 10%;
3. di accreditare l'importo imponibile di Euro 367.683,62 (trecentosessantasettemilaseicentoottantatre/62) nel conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT15Y0538703800000002610590, come indicato nella fattura n.21/PA/2020 del 25 novembre 2020 dell'impresa Gualtieri Costruzioni S.r.l.;
4. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di Euro 36.768,36 (trentaseimilasettecentosessantotto,36) relativa all'IVA maturata nella fattura n.21/PA/2020 del 25 novembre 2020 dell'impresa Gualtieri Costruzioni S.r.l.;
5. di liquidare all'impresa Albertani Corporates S.p.A codice fiscale 03536940178 partita iva n. 03536940178, in qualità di mandante, con sede in Brescia, Via Corsica n. 143, la fattura n.400241 del 25 novembre 2020, riferita alla quota parte della rata di saldo, riguardante la Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola E. Mestica – CIG 72278892B1 – CUP J87E17000050001, dell'importo di Euro 197.905,83 (centonovantasettemilanovecentocinque/83) di cui Euro 179.914,39 (centosettantanovemilanovecentoquattrodici/39) imponibile ed Euro 17.991,44 (diciassettemilanovecentonovantuno/44) IVA al 10%;
6. di accreditare l'importo imponibile di Euro 179.914,39 (centosettantanovemilanovecentoquattrodici/39) nel conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT72I0343011200000000302938, come indicato nella fattura n.400241 del 25 novembre 2020 dell'impresa Albertani Corporates S.p.A.;
7. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di Euro 17.991,44 (diciassettemilanovecentonovantuno/44) relativa all'IVA maturata nella fattura n.400241 del 25 novembre 2020 dell'impresa Albertani Corporates S.p.A.;
 8. di liquidare all'impresa CALIFEL S.r.l. - con sede in Campobasso (CB), Via Insorti D'Ungheria n. 80, partita IVA 00789280708, la fattura n.135005 del 25 novembre 2020, riferita alla la quota parte della rata di saldo, riguardante la Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola E. Mestica " – CIG 72278892B1 – CUP J87E17000050001, dell'importo di Euro 146.452,46 (centoquarantaseimilaquattrocentocinquantadue/46) di cui Euro 133.138,60 (centotrentatremilacentotrentotto/60) imponibile ed Euro 13.313,86 (tredicimilatrecentotredici,86) IVA al 10%
 9. di accreditare l'importo imponibile di Euro 133.138,60 (centotrentatremilacentotrentotto/60) nel conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT70U0542403800000001002362, come indicato nella fattura n.135005 del 25 novembre 2020 dell'impresa Califel S.r.l.;
 10. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di Euro 13.313,86 (tredicimilatrecentotredici,86) relativa all'IVA maturata nella fattura n.135005 del 25 novembre 2020 dell'impresa Califel S.r.l.;
 11. di dare atto che la spesa di Euro 680.736,61 (seicentottantamilasettecentotrentasei/61) è finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

12. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del procedimento;
13. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Appolito Germanese

Il Dirigente servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini

Il Dirigente servizio tecnico
per gli interventi della ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 Lavori di "Costruzione dell'edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico Dante Alighieri — E. Mestica — Scuola E. MESTICA" nel Comune di Macerata. - CIG 72278892B1 - CUP J87E17000050001R.T.I. Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato & C. S.r.l. (mandataria) Albertani Corporates S.p.A. - Califel S.r.l. (Mandanti). Contratto Rep. n. 5 del 06.12.2018 Registrato il 11.12.2018 al n. 504 Serie 1 presso l' Agenzia delle Entrate Roma 1 - Liquidazione Rata di saldo lavori-

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2020	Ord. 14-28/2017 Edilizia scolastica	€ 110.000.000,00	Ord.28 Edilizia scolastica	€ 103.000.000,00	€ 55.321.277,02	€ 47.678.722,98	€ 748.810,27	€ 46.929.912,71

Data 03.12.2020

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it