



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### DECRETO N. 222 del 24 marzo 2023

Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) – Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorzata esecutrice).

Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 11 marzo 2021, con il n.102 - Serie 1

Liquidazione Certificato di pagamento n. 1-ter relativo alle compensazioni del 1° SAL lavori a tutto il 2 aprile 2022

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l’art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 14;
- l’art. 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all’art. 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017” convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, nel quale è contemplato l'intervento di “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC)”, CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001;





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### Visto in particolare:

- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- l'art. 5, comma 1, il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Dato atto** che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001, ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

**Visto** il Decreto del MIMS del 11 novembre 2021 "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", che riporta i prezzi medi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative ai materiali da costruzione più significativi verificatesi nel 1° semestre 2021;

**Vista** l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, registrata in data 24 maggio 2022 al numero 1324, "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", che dispone all'art. 1, comma 4, che "Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL";

**Visto** il Decreto n. 50, del 6 dicembre 2017, con il quale veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" per un importo pari ad €11.394.143,47 al netto di IVA, di cui € 11.094.143,47 per l'esecuzione dei lavori "a corpo" ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre, si disponeva la trasmissione dello stesso alla Centrale Unica di Committenza, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, per l'espletamento della procedura negoziata;

**Visto** il Decreto n. 361, del 6 dicembre 2018, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione non efficace della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2017 nonché dall'Ordinanza n. 18/2017 e dall'Ordinanza n. 35/2017, per l'affidamento dei lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" - CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) - FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari ad €9.142.000,00 al netto di IVA, di cui € 8.842.000,00 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,30029%;

**Visto** il Decreto n. 163, del 9 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando l'Ing. Valerio Lucarelli Direttore dei Lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)";

**Visto** il Decreto n. 367, del 23 settembre 2019, con il quale si approva il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza Permanente, per i lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" - CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001, al netto di un ribasso del





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

20,30029%, per un importo di €9.532.126,36 al netto di IVA, di cui € 9.221.697,66 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; si aggiudica definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) – FRIMAT S.p.A. (mandante); si dà mandato agli uffici commissariali di porre in essere tutte le attività finalizzate alla stipula del contratto di appalto dei lavori;

**Visto** il Contratto di Appalto, in data 24 settembre 2019, con Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, per l'importo di € 9.532.126,36 al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di cui € 9.221.697,66 per lavori ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, nel quale, tenuto conto del tempo utile contrattuale per l'esecuzione delle opere stabilito in 150 gg., viene indicata la data del 22 febbraio 2020 per l'ultimazione degli stessi;

**Visto** il certificato di pagamento n. 0 del 14 ottobre 2019, prot. n. CGRTS 23750, emesso dal Responsabile unico del Procedimento, Geom. Benedetto Renzetti, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 per l'anticipazione del prezzo, per l'importo di € 1.906.425,27 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Decreto n. 5, del 23 giugno 2017, con il quale l'Ing. Paolo Margione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al titolo;

**Visto** il Decreto n. 3, del 12 gennaio 2018, con il quale il Geom. Benedetto Renzetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Paolo Margione per i lavori di cui al titolo;

**Visto** il Decreto n. 67, del 10 settembre 2018, con il quale è stato nominato collaudatore statico, l'Arch. Angelo Baracchi, e la commissione di collaudo finale, composta dall'Arch. Angelo Baracchi, con mansioni di presidente, la Dott.ssa Patrizia Fratini e l'Ing. Roberta Rosichetti, con funzioni di componenti;

**Vista** la nota n. CGRTS 383, del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette "Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori" dichiarando che l'attività è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019;

**Visto** il Decreto n. 100, del 26 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)";

**Visto** il Decreto n. 209, del 2 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, in sostituzione del Geom. Benedetto Renzetti per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)";

**Visto** il Decreto n. 265, del 17 settembre 2020, di "1. ... prosecuzione del contratto di appalto ...prendendo atto dell'avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da parte di Andreola G.m.b.h., come dagli atti in narrativa. 2. L'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre ...";

**Visto** il Decreto n. 303, del 20 ottobre 2020, con il quale si dispone "2. ... la risoluzione del contratto di appalto ..., ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, per i gravissimi inadempimenti rilevati, consistenti nell'abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 novembre 2019 ad oggi, ...; 3. Di disporre ..., la risoluzione di diritto del contratto di appalto ...";

**Vista** la nota n. CGRTS 28023, del 16 novembre 2020, con la quale il Commissario Straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, richiede alla Centrale Unica di Committenza, Invitalia, di procedere "allo scorrimento della graduatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.110 del D.Lgs. n.50/16";

**Visto** il provvedimento di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, Invitalia, del 16 dicembre 2020, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), con CG Edilcoop Soc. Coop. (consorziata esecutrice) per un





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

corrispettivo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA, di cui € 8.710.187,95 per lavori ed € 286.628,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il “*Verbale consegna parziale lavori in via d’urgenza*” in data 28 dicembre 2020, ai sensi degli art. 32 del D. Lgs. 50/2016, dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, nel quale si precisa che “*nell’area dove dovrà essere il “Corpo A” aule, sono stati rinvenuti reperti archeologici che richiede l’esecuzione di scavi da completare, in parte anche a mano, e che non permette attualmente l’inizio delle operazioni di costruzione nella specifica area di cantiere; accertato che una parte dell’area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori al “Corpo B” palestra, per i tratti accessibili ricadenti su di essa: ha designato i lavori da eseguire sull’area al momento disponibile relativi alle opere di completamento dell’edificio palestra “Corpo B” in fase di accertamento tecnico contabile ai sensi dell’art. 108 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ...*”;

**Visto** il Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, con la ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA;

**Visto** l’Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma (RM) in data 21 dicembre 2020 al n. 13786 serie 1/T, con cui è stato costituito Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo misto, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, tra:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207;

conferendo mandato speciale di rappresentanza esclusiva alla CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008. **In particolare**, la CA.RI. Costruzioni Srl, per sé e per la mandante può “*incassare e quietanzare le somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell’esecuzione delle attività di cui alle premesse, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità connessa a detti pagamenti*”;

**Preso atto** che nel citato Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), le imprese raggruppate, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall’appalto nelle seguenti quantità:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) la percentuale del 70% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili OS7, OS6 e OS19 corrispondente al **53,205%** del totale dei lavori;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) la percentuale del 30% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili OS28, OS30, OS13, OS3, OS8 e OS32 corrispondente al **46,795%** del totale dei lavori;

**Visto** il Decreto n. 240, del 4 giugno 2021, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 0 bis del 1° giugno 2021 relativo all’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di €1.799.363,31 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Decreto n. 258, del 15 giugno 2021, con cui si dispone l’approvazione della Perizia di Variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la “*Consegna parziale delle aree di cantiere e dei lavori corpo A – Aule*” disposta dal DL il 24 dicembre 2021, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 66463, nella quale “*nelle more del rilascio del nulla osta della Soprintendenza delle Marche a seguito della trasmissione della Relazione tecnica-scientifica preliminare necessario per addivenire alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, con la presente procede alla consegna parziale dell’area di cantiere Corpo A – Aule*”;

**Visto** il “*Verbale consegna lavori*” del 3 febbraio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 2856;





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Visto** il 1° SAL trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 4 aprile 2022, prot. n. CGRTS 8708, relativo ai lavori a tutto il 2 aprile 2022, di importo al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, pari ad € 1.298.190,09 oltre IVA al 10%;

**Visto** il certificato di pagamento n. 1 del 9 maggio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 11708 del 10 maggio 2022, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, dell'importo netto di € 676.900,00 oltre IVA al 10%, detratto delle lavorazioni non accettate;

**Visto** il certificato di pagamento n. 1-bis del 30 giugno 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 16797 del 5 luglio 2022, per il pagamento della rata n. 2 a saldo relativa al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, dell'importo netto di € 225.300,00 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Decreto n. 363, del 27 luglio 2022, con il quale sono stati liquidati al R.T.I. appaltatore i certificati di pagamento n. 1, del 9 maggio 2022, e n. 1-bis, del 30 giugno 2022, relativi al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, per l'importo di € 902.200,00 oltre IVA al 10%;

**Vista** la nota del DL, Ing. Marco Barcaioni, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 1993 del 18 gennaio 2023, con la quale ha trasmesso i documenti amministrativi contabili per le lavorazioni eseguite nel 1° SAL, per un importo di € 5.530,57 esente IVA per il 1° semestre 2021, ai sensi del DM MIMS, e per un importo netto di € 288.197,77 oltre IVA al 10%, ai sensi dell'Ordinanza commissariale 126/2023 a partire dal 1° luglio 2021, dai quali si desumono i maggiori importi dovuti all'appaltatore;

**Vista** la nota del RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 4583 del 23 gennaio 2023, con la quale richiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione all'utilizzo delle "economie di gara" per l'emissione del certificato di pagamento straordinario delle compensazioni caro materiali riferite alle lavorazioni contabilizzate nel 1° SAL;

**Vista** la nota del Commissario Straordinario, Sen. Avv. Guido Castelli, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 7611 del 31 gennaio 2023, con la quale autorizza il RUP all'utilizzo delle "economie di gara" al fine dell'emissione del certificato di pagamento straordinario relativo alle compensazioni relative alle lavorazioni contabilizzate nel 1° SAL;

**Visto** il certificato di pagamento n. 1-ter del 3 febbraio 2023, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 9054 del 3 febbraio 2023, per il pagamento delle compensazioni, per il 1° semestre 2021, ai sensi del Decreto MIMS 30 settembre 2021 di cui all'art. 1-septies, comma 8, decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021, esenti da IVA, mentre per il 2° semestre 2021, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 126/2022, al netto del ribasso contrattuale del 20,30029%, soggette a IVA, relative al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, dell'importo di € 5.530,57 esente IVA e dell'importo netto di € 288.197,77 oltre IVA al 10%;

**Vista** la fattura n. 15/2023 del 9 febbraio 2023, emessa dalla CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008, dell'importo di € 2.942,54 esente da IVA e di € 168.669,19 di cui € 153.335,62 imponibile ed € 15.333,56 per IVA al 10%;

**Vista** la fattura n. 200402 del 13 febbraio 2023, emessa dal Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, dell'importo complessivo di € 2.588,03 esente da IVA;

**Vista** la fattura n. 180258 del 13 febbraio 2023, emessa dal Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, dell'importo complessivo di € 148.348,36 di cui € 134.862,15 imponibile ed € 13.486,21 per IVA al 10%;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL\_37159384, con scadenza il 4 luglio 2023, dal quale si rileva che la CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INPS\_34722599, con scadenza il 16 giugno 2023, dal quale si rileva che il Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Vista** la Determina n. 3 del 9 marzo 2023, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 16923 del 13 marzo 2023, del Collegio Consultivo Tecnico nella quale *“Il Collegio prende atto dell’emissione del SAL straordinario 1-ter compensazioni riferito ai lavori del primo SAL e, quindi, su tale aspetto ritiene cessata la materia del contendere salva la discrasia contabile e la domanda relativa agli interessi”*, in ordine alle quali il CCT rinvia ad approfondimenti integrativi da eseguire a carico delle parti;

**Visto** l’art. 14.3 lett d) del contratto di Appalto del 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di *“mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti”*;

**Visto** l’atto di costituzione del R.T.I. di Rep. n. 16905 del 18 dicembre 2020, nel quale le imprese, ai fini della tracciabilità, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, dichiarano che il conto corrente di riferimento è identificato dal seguente IBAN IT66C0200805059000105988725, aperto presso UNICREDIT Spa ed intestato a CA.RI. Costruzioni srl (capogruppo mandataria);

**Dato atto** che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste all’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

**Considerato che** con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto dell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

**Preso atto** che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

**Vista** l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

**tutto ciò premesso**

### DECRETA

- di prendere atto** del certificato di pagamento n. 1-ter del 3 febbraio 2023, per il pagamento delle compensazioni relative alle lavorazioni contabilizzate nel 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, come dedotte dai documenti amministrativi contabili trasmessi da DL, dell’importo di € 5.530,57 esente IVA e dell’importo netto di € 288.197,77 oltre IVA al 10%, nonché delle verifiche di regolarità contributiva, come indicate in narrativa, con esito positivo;
- di liquidare** all’impresa CA.RI. Costruzioni Srl, in qualità di capogruppo mandataria, con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130 - Partita IVA 07648781008, la fattura n. 15/2023 del 9 febbraio 2023 riferita alla quota parte corrispondente al 53,205% del certificato di pagamento n. 1-ter, acquisito in atti prot. n. CGRTS 9054 del 3 febbraio 2023, riguardante le compensazioni caro materiali riferite alle lavorazioni contabilizzate nel 1° SAL per la *“Ricostruzione della nuova Scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC)”*, CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell’importo di € 2.942,54 esente da IVA e dell’importo di € 168.669,19 di cui € 153.335,62 imponibile ed € 15.333,56 per IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
- di accreditare** l’importo imponibile di € 156.278,16 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010,





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- codice [REDACTED] intestato a CA.RI. Costruzioni Srl capogruppo mandataria, come indicato nella fattura n. 15/2023 del 9 febbraio 2023;
4. **di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 15.333,56 relativa alla parte soggetta all'I.V.A. maturata nella fattura n. 15/2023 del 9 febbraio 2023 dell'impresa CA.RI. Costruzioni Srl;
  5. **di dare atto** che la spesa di € 171.611,72 è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
  6. **di liquidare** al Consorzio Integra Società Cooperativa, in qualità di mandante, con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, le fatture n. 200402 del 13 febbraio 2023 e n. 180258 del 13 febbraio 2023 riferite alla quota parte corrispondente al 46,795% del certificato di pagamento n. 1-ter, acquisito in atti prot. n. CGRTS 9054 del 3 febbraio 2023, riguardante le compensazioni caro materiali riferite alle lavorazioni contabilizzate nel 1° SAL per la "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell'importo complessivo di € 2.588,03 esente da IVA e dell'importo di €148.348,36 di cui € 134.862,15 imponibile ed € 13.486,21 per IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
  7. **di accreditare** l'importo imponibile di € 137.450,18 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT66C0200805059000105988725 intestato a CA.RI. Costruzioni Srl capogruppo mandataria, come indicato nella fattura n. 200402 del 13 febbraio 2023 e n. 180258 del 13 febbraio 2023;
  8. **di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 13.486,21 relativa all'I.V.A. maturata nella fattura 180258 del 13 febbraio 2023 del Consorzio Integra Società Cooperativa;
  9. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 150.936,39 è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
  10. **di trasmettere** per quanto di competenza e per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del Procedimento;
  11. **di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Servizio Affari generali,  
personale, risorse e contabilità  
*Dott.ssa Deborah Giraldi*



DEBORAH  
GIRALDI  
24.03.2023  
12:55:36  
UTC

Il Commissario Straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*  
Castelli Guido  
24.03.2023  
14:31:42  
GMT+01:00





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE  
COMMISSARIALI**

Lavori di "Ricostruzione della nuova scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all'Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) – Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorzata esecutrice). Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021.

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2023	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	70.331.125,30 €	32.668.874,70 €	322.548,11 €	32.346.326,59 €

Data 24/03/2023

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

Firmato digitalmente da  
DESIDERI EMILIO  
Firma 1.24/03/2023 13:33  
Seriale Certificato: 309591  
Valido fino al 30/09/2026



Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901

comm.ricostruzioneisma2016@pec-governo.it

[affari generali.interventidiricostruzione@pec.governo.it](mailto:affari generali.interventidiricostruzione@pec.governo.it)