



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **DECRETO n. 634 del 04 settembre 2023**

**Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.**

**Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) – Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice).**

**Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 11 marzo 2021, con il n.102 - Serie 1**

**Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL lavori a tutto il 24 luglio 2023**

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

**Visto** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

**Visto** l’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo Decreto Legge;

**Visto** l’art. 14, comma 2, lettera a-bis) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale prevede che il Commissario Straordinario predisporre ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato Decreto Legge n. 189, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 26 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017;

**Visto** l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91, del 19 aprile 2016, nonché il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 5 maggio 2017;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici*" per le parti ancora in vigore ed in particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;

**Vista** l'Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "*Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018*", nell'ambito del quale figura l'intervento relativo alla "*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)*", CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001;

**Visti** i disposti della predetta ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii., in particolare:

- l'art. 4, comma 1, che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 4, comma 1 bis), il quale prevede che la Centrale Unica di Committenza provvede all'individuazione dei contraenti e al compimento di tutte le attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del D.L. n. 8/2017, e, tra queste, provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al Commissario Straordinario, per la successiva approvazione, sia al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- l'art. 5, comma 1, il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 5, comma 14, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La Centrale Unica di Committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti;

**Dato atto** che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento di *“Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC)”*, CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001, ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii.;

**Visto** il Contratto di Appalto, in data 24 settembre 2019, con Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, per l'importo di €.9.532.126,36 al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di cui €.9.221.697,66 per lavori ed €.310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, nel quale, tenuto conto del tempo utile contrattuale per l'esecuzione delle opere stabilito in 150 gg., viene indicata la data del 22 febbraio 2020 per l'ultimazione degli stessi;

**Visto** il certificato di pagamento n. 0 del 14 ottobre 2019, prot. n. CGRTS 23750, emesso dal Responsabile unico del Procedimento, Geom. Benedetto Renzetti, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 per l'anticipazione del prezzo, per l'importo di €.1.906.425,27 oltre IVA al 10%;

**Vista** la nota n. CGRTS 383, del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette *“Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori”* dichiarando che l'attività è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019;

**Visto** il Decreto n. 100, del 26 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la *“Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)”*;

**Visto** il Decreto n. 209, del 2 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, in sostituzione del Geom. Benedetto Renzetti per la *“Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)”*;

**Visto** il Decreto n. 265, del 17 settembre 2020, di *“1. ... prosecuzione del contratto di appalto ...prendendo atto dell'avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da parte di Andreola G.m.b.h., come dagli atti in narrativa. 2. L'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre ...”*;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** il Decreto n. 303, del 20 ottobre 2020, con il quale si dispone “2. ... *la risoluzione del contratto di appalto ..., ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, per i gravissimi inadempimenti rilevati, consistenti nell’abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 novembre 2019 ad oggi, ...; 3. Di disporre ..., la risoluzione di diritto del contratto di appalto ...;*”;

**Vista** la nota n. CGRTS 28023, del 16 novembre 2020, con la quale il Commissario Straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, richiede alla Centrale Unica di Committenza, Invitalia, di procedere “*allo scorrimento della graduatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.110 del D,Lgs. n.50/16*”;

**Visto** il provvedimento di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, Invitalia, del 16 dicembre 2020, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), con CG Edilcoop Soc. Coop. (consorzziata esecutrice) per un corrispettivo contrattuale pari ad €.8.996.816,56 al netto di IVA, di cui €.8.710.187,95 per lavori ed €.286.628,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il “*Verbale consegna parziale lavori in via d’urgenza*” in data 28 dicembre 2020, ai sensi degli art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, nel quale si precisa che “*nell’area dove dovrà essere il “Corpo A” aule, sono stati rinvenuti reperti archeologici che richiede l’esecuzione di scavi da completare, in parte anche a mano, e che non permette attualmente l’inizio delle operazioni di costruzione nella specifica area di cantiere; accertato che una parte dell’area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori al “Corpo B” palestra, per i tratti accessibili ricadenti su di essa: ha designato i lavori da eseguire sull’area al momento disponibile relativi alle opere di completamento dell’edificio palestra “Corpo B” in fase di accertamento tecnico contabile ai sensi dell’art. 108 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ...;*”;

**Visto** il Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, con la ditta suindicata per un importo contrattuale pari ad €.8.996.816,56 al netto di IVA;

**Visto** l’Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma (RM) in data 21 dicembre 2020 al n. 13786 serie 1/T, con cui è stato costituito Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo misto, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, tra:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207;

conferendo mandato speciale di rappresentanza esclusiva alla CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008. **In particolare**, la CA.RI. Costruzioni Srl, per sé e per la mandante può “*incassare e quietanzare le somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell’esecuzione delle attività di cui alle premesse, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità connessa a detti pagamenti*”;

**Preso atto** che nel citato Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), le imprese raggruppate, fermo restando la responsabilità solidale nei



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) la percentuale del 70% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili OS7, OS6 e OS19 corrispondente al **53,205%** del totale dei lavori;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) la percentuale del 30% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili OS28, OS30, OS13, OS3, OS8 e OS32 corrispondente al **46,795%** del totale dei lavori;

**Visto** il Decreto n. 240, del 4 giugno 2021, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 0 bis del 1° giugno 2021 relativo all'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di €1.799.363,31 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Decreto n. 258, del 15 giugno 2021, con cui si dispone l'approvazione della Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la "Consegna parziale delle aree di cantiere e dei lavori corpo A – Aule" disposta dal DL il 24 dicembre 2021, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 66463, nella quale *"nelle more del rilascio del nulla osta della Soprintendenza delle Marche a seguito della trasmissione della Relazione tecnica-scientifica preliminare necessario per addivenire alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, con la presente procede alla consegna parziale dell'area di cantiere Corpo A – Aule"*;

**Visto** il "Verbale consegna lavori" del 3 febbraio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 2856;

**Visto** il Decreto n. 363, del 27 luglio 2022, con il quale sono stati liquidati al R.T.I. appaltatore i certificati di pagamento n. 1, del 9 maggio 2022, e n. 1 – bis, del 30 giugno 2022, relativi al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, per l'importo complessivo di €902.200,00 oltre IVA al 10%;

**Considerato** che il Commissario straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, con nota prot. CGRTS 172 del 4 gennaio 2023 e successivo inoltro prot. CGRTS 7993 del 31 gennaio 2023, ha deferito al CCT quesiti relativi alla variante, all'andamento dell'appalto, ai tempi contrattuali, conclusi il 26 settembre 2022, ed alla possibilità dell'emissione di un secondo SAL straordinario;

**Preso atto** della corrispondenza in atti, da ultima, della nota del CCT del 17 gennaio 2023, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 1031 di pari data, con la quale viene trasmesso il *"verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico"* del 12 gennaio 2023;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e del punto 3.1.3 del D.M. Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12, è conferito al Collegio il potere di emettere determinazioni aventi natura del lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, come espressamente riportato nel verbale di costituzione del 12 gennaio 2023;

**Vista** la Determina n. 3 del CCT, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 16923 del 13 marzo 2023, con la quale *"il Collegio all'unanimità delibera ... in ordine alla possibilità di modificare il range contrattuale per la contabilizzazione e pagamento dei SAL, di ritenere che nulla osta affinché le parti si accordino per una riduzione degli standard di salizzazione previsti in contratto"*;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** il Decreto n. 222, del 24 marzo 2023, con il quale è stato liquidato al R.T.I appaltatore il certificato di pagamento n. 1-ter, del 3 febbraio 2023, relativo al pagamento delle compensazioni, per il 1° semestre 2021, ai sensi del Decreto MIMS 30 settembre 2021 di cui all'art. 1-septies, comma 8, decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021, esenti da IVA, mentre per il 2° semestre 2021, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 126/2022, al netto del ribasso contrattuale del 20,30029%, soggette a IVA, relative al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, dell'importo di € 5.530,57 esente IVA e dell'importo netto di € 288.197,77 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Decreto n. 208, del 21 marzo 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Sara Capodaglio, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Marco Barcaioni, per la *“Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)”*;

**Vista** la nota del Commissario straordinario, Sen. Guido Castelli, del 20 luglio 2023, prot. CGRTS 37232, con la quale rappresentava *“la mia volontà di dare immediatamente seguito”* e disponeva *“di darne comunicazione alla Direzione dei lavori, affinché provveda con la massima sollecitudine alla predisposizione e sottoscrizione degli atti contabili necessari alla liquidazione dello Stato di avanzamento, anche in difetto del raggiungimento della percentuale prevista dal Capitolato speciale d'appalto, secondo quanto disposto dal CCT”*;

**Visto** il 2° SAL trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 7 agosto 2023, prot. n. CGRTS 39866, relativo ai lavori a tutto il 24 luglio 2023, di importo al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, pari ad €. 1.040.000,00 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INPS\_36744131, con scadenza il 2 novembre 2023, dal quale si rileva che la CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL\_39123069, con scadenza il 14 ottobre 2023, dal quale si rileva che il Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Visto** il certificato di pagamento n. 2 del 7 agosto 2023, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 40016 dell'8 agosto 2023, per il pagamento della rata n. 2 relativa al 2° SAL per lavori a tutto il 24 luglio 2023, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 20,30029% di €. 1.040.000,00 oltre IVA al 10%;

**Vista** la fattura n. 273/20223 del 9 agosto 2023, emessa dalla CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008, dell'importo complessivo di €. 608.722,40 di cui €. 553.384,00 imponibile ed €. 55.338,40 per IVA al 10%;

**Vista** la fattura n. 181457 del 9 agosto 2023, emessa dal Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, dell'importo complessivo di €. 535.277,60 di cui €. 486.616,00 imponibile ed €. 48.661,60 per IVA al 10%;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** il DURC di congruità, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 39877 del 7 agosto 2023, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 78/2019, protocollo Cassa Edile n. 202302540MC00, relativo al 2° SAL lavori dal 28 dicembre 2020 al 24 luglio 2023, nel quale *“la Cassa Edile ATTESTA l'esito POSITIVO”*;

**Vista** la nota trasmessa a mezzo PEC, in data 30 agosto 2023, del Consorzio INTEGRA mandante del R.T.I., acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 41935 del 31 agosto 2023, con la quale *“con la presente vi rimettiamo in allegato copia della fattura elettronica e relativa copia di cortesia riportanti l'esatta indicazione delle coordinate di pagamento intestate alla capogruppo mandataria CA.Ri Costruzioni Srl. Entrambi i documenti sono disponibili sul sistema di interscambio”*;

**Visto** l'art. 14.3, lett d), del contratto di appalto del 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di *“mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti”*;

**Viste** le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, indicate nell'atto di costituzione del R.T.I. di Rep. n. 16905 del 18 dicembre 2020, in cui viene indicato il CC acceso presso UNICREDIT SPA, intestato a CA.RI. Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – IBAN IT66C0200805059000105988725;

**Dato atto** che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016, mediante le risorse già previste all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

### **Preso atto che:**

- con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;
- in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

**Vista** l'allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

**tutto ciò premesso**

### **DECRETA**

1. **di prendere atto** del certificato di pagamento n. 2 del 7 agosto 2023, per il pagamento del 2° SAL per lavori a tutto il 24 luglio 2023, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 20.30029% di €. 1.040.000,00 oltre IVA al 10%, nonché delle verifiche di regolarità contributiva, come indicate in narrativa, con esito positivo;
2. **di liquidare** all'impresa CA.RI. Costruzioni Srl, in qualità di capogruppo mandataria, con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130 - Partita IVA 07648781008, la fattura n. 273/20223 del 9 agosto 2023 riferita alla quota parte corrispondente al 53,205% del certificato di pagamento n. 2,



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

acquisiti agli atti al prot. n. CGRTS 40016 dell'8 agosto 2023, riguardante il 2° SAL lavori a tutto il 24 luglio 2023 per la "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell'importo complessivo di €. 608.722,40 di cui €. 553.384,00 imponibile ed €. 55.338,40 per IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;

3. **di accreditare** l'importo imponibile di €. 553.384,00 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT66C0200805059000105988725 intestato a CA.RI. Costruzioni Srl capogruppo mandataria, come indicato nelle fatture n. 273/20223 del 9 agosto 2023;
4. **di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di €. 55.338,40 relativa all'I.V.A. maturata nelle fatture n. 273/20223 del 9 agosto 2023 dell'impresa CA.RI. Costruzioni Srl;
5. **di dare atto** che la spesa di €. 608.722,40 è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.L. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
6. **di liquidare** al Consorzio Integra Società Cooperativa, in qualità di mandante, con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, le fatture n. 181457 del 9 agosto 2023 riferita alla quota parte corrispondente al 46,795% del certificato di pagamento n. 2, acquisiti agli atti al prot. n. CGRTS 40016 dell'8 agosto 2023, riguardante il 2° SAL lavori a tutto il 24 luglio 2023 per la "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell'importo complessivo di €. 535.277,60 di cui €. 486.616,00 imponibile ed €. 48.661,60 per IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
7. **di accreditare** l'importo imponibile di €. 486.616,00 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT66C0200805059000105988725 intestato a CA.RI. Costruzioni Srl capogruppo mandataria, come indicato nelle fatture n. 181457 del 9 agosto 2023 e comunicato con nota prot. n. CGRTS 41935 del 31 agosto 2023;
8. **di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di €. 48.661,60 relativa all'I.V.A. maturata nelle fatture n. 181457 del 9 agosto 2023 del Consorzio Integra Società Cooperativa;
9. **di dare atto** che la spesa complessiva di €. 535.277,60 è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.L. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

10. **di trasmettere**, a mezzo PEC, per opportuna conoscenza e competenza il presente decreto al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori;
11. **di pubblicare** il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Dirigente del servizio tecnico  
per gli interventi di ricostruzione**

*Ing. Andrea Crocioni*

**Il Dirigente del servizio affari generali,  
personale, risorse e contabilità**

*Dott.ssa Deborah Giraldi*

**Il Commissario straordinario**

*Sen. Avv. Guido Castelli*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE  
COMMISSARIALI**

**Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001. Prog. Straor. riapertura delle scuole di cui all’Ord. n. 14/01/17 e ss.mm.ii. Ragg. Temp. Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) – Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice). Contratto Appalto in data 4/3/21, Rep. n. 24/21, registrato Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 11/03/2021, n.102 - Serie 1**

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2023	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	70.736.479,33 €	32.263.520,67 €	1.144.000,00 €	31.119.520,67 €

Data 04/09/2023

Per Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri