



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 965 dell' 11 dicembre 2023

Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo - (PG). Programma straordinario per la riapertura delle scuole approvato con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

CIG: 7181138E88 – CUP: J97B17000350001.

Appaltatore: R.T.I. “F. & S. COSTRUIRE SRL” in qualità di mandataria – “GENNARO CODISPOTI” e “TOMASINO METALZINCO SRL” in qualità di mandanti

Contratto: Rep. n. 3/2018 del 10 settembre 2018, registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Roma 1 – in data 13 settembre 2018 serie 1 n. 393.

Liquidazione Rata di Saldo lavori

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo
- l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo Decreto Legge;
- l'art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 14;
- l'art. 14, comma 2, lettera a-bis), il quale prevede che il Commissario Straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato Decreto Legge n. 189, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ii 26 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91, del 19 aprile 2016, nonché il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 5 maggio 2017;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici*" per le parti ancora in vigore ed in particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "*Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018*", nell'ambito del quale figura l'intervento relativo ai "*Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)*", CIG: 7181138E88 – CUP: J97B17000350001;

Visti i disposti della predetta ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii., in particolare:

- l'art. 4, comma 1, che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 4, comma 1 bis), il quale prevede che la Centrale Unica di Committenza provvede all'individuazione dei contraenti e al compimento di tutte le attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del D.L. n. 8/2017, e, tra queste, provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Commissario Straordinario, per la successiva approvazione, sia al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016;

- l'art. 5, comma 1, il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 5, comma 14, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La Centrale Unica di Committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti;

Dato atto che la stazione appaltante, in relazione all'intervento in argomento, ai fini dell'espletamento delle funzioni tecniche previste dalla normativa specifica, ha nominato:

- con Decreto Commissariale n. 3, del 10 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Paolo Felici Responsabile Unico del Procedimento;
- con Decreto Commissariale n. 25, del 7 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Andrea Moretti Direttore dei Lavori;
- con Decreto Commissariale n. 26, del 7 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Sandro Costantini (presidente) e l'Ing. Federica Modesti (componente) Commissione di Collaudo Finale;
- con Decreto Commissariale n. 27, del 7 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Federica Modesti Collaudatore Statico;
- con Decreto Commissariale n. 28, del 7 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 101 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009, il Geom. Caterina Truffarelli Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con Decreto Commissariale n. 313, del 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il P.I. Andrea Artegiani e il Geom. Concetto Auditore Direttori Operativi;
- con Decreto Commissariale n. 314, del 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Arch. Carlotta Calderazzo, il Geom. Andrea Amantini e il Geom. Concetto Auditore di supporto al RUP;

Preso atto che il Commissario straordinario:

- con Determina Commissariale n. 103, del 11 agosto 2017, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento di "*Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)*", e lo ho inviato all'agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti Sviluppo d'Impresa – INVITALIA S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza, per l'esperimento delle procedure di gara, per un importo dei lavori (soggetto a ribasso), comprensivo delle spese di progettazione esecutiva, pari ad €2.676.729,79 e per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €93.685,54 per un importo totale pari a €2.770.415,33 - CIG: 7182663902 – CUP: J67E17000070001;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- con Decreto Commissariale n. 51, dell'11 dicembre 2017, ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dalla Centrale Unica di Committenza – Invitalia S.p.A., relativa all'appalto dei lavori sopracitati a favore del costituendo R.T.I. tra F. & S. Costruire S.r.l. (mandataria) – Tomasino Metalzinco S.r.l. (mandante) - Codispoti Gennaro (mandante), per un corrispettivo di €2.475.975,05 (ribasso offerto pari a 11,00%) al netto di I.V.A., di cui €2.382.289,51 per l'esecuzione dei lavori, comprensivo di €90.000,00 per la progettazione esecutiva, ed €93.685,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Decreto Commissariale n. 218, del 5 settembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo, adeguato alle indicazioni e prescrizioni della conferenza permanente ex art. 16 del D.L. 189/2016, relativo ai "Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)", CIG: 7182663902 – CUP: J67E17000070001, finanziato per l'importo complessivo di €3.452.076,31, ripartito secondo il seguente Q.T.E.:

	DESCRIZIONE	IMPORTO €
A	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori e progettazione posto a base di gara	2.676.729,79
A.2	A detrarre ribasso d'asta (11,00% su A.1)	- 294.440,28
A.3	Importo dei lavori e progettazione al netto del ribasso d'asta (A.1-A.2)	2.382.289,51
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	93.685,53
A.5	IMPORTO DEL CONTRATTO D'APPALTO (A.3+A.4)	2.475.975,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini- non gravanti sul QE ai sensi ord.14 del 16-01-2017	0,00
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi – non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	0,00
B.3a	Imprevisti (max. 5%) oltre oneri conferimento a discarica	105.618,90
B.3b	Oneri conferimento a discarica	107.056,49
B.4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - non previste ai sensi ord.14 del 16- 01-2017	0,00
B.5	Accantonamento accordo bonario (3%)	74.279,25
B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	53.534,60
B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se dovuti	15.600,00
B.8	Spese per pubblicità	5.000,00
B.9	Contributi ANAC ove previsti	800,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da CSA, ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
B.11	Spese per sorveglianza archeologica	10.000,00
B.12	Spese per pratiche tecniche di agibilità (frazionamenti, immissioni in mappa, ecc)	10.000,00
B.13	Economie di gara	294.440,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+.....+B13)	681.329,52
C	I.V.A.	
C.1	I.V.A. (10%) su (A.5) contratto, (B.3a) imprevisti (B.5) accordo bonario	265.587,32
C.2	I.V.A. (22%) su (B.1, B.2, B.3b, B.4, B.7, B.8, B.10) somme a disposizione dell'Amministrazione	29.184,43
	TOTALE IVA	294.771,75
	TOTALE COSTO INTERVENTO	3.452.076,31

- ha stipulato il Contratto di appalto in data 10 settembre 2018, Rep. n. 3/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Roma 1 – in data 13 settembre 2018 serie 1 n. 393, per un corrispettivo contrattuale di €2.475.975,05, fissando il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni 95 naturali e consecutivi;

Visto l'atto del Dott. Stefano Paderni, notaio in Locri (RC), in data 14 dicembre 2017, Rep. n. 3396, raccolta n. 2117, registrato a Locri il 14 dicembre 2017 al n. 3956 - serie 1T, recante, ai fini dell'assunzione dell'appalto dei "Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)", CIG: 7182663902 –



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CUP: J67E17000070001, costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale tra:

- **F. & S. Costruire S.r.l.** (mandataria), con sede in Siderno (RC), Via Enrico Fermi, 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02422640801, con percentuale del 100% di esecuzione dei lavori della Categoria Prevalente OG1;
- **Tomasino Metalzinco S.r.l.** (mandante), con sede in Cammarata (AG), Contrada Passo Barbriere FF.SS. snc, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00728980822, con percentuale del 100% di esecuzione dei lavori della Categoria Scorporabile OS18-A;
- **Codispoti Gennaro** (mandante), con sede in Locri (RC), Via Marconi snc, Codice Fiscale CDSG NR59T04D976Y, Partita IVA n. 00874150808, con percentuale del 100% di esecuzione dei lavori della Categoria Scorporabile OG11;

precisando che l'art. 2 dell'atto costitutivo stabilisce che ciascuna delle singole imprese fatturerà le lavorazioni di propria competenza direttamente alla Stazione Appaltante;

Preso atto che il commissario straordinario ha autorizzato le seguenti variazioni di spesa:

- in data 12 febbraio 2019 con nota prot. n. CGRTS 2584 *“nel limite di €.141.848,70 come quantificato nella richiesta prot. n. CGRTS 2576 del 12 febbraio 2019, all'utilizzo delle somme derivanti dalle economie del ribasso finalizzati alla redazione ed approvazione della perizia di variante n. 1”*;
- in data 14 agosto 2019 con nota prot. n. CGRTS 14911, a riscontro della richiesta del RUP in atti prot. n. CGRTS 4463 del 7 marzo 2019, nel limite massimo di €.124.980,85 finalizzati alla redazione della perizia di variante n. 2;

Precisato che per gli effetti delle due varianti, di cui sopra, l'importo contrattuale è stato rideterminato in €.2.742.804,59, al netto del ribasso di gara dell'11,00% e dell'I.V.A., comprensivo dei costi per la sicurezza;

Preso atto che con comunicazione prot. n. CGRTS 5316, del 13 marzo 2020, il RUP ha trasmesso alla stazione appaltante il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, sottoscritto in data 27 febbraio 2020, dal quale risulta che:

- La consegna definitiva dei lavori è stata disposta in data 10 ottobre 2018 e le lavorazioni sono terminate in data 30 agosto 2019, entro i termini contrattuali;
- I pagamenti in acconto effettuati al RTI aggiudicatario nel corso dei lavori, sono i seguenti:
 - a) Certificato di pagamento anticipazione, del 2 ottobre 2018, per un importo pari ad €.495.195,01 oltre IVA; liquidato con Decreti Commissariali nn. 326, 327 e 328 del 5 novembre 2018;
 - b) Certificato di pagamento n. 1, dell'8 febbraio 2019, relativo al 1° SAL a tutto il 30 novembre 2018, per un importo pari a €.596.982,00 oltre IVA; liquidato con Decreti Commissariali nn. 79 e 80 del 4 marzo 2019;
 - c) Certificato di pagamento n. 2, del 5 aprile 2019, relativo al 2° SAL a tutto il 22 febbraio 2019, per un importo pari ad €.590.967,00 oltre IVA; liquidato con Decreti Commissariali nn. 135, 136 e 137 del 15 aprile 2019;
 - d) Certificato di pagamento n. 3, del 30 maggio 2019, relativo al 3° SAL a tutto il 15 aprile 2019, per un importo pari a €.627.954,00 oltre IVA; liquidato con Decreti Commissariali nn. 247 e 248 del 25 giugno 2019;
 - e) Certificato di pagamento n. 4, del 20 gennaio 2020, relativo al 4° SAL ed Ultimo a tutto il 30 agosto 2019, per un importo pari a €.280.852,00 oltre IVA; liquidato con Decreti Commissariali nn. 40 e 41 dell'11 febbraio 2020 e n. 50 del 14 febbraio 2020;
- l'importo dello Stato Finale dei lavori in data 10 ottobre 2019, sottoscritto senza riserve, ammonta ad €.2.742.804,59, da cui detraendo gli acconti già corrisposti, resta il credito netto di €.150.854,58;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Dato atto altresì che in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione del certificato di collaudo finale di oltre due anni, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in considerazione altresì che l'atto formale di approvazione non è intervenuto nei successivi due mesi dalla scadenza del medesimo termine, né consegue per lo stesso la cessazione del carattere di provvisorietà intendendosi tacitamente approvato;

Visto il seguito da parte del Responsabile Unico del procedimento che, con nota prot. CGRTS 12447 in data 20 maggio 2020, ha richiesto la liquidazione del saldo finale, riportando in allegati:

- Certificato di pagamento relativo al saldo finale dei lavori come dedotto dal certificato di collaudo;
- Tabella di ripartizione dei corrispettivi tra le categorie dell'appalto tra componenti del R.T.I. aggiudicatario;
- Polizza a garanzia della rata di saldo, superata a seguito della definitività del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 co 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista la nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento, in atti prot. n. CGRTS 33275 del 31 dicembre 2020, recante "addendum alla relazione sul conto finale" e rimodulazione del Quadro Tecnico economico come di seguito:

	DESCRIZIONE	IMPORTO €
A	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori e progettazione posto a base di gara	2.976.538,27
A.2	A detrarre ribasso d'asta (11,00% su A.1)	- 327.419,21
A.3	Importo dei lavori e progettazione al netto del ribasso d'asta (A.1-A.2)	2.649.119,06
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	93.685,53
A.5	IMPORTO DEL CONTRATTO D'APPALTO (A.3+A.4)	2.742.804,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini- non gravanti sul QE ai sensi ord.14 del 16-01-2017	0,00
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi – non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	0,00
B.3a	Imprevisti (max. 5%) oltre oneri conferimento a discarica	47.974,92
B.3b	Oneri conferimento a discarica	107.056,49
B.4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - non previste ai sensi ord.14 del 16- 01-2017	0,00
B.5	Accantonamento accordo bonario (3%)	74.279,25
B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	59.264,03
B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se dovuti	5.318,24
B.8	Spese per pubblicità	5.000,00
B.9	Contributi ANAC ove previsti	800,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da CSA, ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
B.11	Spese per sorveglianza archeologica	6.380,90
B.12	Spese per pratiche tecniche di agibilità (frazionamenti, immissioni in mappa, ecc)	10.000,00
B.13	Economie di gara	74.769,57
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+.....+B13)	395.843,40
C	I.V.A.	
C.1	I.V.A. (10%) su (A.5) contratto, (B.3a) imprevisti (B.5) accordo bonario	286.505,88
C.2	I.V.A. (22%) su (B.1, B.2, B.3b, B.4, B.7, B.8, B.10) somme a disposizione dell'Amministrazione	26.922,44
	TOTALE IVA	313.428,32
	TOTALE COSTO INTERVENTO	3.452.076,31

Dato atto che alla predetta nota è allegato la comunicazione del Comune di Giano dell'Umbria, prot. n. 12367 del 24 dicembre 2020, relativo agli avvisi ad opponendum, con esito negativo;

Preso atto degli esiti del collaudo tecnico amministrativo da cui si evince che i lavori relativi alla costruzione dell'istituto scolastico di che trattasi, risultano collaudati e si accerta il credito residuo del R.T.I. come segue:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- Ammontare al conto finale	€ 2.742.804,59
- A dedurre per certificati di acconto già emessi	€ 2.591.950,01
Resta il credito netto del R.T.I. in	€ 150.854,58

Vista la tabella di ripartizione dei corrispettivi netti tra le categorie dell'appalto, redatta dal Direttore dei Lavori ed allegata allo stato finale, riportata dal RUP nella nota prot. n. CGRTS 12447, del 20 maggio 2020, da cui risulta che la rata di saldo è suddivisa in quota parte, come di seguito:

- F. & S. Costruire Srl (mandataria) pari ad € 113.625,93 + IVA al 10%;
- Tomasino Metalzinco Srl (mandante) pari ad € 17.790,13 + IVA al 10%;
- Codispoti Gennaro (mandante) pari ad € 19.438,52 + IVA al 10%

Viste le fatture elettroniche presentate singolarmente dai componenti del RTI aggiudicatario, ai fini della liquidazione del saldo finale, precisamente:

- Fattura n. PA03 del 12 maggio 2020, dell'impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria) con sede in Siderno (RC), Via Enrico Fermi, 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02422640801, dell'importo imponibile di € 113.625,93 ed € 11.362,59 per l'IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;
- Fattura n. FATTPA 19_20 del 12 maggio 2020, dell'impresa Tomasino Metalzinco S.r.l. (mandante), con sede in Cammarata (AG), Contrada Passo Barbieri FF.SS. snc, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00728980822, dell'importo imponibile di € 17.790,13 ed € 1.779,01 per l'IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;
- Fattura n. 15/FE del 12 maggio 2020, dell'impresa Codispoti Gennaro (mandante), con sede in Locri (RC), Via Marconi snc, Codice Fiscale CDSGNR59T04D976Y, Partita IVA n. 00874150808, dell'importo imponibile di € 19.438,52 ed € 1.943,85 per l'IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;

Atteso che in data 11 marzo 2022 l'avvocato difensore della **Società G.M.P. Spa**, con sede in via Carlo Faina, 17 – 06055 Marsciano (PG) Codice Fiscale e P.IVA 00417030541, ricorrente nella “*Procedura di pignoramento presso terzi promossa da G.M.P. SPA nei confronti del Commissario straordinario sisma 2016 quale terzo debitore della quota di rata di saldo dell'esecutata F&S Costruire – Tribunale civile di Locri - R.G.E. 54/2021*”, ha notificato al Commissario Straordinario l'ordinanza adottata il 7 marzo 2022 dal G.E. nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, **R.G.Es. 54/2021**, con la quale:

- “*ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, in favore del creditore procedente G.M.P. spa in p.l.r.p.t. le somme dovute all'esecutata F.&S. Costruire srl dal terzo Commissario straordinario del Governo (...) fino alla concorrenza di € 98.099,70 oltre interessi dall'01/03/2021 al soddisfo e successive occorrenze con prededuzione delle spese di giustizia*”;
- “*autorizza (...) Commissario straordinario del Governo (...) a trattenere, su quanto dovuto al debitore, la somma di € 51,65 (...) per il rimborso delle spese sostenute per la dichiarazione di quantità e ordina (...) l'immediato pagamento delle somme assegnate con esonero da ogni responsabilità e svincolo del residuo*”;

Precisato che, in data 15 marzo 2022, prot. n. CGRTS 6508, il difensore della G.M.P. Spa ha comunicato via PEC i conteggi per la liquidazione come di seguito riportato:

“*Sorte di cui all'atto di precetto: € 93.536,69*

Spese liquidate nell'esecuzione n. 54/2021 R.G.E.: € 4.563,01

Interessi di mora maturati dall'1/03/2021 al 15/03/2022: € 6.985,32

Totale: € 105.085,02 (salvo errori e/o omissioni) oltre imposta di registro dell'ordinanza di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

assegnazione (ancora in corso di tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Uff. Territoriale di Locri) ed oltre interessi di mora dalla data odierna (15/03/22) al soddisfo e successive occorrendo. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario in favore di G.M.P. S.P.A. sul conto corrente intestato alla medesima società intrattenuto presso Banca BCC - Agenzia di Marsciano - Iban: IT 38 U 07075 38510 0000 00623228”;

Visto il Decreto n. 252 del 30 maggio 2022 mediante il quale il Commissario Straordinario, ha liquidato all'impresa G.M.P. Spa l'importo complessivo di **€ 105.085,02**, comprensivo degli interessi di legge oltre accessori, come disposto dall'ordinanza del G.E. del Tribunale di Locri adottata il 7 marzo 2022 nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi R.G.Es. 54/2021, dando contestualmente atto che, in esito alla predetta liquidazione, il credito che residua a favore dell'impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria) è pari ad **€ 8.540,91**, quale quota residua della rata di saldo;

Dato atto che con il Decreto 252 del 30 maggio 2022 è stata liquidata, al Tesoro dello Stato - Titolo n. 251000 del 31 maggio 2022, l'IVA afferente alla fattura n. PA03 del 12 maggio 2020, emessa dall'impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria) con sede in Siderno (RC) - Via Enrico Fermi 48 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 02422640801, pari ad **€ 11.362,59** soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;

Dato atto altresì che, ai fini della liquidazione del saldo finale dei lavori, a fronte della regolarità riscontrata per le mandanti, il DURC della mandataria F. & S. Costruire Srl, dopo varie interrogazioni ha rilevato irregolarità in data 16 ottobre 2022, Prot. INPS_33142871, con pendenza nei confronti degli istituti e cassa edile pari ad **Euro 27.664,15** così ripartito:

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| - I.N.P.S. | per irregolarità nel versamento di contributi e accessori | Euro 11.215,65 |
| - I.N.A.I-L. | per irregolarità nel versamento di contributi e accessori | Euro 10.994,07 |
| - Edilcassa | irregolarità con Edilcassa Regionale Calabrese | Euro 5.454,43 |

Precisato che la stazione appaltante ha inteso attivare l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, al fine di risolvere le pendenze risultanti nei confronti degli istituti e della cassa edile, versando l'importo residuale di **€ 8.540,91** pari al credito vantato dall'impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria) nei confronti della stazione appaltante, ripartito in relazione alle percentuali deducibili dal DURC, come segue:

- | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------|
| - I.N.P.S. | per irregolarità nel versamento di contributi e accessori | Euro 3.462,67 | (40,54%) |
| - I.N.A.I-L. | per irregolarità nel versamento di contributi e accessori | Euro 3.394,26 | (39,74 %) |
| - Edilcassa | per irregolarità con Edilcassa Regionale Calabrese | Euro 1.683,98 | (19,72%) |

Atteso che, ai fini del versamento dei predetti contributi, il Responsabile Unico del Procedimento, con proprie note in data 30 dicembre 2022, in atti prot. CGRTS-35774, CGRTS-35775, GGRTS-35770, ha trasmesso rispettivamente ai predetti enti l'apposita modulistica con indicazione degli importi e richieste delle modalità di versamento, riscontrate:

- Dall'I.N.P.S. con nota, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 35888 del 30 dicembre 2022, nella quale viene indicata la dicitura della causale del versamento, “**Intervento Sostitutivo 6704181281**” e le coordinate bancarie dei conti che posso essere utilizzati, “**codice fiscale INPS 80078750587 - BANCA D'ITALIA – Reggio Calabria numero di contabilità speciale: 1248 - BANCO DI NAPOLI IT41M0306916355100000002226 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IT46P0100516300000000202170**”;
- Dalla Cassa Edile Regionale Calabria con nota, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 790



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

del 13 gennaio 2023, nella quale vengono riportate le coordinate bancarie del conto che può essere utilizzato, **“CODICE FISCALE 97019250790 - POSTE ITALIANE SPA Filiale di Catanzaro - Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN) IT 66 Q 07601 04400 0000 2427 9903”**;

- Dall'I.N.A.I.L. con nota, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 43149 dell'11 settembre 2023, nella quale vengono riportate le coordinate bancarie del conto che può essere utilizzato, **“IT77K0306903201100000300040”**;

Visti i Documenti di Regolarità Contributiva (DURC) delle imprese costituenti il R.T.I., precisamente:

- F. & S. Costruire Srl, Prot. INAIL_40193992 che NON RISULTA REGOLARE;
- Tomasino Metalzinco S.r.l., Prot. INAIL_40727742, scadenza validità 09/02/2024, che RISULTA REGOLARE;
- Gennaro Codispoti, Prot. INPS_37379698, scadenza validità 02/01/2024, che RISULTA REGOLARE;

Visto l'art 14.3 lett. d) del Contratto di Appalto in data 16 ottobre 2019, Rep. n. 16/2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Roma 1 - il 24 ottobre 2019 serie 1, numero 525, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di *"mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti"*;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, rilasciata dalla impresa Tomasino Metalzinco S.r.l., acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 43669 del 14 settembre 2023, con la quale comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario, **IBAN IT57U0200883120000101181250**, ai fini della liquidazione della fattura n. FATTPA 19_20 del 12 maggio 2020;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, rilasciata dalla impresa Codispoti Gennaro, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 47595 del 16 ottobre 2023, con la quale comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario, **IBAN IT68X0538781410000043079986**, ai fini della liquidazione della fattura n. 15/FE del 12 maggio 2020;

Considerato che con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”

Dato atto che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

Vista l'allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DECRETA

1. **Di dichiarare** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento ai richiami ad atti giudiziari esecutivi e certificazioni delle pendenze nel versamento di contributi da parte della mandataria F. & S. Costruire Srl;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. **Di riconoscere** al R.T.I., F. & S. Costruire Srl (mandataria), Tomasino Metalzinco Srl (mandante) e Codispoti Gennaro (mandante), ai fini dell'esecuzione dei "*Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)*", CIG: 7182663902 – CUP: J67E17000070001, il corrispettivo, deducibile dal Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale pari ad €.150.854,58 corrispondente al saldo finale dei lavori oltre ad IVA al 10%, ripartito come segue:
 - F. & S. Costruire Srl (mandataria) pari ad € 8.540,91 + IVA al 10% al netto di quanto disposto con Decreto commissariale n. 252 del 30 maggio 2022
 - Tomasino Metalzinco Srl (mandante) pari ad € 17.790,13 + IVA al 10%;
 - Codispoti Gennaro (mandante) pari ad € 19.438,52 + IVA al 10%
3. Di dare atto che la stazione appaltante ha attivato l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, versando l'importo residuale di € **8.540,91** pari al credito vantato dall'impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria) al fine di risolvere le pendenze risultanti nei confronti degli istituti e della cassa edile, ripartito in relazione alle percentuali deducibili dal DURC, descritti nelle premesse;
3. **Di versare** all'I.N.P.S., Direzione Provinciale di Reggio Calabria, la somma di **Euro 3.462,67** a parziale assolvimento degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria), per irregolarità rilevate dal DURC, mediante le modalità indicate nel riscontro del predetto istituto in atti al prot. n. CGRTS 35888 del 30 dicembre 2022;
4. **Di versare** all'I.N.A.I.L., Sede di Reggio Calabria, la somma di **Euro 3.394,26** a parziale assolvimento degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria), per irregolarità rilevate dal DURC, mediante le modalità indicate nel riscontro del predetto istituto in atti prot. n. CGRTS 43149 dell'11 settembre 2023;
5. **Di versare** all'Edilcassa Regionale Calabrese la somma di **Euro 1.683,98** a parziale assolvimento degli adempimenti da parte dell'Impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria), per irregolarità rilevate dal DURC, mediante le modalità indicate nel riscontro della predetta Cassa edile in atti prot. n. CGRTS 790 del 13 gennaio 2023;
6. **Di liquidare** all'impresa Tomasino Metalzinco Srl (mandante), con sede in Cammarata (AG) in Contrada Passo Barbiere FF.SS. snc - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00728980822, la fattura n. FATTPA 19_20 del 12 maggio 2020, dell'importo complessivo di € 19.569,14, di cui € 17.790,13 per imponibile ed € 1.779,01 per IVA al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972 come introdotto dalla L. n. 190/2014, riferita alla quota parte della rata di saldo riguardante la realizzazione dell'intervento in oggetto;
7. **Di accreditare** l'importo imponibile di € **17.790,13** sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, rilasciata dalla impresa Tomasino Metalzinco S.r.l., acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 43669 del 14 settembre 2023, codice **IBAN IT57U0200883120000101181250**, ai fini della liquidazione della fattura n. FATTPA 19_20 del 12 maggio 2020;
8. **Di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € **1.779,01** corrispondente all'IVA maturata con la fattura n. FATTPA 19_20 del 12 maggio 2020 emessa dall'impresa Tomasino Metalzinco Srl;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

9. **Di liquidare** all'impresa Codispoti Gennaro (mandante), con sede in Locri (RC) in Via Marconi snc - Codice Fiscale CDSG NR59T04D976Y e Partita IVA n. 00874150808, la fattura n. 15/FE del 12 maggio 2020, dell'importo complessivo di € 21.382,37, di cui € 19.438,52 imponibile ed € 1.943,85 per IVA al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972 come introdotto dalla L. n. 190/2014, riferita alla quota parte della rata di saldo riguardante la realizzazione dell'intervento in oggetto;
10. **Di accreditare** l'importo imponibile di **€ 19.438,52**, sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, rilasciata dalla impresa Codispoti Gennaro, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 47595 del 16 ottobre 2023, codice **IBAN IT68X0538781410000043079986**, ai fini della liquidazione della fattura n. 15/FE del 12 maggio 2020;
11. **Di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di **€ 1.943,85** corrispondente all'IVA maturata con la fattura n. 15/FE del 12 maggio 2020 emessa dall'impresa Codispoti Gennaro;
12. **Di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 49.492,42**, erogata a titolo di Saldo Finale desunta dalla relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e confermata nel Certificato di Collaudo Finale Tecnico Amministrativo, è finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
13. **Di trasmettere** il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsabile Unico del Procedimento;
14. **Di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

**Il Dirigente del Servizio Tecnico per
gli interventi di ricostruzione**

Ing. Andrea Crocioni

**Il Dirigente del Servizio Affari generali,
personale, risorse e contabilità**

Dott.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE
COMMISSARIALI**

**Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare Com. Giano dell'Umbria – Bastardo - (PG).
Programma straordinario riapertura delle scuole approvato con OCR n. 14/2017 e ss.mm.ii. CIG: 7181138E88 – CUP: J97B17000350001.
Appaltatore: R.T.I. “F. & S. COSTRUIRE SRL” mandataria – “GENNARO CODISPOTI” e “TOMASINO METALZINCO SRL” mandanti
Contratto: Rep. n. 3/18 del 10/09/18, Agenzia Entrate – Uff. Roma 1 – in data 13/09/18 serie 1 n. 393. Saldo lavori**

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2023	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	74.864.545,36 €	30.015.643,74 €	49.492,42 €	29.966.151,32 €

Data 11/12/2023

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri