



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

### **DECRETO N. 967 del 14 dicembre 2023**

**Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all'Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.**

**Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) - Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice).**

**Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 11 marzo 2021, con il n.102 - Serie 1**

**Liquidazione di € 1.446.632,11 (euro un milionequattrocentoquarantaseimilaseicentotrentadue/11) - Determine del CCT n. 10 del 06/10/2023, n. 12 del 06/10/2023.**

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

**Visto** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo Decreto Legge;

**Visto** l'art. 14, comma 2, lettera a-bis) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale prevede che il Commissario Straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato Decreto Legge n. 189/2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

**Visto** l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Vista** l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", nell'ambito del quale figura l'intervento relativo alla Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001

**Visto** il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

**Visto** il Decreto del MIMS del 11 novembre 2021 "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi®, che riporta i prezzi medi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative ai materiali da costruzione più significativi verificatesi nel 1° semestre 2021;

**Vista** l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, registrata in data 24 maggio 2022 al numero 1324, "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", che dispone all'art. 1, comma 4, che "Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL";

**Visto** il Decreto del Commissario straordinario sisma 2016 n. 50, del 6 dicembre 2017, con il quale veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Ricostruzione della nuova Scuola L.T.L.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" per un importo pari ad €11.394.143,47 al netto di IVA, di



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

cui € 11.094.143,47 per l'esecuzione dei lavori "a corpo" ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre, si disponeva la trasmissione dello stesso alla Centrale Unica di Committenza, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, per l'espletamento della procedura negoziata;

**Visto** il Decreto commissariale n. 361, del 6 dicembre 2018, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione non efficace della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2017 nonché dall'Ordinanza n. 18/2017 e all'Ordinanza n. 35/2017, per l'affidamento dei lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.L.S. *Divini* di San Severino Marche (MC)" — CIG: 7312948399 — CUP: J57E17000020001, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) — FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari ad €9.142.000,00 al netto di IVA, di cui € 8.842.000,00 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,30029%;

**Visto** il Decreto commissariale n. 163, del 9 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando l'Ing. Valerio Lucarelli Direttore dei Lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. *Divini* di San Severino Marche (MO)";

**Visto** il Decreto commissariale n. 367, del 23 settembre 2019, con il quale si approva il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza Permanente, per i lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.L.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" — CIG: 7312948399 — CUP: J57E17000020001, al netto di un ribasso del 20,30029%, per un importo di €9.532.126,36 al netto di IVA, di cui € 9.221.697,66 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; si aggiudica definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) — FRIMAT S.p.A. (mandante); si dà mandato agli uffici commissariali di porre in essere tutte le attività finalizzate alla stipula del contratto di appalto dei lavori;

**Visto** il Contratto di Appalto, in data 24 settembre 2019, con Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, per l'importo di € 9.532.126,36 al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di cui € 9.221.697,66 per lavori ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, nel quale, tenuto conto del tempo utile contrattuale per l'esecuzione delle opere stabilito in 150 gg., viene indicata la data del 22 febbraio 2020 per l'ultimazione degli stessi;

**Visto** il certificato di pagamento n. 0 del 14 ottobre 2019, prot. n. CGRTS 23750, emesso dal Responsabile unico del Procedimento, Geom. Benedetto Renzetti, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 per l'anticipazione del prezzo, per l'importo di € 1.906.425,27 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Decreto commissariale n. 5, del 23 giugno 2017, con il quale l'Ing. Paolo Margione è stato



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al titolo;

**Visto** il Decreto commissariale n. 3, del 12 gennaio 2018, con il quale il Geom. Benedetto Renzetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Paolo Margione per i lavori di cui al titolo;

**Visto** il Decreto commissariale n. 267, del 10 settembre 2018, con il quale è stato nominato collaudatore statico, l'Arch. Angelo Baracchi, e la commissione di collaudo finale, composta dall'Arch. Angelo Baracchi, con mansioni di presidente, la Dott.ssa Patrizia Fratini e l'Ing. Roberta Rosichetti, con funzioni di componenti;

**Vista** la nota n. CGRTS 383, del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette "Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori" dichiarando che l'attività è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019;

**Visto** il Decreto commissariale n. 100, del 26 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la "Ricostruzione della nuova Scuola LT.LS. *Divini* di San Severino Marche (MC)";

**Visto** il Decreto commissariale n. 209, del 2 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, in sostituzione del Geom. Benedetto Renzetti per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.LS. *Divini* di San Severino Marche (MC)";

**Visto** il Decreto commissariale n. 265, del 17 settembre 2020, di "1. ... *prosecuzione del contratto di appalto ...prendendo atto dell'avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da parte di Andreola G.m.b.h., come dagli atti in narrativa. 2. L'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre ...*"

**Visto** il Decreto commissariale n. 303, del 20 ottobre 2020, con il quale si dispone "2. ... *la risoluzione del contratto di appalto ..., ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, per i gravissimi inadempimenti rilevati, consistenti nell'abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 novembre 2019 ad oggi, ...; 3. Di disporre ..., la risoluzione di diritto del contratto di appalto ...;*"

**Vista** la nota n. CGRTS 28023, del 16 novembre 2020, con la quale il Commissario Straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, richiede alla Centrale Unica di Committenza, Invitalia, di procedere "allo scorrimento della graduatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/16";

**Visto** il provvedimento di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, Invitalia, del 16 dicembre 2020, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), con CG Edilcoop Soc. Coop. (consorzata esecutrice) per un corrispettivo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA, di cui € 8.710.187,95 per lavori ed € 286.628,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il "Verbale consegna parziale lavori in via d'urgenza" in data 28 dicembre 2020, ai sensi degli art. 32 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell'art.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, nel quale si precisa che *“nell’area dove dovrà essere il Corpo A aule, sono stati rinvenuti reperti archeologici che richiede l’esecuzione di scavi da completare, in parte anche a mano, e che non permette attualmente l’inizio delle operazioni di costruzione nella specifica area di cantiere; accertato che una parte dell’area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori al Corpo B palestra, per i tratti accessibili ricadenti su di essa: ha designato i lavori da eseguire sull’area al momento disponibile relativi alle opere di completamento dell’edificio palestra Corpo B in fase di accertamento tecnico contabile ai sensi dell’art. 108 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ...”*;

**Visto** il Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, con la ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA;

**Visto** l’Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma (RM) in data 21 dicembre 2020 al n. 13786 serie 1/T, 4 con cui è stato costituito Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo misto, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, tra:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207;

conferendo mandato speciale di rappresentanza esclusiva alla CA RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008. In particolare, la CA RI. Costruzioni Srl, per sè e per la mandante può *“incassare e quietanzare le somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell’esecuzione delle attività di cui alle premesse, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità connessa a detti pagamenti”*;

**Preso atto** che nel citato Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), le imprese raggruppate, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della

Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall’appalto nelle seguenti quantità:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) la percentuale del 70% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili 0S7, 0S6 e 0S19 corrispondente al 53,205% del totale dei lavori;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) la percentuale del 30% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili 0828, 0S30, 0813, 083, 088 e 0S32 corrispondente al 46,795% del totale dei lavori;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

**Visto** il Decreto commissariale n. 258, del 15 giugno 2021, con cui si dispone l'approvazione della Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la “*Consegna parziale delle aree di cantiere e dei lavori corpo A — Aule*” disposta dal DL il 24 dicembre

2021, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 66463, nella quale “*nelle more del rilascio del nulla osta della Soprintendenza delle Marche a seguito della trasmissione della Relazione tecnica-scientifica preliminare necessario per addivenire alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, con la presente procede alla consegna parziale dell'area di cantiere Corpo A — Aule*”;

**Visto** il “*Verbale consegna lavori*” del 3 febbraio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 2856;

**Visto** il Decreto commissariale n. 208 del 21 marzo 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 50/2016, è stato nominato Direttore dei Lavori, Ing. Sara Capodoglio, a seguito delle dimissioni dell'ing. Marco Barcaglioni, per la “*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)*”;

**Visto** il “*verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico*” del 12 gennaio 2023, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 1031 del 17 gennaio 2023;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e del punto 3.1.3 del D.M. Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12, le parti hanno conferito al Collegio il potere di emettere determinazioni aventi natura del lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, come espressamente riportato nel verbale di costituzione del 12 gennaio 2023;

### **Considerato**

che con nota prot. CGRTS 7120 del 30/01/2023, l'appaltatore ha trasmesso richiesta di parere al Collegio consultivo tecnico (di seguito: CCT), successivamente integrata con note CGRTS-0038129-A-26/07/2023, CGRTS-0035537-A-07/07/2023, CGRTS-0044211-A-19/09/2023, CGRTS-0044205-P-19/09/2023, inerenti, tra le altre cose alla riserva n. 1 – Maggiori oneri subiti dall'impresa per ridotta produzione derivante dalle consegne parziali a decorrere dal 28 dicembre 2020 e la riserva n. 4 – Anomalo andamento dei lavori dal 3 febbraio 2022;

che con le note (CGRTS-0038543-P-28/07/2023, CGRTS-0044205-P-19/09/2023) è stata depositata la relazione riservata del RUP e il giornale dei lavori aggiornato;

che in sede di udienza in data 20/09/2023 sono stati resi dei chiarimenti dalle parti;

**Vista** la Determina del CCT n. 10 del 06/10/2023 CCT dalla quale risultano le seguenti risultanze finali in merito alla riserva n. 1:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

- in merito alla richiesta, dell'operatore economico, di ristoro di maggiori oneri e danni conseguenti alla ridotta produttività registrata nel periodo intercorrente tra la data di consegna provvisoria in via d'urgente del 28/12/2020 e quella definitiva intervenuta in data 03/02/2022, per un totale di 402 gg,;
- il Collegio, in via equitativa, ritiene di porre a carico dell'Amministrazione il più limitato periodo di giorni 45 (pari a circa il 50% del periodo), dal 03.11.2021 al 18.12.2021; Conseguentemente, il periodo da considerare ai fini del risarcimento del danno è pari a 96 giorni (dal 16.06.2021 al 20.09.2021), più 45 giorni (dal 03.11.2021 al 18.12.2021) e, quindi, a complessivi gg. 141;
- la quantificazione in ordine alla percentuale di ridotta produttività, indicata dall'operatore nel 86,01%, tenuto conto che alla data del 15/06/2021, con Decreto commissariale n. 258, è stata approvata la perizia di variante sul corpo B e quest'ultimo non presentava ostacoli esecutivi di sorta e pertanto poteva essere eseguita regolarmente, mentre non potevano essere eseguite le opere del corpo A e le opere comuni ed esterne, considerando gli importi che mergono dal CME della variante al corpo A di ottobre 2022 e parametrando gli importi netti delle opere eseguibili, relative al corpo B, agli scavi archeologici ed a quota parte degli oneri della sicurezza, all'importo netto di appalto, ne risulta una ridotta produttività pari all'81,82 %,

per cui a fronte di una richiesta pari a € 2.240.452,37 è riconosciuto, con la determina del CCT n. 10 del 06/10/2023 l'importo di € 613.346,72 oltre la rivalutazione monetaria dalla data del 03/11/2021 alla data della determina calcolata in € 78.508,38 per un importo complessivo di € 691.855,10;

**Vista** la Determina del CCT n. 12 del 06/10/2023 dalla quale risultano le seguenti risultanze finali in merito alla riserva n. 4:

- l'operatore economico chiedeva ristoro di maggiori oneri e danni conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto dal 03/02/2022, data di consegna definitiva dei lavori, aggiornando provvisoriamente la riserva alla data del 24/07/2023, data finale delle registrazioni contabili oggetto del II SAL,

per cui a fronte di una richiesta pari a € 5.965.685 è riconosciuto, con Determina n. 12 del CCT del 06/10/2023 l'importo di € 750.275,36, oltre la rivalutazione monetaria dalla data del 13/02/2023 alla data del provvisorio aggiornamento della riserva al 27/07/2023 e salvo l'aggiornamento successivo non oltre la data della Determina, in € 4.501,65 per un importo complessivo di € 754.777,01;

**Considerato** che tali determine del CCT hanno valore di lodo contrattuale e che non si reputano sussistenti motivi di impugnazione degli stessi previsti dalla normativa vigente;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

**Visti** il verbale di concordamento dei nuovi prezzi (prot. CGRTS-0049972 del 31/10/2023) e l'atto di sottomissione sottoscritto dal RTI (prot. CGRTS-0050008 del 31/10/2023), con il quale l'appaltatore accetta le condizioni della variante corpo A - Aule assumendo i relativi impegni;

**Visto** il Decreto commissariale n. 810 del 31 ottobre 2023 di approvazione della perizia di variante corpo A - Aule che ridetermina l'importo contrattuale complessivamente in € 10.058.145,52;

**Vista** la disposizione prot. CGRTS 55139 del 6/12/2023 con cui il Commissario autorizza il RUP, ing. Andrea Crocioni, come richiesto con nota prot. CGRTS 55067 del 6/12/2023, all'utilizzo delle economie derivanti dal finanziamento dell'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, che ha approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018, per il pagamento delle spettanze derivanti dalle Determine del CCT.

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 le somme dovute a titolo di penale o interessi moratori debbono essere escluse dal computo della base imponibile, come per altro confermato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 73/E del 3/6/2005;

**Vista** la nota trasmessa con prot. CGRTS 55118 del 6/12/2023 con la quale il RUP, determinate le somme da liquidare così come risultanti dalle Determine del CCT n 10 e 12 del 06/10/2023, autorizza l'appaltatore all'emissione della relativa fattura;

**Vista** la fattura n. 343 del 7/12/2023 emessa dalla CA.RI Costruzioni Srl (mandataria), con sede con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008, dell'importo complessivo di € 769.680,61 corrispondente al 53,205% del totale;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL 41090200 con scadenza il 02/03/2024 dal quale si rileva che la CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Vista** la fattura n. 220035 del 7/12/2023 emessa dal Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, dell'importo complessivo di € 676.951,50, corrispondente al 46,795% del totale;

**Visto** il documento di regolarità contributiva (DURC), protocollo INAIL 40758502 con scadenza il 11/02/2024, dal quale risulta che il Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**Vista** la dichiarazione rilasciata dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, indicate nell'atto di costituzione del R.T 1. di Rep. n. 16905 del 18 dicembre 2020, nel quale le imprese, ai fini della tracciabilità, in cui viene indicato il conto corrente di

8

Sede istituzionale Palazzo Wedekind Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 667799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

riferimento identificato dal seguente IBAN IT66C0200805059000105988725, aperto presso UNICREDIT Spa ed intestato a CA.RI. Costruzioni srl (capogruppo mandataria);

### **Preso atto che:**

con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

- in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

### **Tutto ciò premesso**

## **DECRETA**

- 1. di liquidare** all'impresa CA.RI. Costruzioni Srl, in qualità di capogruppo mandataria, con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130 - Partita IVA 07648781008, la fattura n. 343/2023 del 7 dicembre 2023 riferita alle spettanze come deliberato dal CCT - Determine n.10 e n.12 del 06/10/2023 relative ai dei lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell'importo complessivo di € **769.680,61** (euro settecentosessantanovemilaseicentoottanta/61) non soggetta IVA per quanto in premessa specificato;
- 2. di liquidare** al Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, la fattura n. 220035 del 7/12/2023 riferita alle spettanze come deliberato dal CCT - Determine n.10 e n.12 del 06/10/2023 relative ai dei lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell'importo complessivo di € **676.951,50** (euro seicentoseptantaseimilanovecentocinquantuno/50) non soggetta IVA;
- 3. di accreditare** l'importo di € **1.446.632,11** (unmilionequattrocentoquarantaseimilaseicentotrentadue/11) sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT66C0200805059000105988725 intestato a CA.RI. Costruzioni Srl capogruppo mandataria;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Direzione Generale*

4. **di far fronte** all'onere del presente atto, pari a € 1.446.632,11 a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.Lgs 189/2016, mediante le risorse previste dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
5. **di disporre** che il RUP trasmetta alla Commissione di collaudo il presente atto e le relative Determinate del CCT;
6. **di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del servizio tecnico  
per gli interventi di ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*

Il Dirigente Servizio Affari Generali,  
Personale, Risorse e Contabilità  
*Dott.ssa Deborah Giraldi*

Il Commissario straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE  
COMMISSARIALI**

**Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) - Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorzata esecutrice). Liquidazione di € 1.446.632,11.**

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2023	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	74.914.037,78 €	29.966.151,32 €	1.446.632,11 €	28.519.519,21 €

Data 14/12/2023

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri