



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

DECRETO N. 216 del 22 marzo 2024

Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) - Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice).

Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 11 marzo 2021, con il n.102 - Serie 1

Liquidazione di € 169.619,25 (euro centosessantannovemilaseicentodiciannove/25) Determine del CCT n. 8 del 9/06/2023, 11 del 06/10/2023, n. 16 del 18/10/2023, n. 18 del 20/10/2023 – SAL 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e prorogato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo Decreto Legge;

Visto l’art. 14, comma 2, lettera a-bis) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale prevede che il Commissario Straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato Decreto Legge n. 189/2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", nell'ambito del quale figura l'intervento relativo alla Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS "*Divini*" nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001

Visto il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

Visto il Decreto del MIMS del 11 novembre 2021 "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi®, che riporta i prezzi medi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative ai materiali da costruzione più significativi verificatesi nel 1° semestre 2021;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, registrata in data 24 maggio 2022 al numero 1324, "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*", che dispone all'art. 1, comma 4, che "*Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL*";

2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il Decreto n. 50, del 6 dicembre 2017, con il quale veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Ricostruzione della nuova Scuola L.T.L.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" per un importo pari ad €11.394.143,47 al netto di IVA, di cui € 11.094.143,47 per l'esecuzione dei lavori "a corpo" ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre, si disponeva la trasmissione dello stesso alla Centrale Unica di Committenza, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, per l'espletamento della procedura negoziata;

Visto il Decreto n. 361, del 6 dicembre 2018, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione non efficace della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2017 nonché dall'Ordinanza n. 18/2017 e all'Ordinanza n. 35/2017, per l'affidamento dei lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.L.S. *Divini* di San Severino Marche (MC)" — CIG: 7312948399 — CUP: J57E17000020001, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) — FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari ad €9.142.000,00 al netto di IVA, di cui € 8.842.000,00 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,30029%;

Visto il Decreto n. 163, del 9 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando l'Ing. Valerio Lucarelli Direttore dei Lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. *Divini* di San Severino Marche (MO)";

Visto il Decreto n. 367, del 23 settembre 2019, con il quale si approva il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza Permanente, per i lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.L.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" — CIG: 7312948399 — CUP: J57E17000020001, al netto di un ribasso del 20,30029%, per un importo di €9.532.126,36 al netto di IVA, di cui € 9.221.697,66 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; si aggiudica definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) — FRIMAT S.p.A. (mandante); si dà mandato agli uffici commissariali di porre in essere tutte le attività finalizzate alla stipula del contratto di appalto dei lavori;

Visto il Contratto di Appalto, in data 24 settembre 2019, con Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, per l'importo di € 9.532.126,36 al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di cui € 9.221.697,66 per lavori ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, nel quale, tenuto conto del tempo utile contrattuale per l'esecuzione delle opere stabilito in 150 gg., viene indicata la data del 22 febbraio 2020 per l'ultimazione degli stessi;

Visto il certificato di pagamento n. 0 del 14 ottobre 2019, prot. n. CGRTS 23750, emesso dal Responsabile unico del Procedimento, Geom. Benedetto Renzetti, ai sensi dell'art. 35, comma 18,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

del D.Lgs. 50/2016 per l'anticipazione del prezzo, per l'importo di € 1.906.425,27 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 5, del 23 giugno 2017, con il quale l'Ing. Paolo Margione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al titolo;

Visto il Decreto n. 3, del 12 gennaio 2018, con il quale il Geom. Benedetto Renzetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Paolo Margione per i lavori di cui al titolo;

Visto il Decreto n. 267, del 10 settembre 2018, con il quale è stato nominato collaudatore statico, l'Arch. Angelo Baracchi, e la commissione di collaudo finale, composta dall'Arch. Angelo Baracchi, con mansioni di presidente, la Dott.ssa Patrizia Fratini e l'Ing. Roberta Rosichetti, con funzioni di componenti;

Vista la nota n. CGRTS 383, del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette "Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori" dichiarando che l'attività è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019;

Visto il Decreto n. 100, del 26 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la "Ricostruzione della nuova Scuola LT.LS. *Divini* di San Severino Marche (MC)";

Visto il Decreto n. 209, del 2 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, in sostituzione del Geom. Benedetto Renzetti per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.LS. *Divini* di San Severino Marche (MC)";

Visto il Decreto n. 265, del 17 settembre 2020, di "1. ... *prosecuzione del contratto di appalto ...prendendo atto dell'avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da parte di Andreola G.m.b.h., come dagli atti in narrativa. 2. L'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre ...*"

Visto il Decreto n. 303, del 20 ottobre 2020, con il quale si dispone "2. ... *la risoluzione del contratto di appalto ..., ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, per i gravissimi inadempimenti rilevati, consistenti nell'abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 novembre 2019 ad oggi, ...; 3. Di disporre ..., la risoluzione di diritto del contratto di appalto ...;*"

Vista la nota n. CGRTS 28023, del 16 novembre 2020, con la quale il Commissario Straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, richiede alla Centrale Unica di Committenza, Invitalia, di procedere "allo scorrimento della graduatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/16";

Visto il provvedimento di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, Invitalia, del 16 dicembre 2020, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), con CG Edilcoop Soc. Coop. (consorzziata esecutrice) per un corrispettivo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA, di cui € 8.710.187,95 per lavori ed € 286.628,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il *“Verbale consegna parziale lavori in via d ‘urgenza”* in data 28 dicembre 2020, ai sensi degli art. 32 del D. Lgs. 50/2016, dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, nel quale si precisa che *“nell’area dove dovrà essere il Corpo A aule, sono stati rinvenuti reperti archeologici che richiede l’esecuzione di scavi da completare, in parte anche a mano, e che non permette attualmente l’inizio delle operazioni di costruzione nella specifica area di cantiere; accertato che una parte dell’area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori al Corpo B palestra, per i tratti accessibili ricadenti su di essa: ha designato i lavori da eseguire sull’area al momento disponibile relativi alle opere di completamento dell’edificio palestra Corpo B in fase di accertamento tecnico contabile ai sensi dell’art. 108 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ...”*;

Visto il Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, con la ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA;

Visto l’Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma (RM) in data 21 dicembre 2020 al n. 13786 serie 1/T, 4 con cui è stato costituito Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo misto, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, tra:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207;

conferendo mandato speciale di rappresentanza esclusiva alla CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008. **In particolare**, la CA.RI. Costruzioni Srl, per sè e per la mandante può *“incassare e quietanzare le somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell’esecuzione delle attività di cui alle premesse, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità connessa a detti pagamenti”*;

Preso atto che nel citato Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), le imprese raggruppate, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall’appalto nelle seguenti quantità:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) la percentuale del 70% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili OS7, OS6 e OS19 corrispondente al 53,205% del totale dei lavori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) la percentuale del 30% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili 0828, 0S30, 0813, 083, 088 e 0S32 corrispondente al 46,795% del totale dei lavori;

Visto il Decreto n. 258, del 15 giugno 2021, con cui si dispone l'approvazione della Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

Vista la *“Consegna parziale delle aree di cantiere e dei lavori corpo A — Aule”* disposta dal DL il 24 dicembre

2021, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 66463, nella quale *“nelle more del rilascio del nulla osta della Soprintendenza delle Marche a seguito della trasmissione della Relazione tecnica-scientifica preliminare necessario per addivenire alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, con la presente procede alla consegna parziale dell'area di cantiere Corpo A — Aule”*;

Visto il *“Verbale consegna lavori”* del 3 febbraio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 2856;

Visto il Decreto n. 208 del 21 marzo 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è stato nominato Direttore dei Lavori, Ing. Sara Capodoglio, a seguito delle dimissioni dell'ing. Marco Barcaioni, per la *“Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)”*;

Visto il *“verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico”* del 12 gennaio 2023, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 1031 del 17 gennaio 2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e del punto 3.1.3 del D.M. Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12, le parti hanno conferito al Collegio il potere di emettere determinazioni aventi natura del lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, come espressamente riportato nel verbale di costituzione del 12 gennaio 2023;

Considerato

che con nota prot. CGRTS 7993 del 31/01/2023, il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) è chiamato a decidere, sul quesito n. 3 della stazione appaltate, che chiede di *“accertare la legittimità in fatto ed in diritto delle riserve formulate”*, successivamente integrato con note CGRTS-0038543-P-28/07/2023, CGRTS-0044340-P-20/09/2023, con le quali è stata depositata la relazione riservata del RUP e il giornale dei lavori aggiornato;

che in sede di udienza in data 20/09/2023 sono stati resi dei chiarimenti dalle parti;

Vista la Determina del CCT n. 8 del 9 giugno 2023 con la quale il Collegio delibera:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

di riconoscere a titolo di interessi per ritardata certificazione e/o pagamento:

- € 6.792,23 relativamente alla ritardata certificazione dell'importo di € 288.197,77 relativo alle compensazioni ex Ordinanza 126/2022, come da domanda dell'operatore, avvenuto con l'emissione del SAL 1 ter;
- € 1.295,84 relativamente alla omessa certificazione della differenza tra gli accertamenti contabili eseguiti dalla D.L. e quelli eseguiti dall'operatore, pari complessivamente ad € € 30.711,90, salvo l'aggiornamento successivo alla data del 12.06.2023;
- € 5.044,30 relativamente al ritardato pagamento dell'importo € 676.900,00 di cui al certificato di pagamento n. 1 del 09.05.2022, avvenuto il 03.08.2022;
- € 354,00 relativamente alla ritardata certificazione dell'importo di € 225.300,00, incluso nel Sal 1, ma oggetto del successivo certificato 1 bis.

Considerato che relativamente alla omessa certificazione della differenza tra gli accertamenti contabili eseguiti dalla D.L. e quelli eseguiti dall'operatore, pari complessivamente ad € 30.711,90, gli interessi successivi alla determina del CCT e fino al pagamento non sono stati alcolati e liquidati, come prescritto dal CCT, con il certificato di pagamento emesso il 5/12/23, e pertanto devono essere liquidati con il presente atto per l'ulteriore importo di € 1.735,43, oltre a quanto determinato direttamente dal CCT;

Vista la Determina del CCT n. 11 del 06/10/2023 dalla quale risultano le seguenti risultanze finali in merito alla riserva n. 3, con la quale *“l'operatore ha chiesto la contabilizzazione dei lavori di sgombero, smaltimento e traduzione a discarica ordinati con il verbale di consegna del 28/12/2020”*

- *di ritenere dovuto il compenso per i lavori di sgombero eseguiti;*
- *di ritenere dovuto il compenso per il trasporto e lo smaltimento e di ritenere l'operatore economico tenuto a fornire la prova del trasporto a discarica mediante FIR o documento analogo;*
- *di ritenere dovuto il compenso o il rimborso dei costi sostenuti per la rimozione della gru e dei 6 container, subordinatamente alla prova da parte dell'operatore economico di aver provveduto direttamente alla rimozione della gru e dei 6 container e/o di aver sopportato comunque costi per la suddetta rimozione;*
- *di ritenere la Direzione Lavori tenuta a contabilizzare immediatamente i lavori di sgombero;*
- *di ritenere la Direzione Lavori tenuta a contabilizzare il trasporto a discarica nell'importo risultante dalla suddetta documentazione e al momento della esibizione della stessa;*

Vista la Determina del CCT n. 16 del 08/10/2023 dalla quale risultano le seguenti risultanze finali in merito alla riserva n. riserva n. 9, relativa alla mancata contabilizzazione nel II SAL dei lavori relativi ai rivestimenti della palestra (corpo B):

- *l'amministrazione è “tenuta a contabilizzare e liquidare i lavori di rivestimento eseguite su tutte e quattro le facciate, così come indicato nel CME e, quindi, compreso nel corrispettivo a corpo, oltre agli interessi per ritardata contabilizzazione e/o pagamento secondo i tassi e le decorrenze*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

di cui all'art. 30 del CSA, sala ovviamente la previa verifica della D.L. della lore esecuzione a perfetta regola d'arte."

Vista la Determina del CCT n. 18 del 20/10/2023 dalla quale risultano le seguenti risultanze finali in merito alla riserva n. 7 con cui l'operatore ha chiesto maggiori oneri di sicurezza per il rispetto dei protocolli COVID:

- a fronte di una richiesta pari a € 109.488,00 l'Amministrazione è tenuta a corrispondere l'importo pari a € 30.760,95 maggiorato degli interessi da ritardata contabilizzazione e/o pagamenti ai sensi dell'art. 30 CSA dalla data del 31/12/2022;

Considerato che tali determine del CCT hanno valore di lodo contrattuale e che non si reputano sussistenti motivi di impugnazione degli stessi previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto del fatto che il CCT con propria determina n. 8 ha riconosciuto il diritto dell'impresa alla tempestiva liquidazione delle compensazioni dovute in applicazione dell'ordinanza 126/2022;

Considerato che per quanto sopra sono altresì da riconoscere all'impresa gli interessi di ritardata certificazione dell'importo compensativo pari a € 764.129,82, relativo al 2° SAL per lavori contabilizzati fino al 24 luglio 2023, e che tali interessi ammontano a € 13.817,14 di cui € 6.280,52 di interessi legali e € 7.536,62 di interessi di mora;

Visti il verbale di concordamento dei nuovi prezzi (prot. CGRTS-0049972 del 31/10/2023) e l'atto di sottomissione sottoscritto dal RTI (prot. CGRTS-0050008 del 31/10/2023), con il quale l'appaltatore accetta le condizioni della variante corpo A - Aule assumendo i relativi impegni;

Visto il Decreto n. 810 del 31 ottobre 2023 di approvazione della perizia di variante corpo A - Aule che ridetermina l'importo contrattuale complessivamente in € 10.058.145,52;

Vista la nota CGRTS 5465-A-13/02/2024 con cui il Direttore dei Lavori ha contabilizzato le opere e verificato la perfetta esecuzione delle stesse, così come disposto dalle determine del CCT n. 11 del 06/10/2023 e n. 16 del 18/10/202, *"invita la stazione appaltante a procedere alla liquidazione dei corrispettivi"*;

Vista la disposizione prot. CGRTS 55139 del 6/12/2023 con cui il Commissario autorizza il RUP, ing. Andrea Crocioni, come richiesto con nota prot. CGRTS 55067 del 6/12/2023, all'utilizzo delle economie derivanti dal finanziamento dell'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, che ha approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018, per il pagamento delle spettanze derivanti dalle Determine del CCT;

Considerato che ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 le somme dovute a titolo di penale o interessi moratori debbono essere escluse dal computo della base



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

imponibile, come per altro confermato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 73/E del 3/6/2005;

Viste le note trasmessa con prot. CGRTS 9043 del 08/03/2024 e CGRTS 8288 del 05/03/2024 con le quali il RUP, autorizza l'appaltatore all'emissione della relativa fattura sulla base dei certificati di pagamento 2-ter, 2-quater e 2-quinques e delle ulteriori somme da liquidare così come risultanti dalle Determine del CCT n. 11 del 06/10/2023, n. 16 del 18/10/2023 e n. 18 del 20/10/2023 per i seguenti importi:

- Det. 8 del 09/06/2023 totale complessivo riconosciuto all'operatore economico pari a € 15.221,80 di interessi legali e di mora;
- Det. 11 del 06/10/2023 totale complessivo riconosciuto all'operatore economico pari a € 93.912,20 (di cui € 7.377,24 IVA, € 151,59 di interessi legali e € 12.611,03 di interessi mora non soggetti ad IVA);
- Det. 16 del 18/10/2023 totale complessivo riconosciuto all'operatore economico pari e € 25.633,04 (di cui € 2.235,75 IVA, € 183,76 per interessi legali e € 856,31 di interessi di mora non soggetti a IVA);
- Det. 18 del 20/10/2023 totale complessivo riconosciuto all'operatore economico pari e € 37.225,81 (di cui € 3.076,10 IVA, € 252,83 per interessi legali e € 3.135,93 di interessi di mora non soggetti a IVA);
- Interessi sulla compensazione prezzi delle lavorazioni di cui al 2° SAL (liquidate con il SAL 2bis) pari a € 13.817,14 di cui € 6.280,52 di interessi legali e € 7.536,62 di interessi di mora;

Visti i certificati di pagamento del 06/03/2024:

- n. 2-ter pari di € 66.026,25 oltre IVA
- n. 2-quarter di € 15.538,28 oltre IVA
- n. 2-quinques di € 30.607,15 oltre IVA

Viste le fatture emesse dall'impresa CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008:

- n. 32/2024 in data 12/03/2024, dell'importo € 8.098,76 per "interessi riferiti alla Determina CCT 8";
- n. 33/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 7.351,41 per "interessi riferiti alla ritardata emissione SAL 2Bis";
- n. 34/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 45.432,55 di cui € 35.129,27 di imponibile "Sal 2 – TER Determina CCT 11" ed € 3.512,93 per IVA e € 6.790,35 per interessi SAL 2 Ter;
- n. 35/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 9.647,22 di cui € 8.267,14 di imponibile "Sal 2 – Quater Determina CC T16" e € 826,71 per IVA e € 553,37 "per interessi Sal 2-Quarter";
- n. 36/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 19.715,97 di cui € 16.284,53 di imponibile Sal 2-Quinques interessi" ed € 1.628,45 per IVA e € 1.802,99 "Sal 2-Quinques interessi";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL_42758704 con scadenza il 30/06/24, dal quale si rileva che la CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Viste le fatture emesse dal Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, partita IVA 03530851207:

- n. 180378 in data 19/03/2024, dell'importo di € 33.986,68 di cui € 30.896,98 imponibile ed € 3.089,70 per IVA al 10% "SAL 2 -Ter Determina CCT 11";
- n. 180379 in data 19/03/2024, dell'importo di € 7.998,25 di cui € 7.271,14 imponibile ed € 727,11 per IVA al 10% "SAL 2 -Quater Determina CCT 16";
- n. 180380 in data 19/03/2024, dell'importo di € 15.754,88 di cui € 14.322,62 ed € 1.432,26 per IVA imponibile "SAL 2 -Quinquies Determina CCT 18";
- n. 200467 in data 11/03/2024, dell'importo di € 6.465,73 per "interessi ritardata emissione SAL 2 - Bis";
- n. 200468 in data 11/03/2024, dell'importo di € 7.123,04 per "interessi riferiti a determina CCT 8";
- n. 220006 del 19/03/2024, dell'importo 5.972,27 per "interessi SAL 2 Ter Determina CCT 11";
- n. 220007 del 19/03/2024, dell'importo 486,71 per "interessi SAL 2 Quater Determina CCT 16";
- n. 220008 del 19/03/2024, dell'importo 1585,77 per "interessi SAL 2 Quinquies Determina CCT 18".

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC), protocollo INPS_39630710 con scadenza il 10/06/2024, dal quale risulta che il Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la dichiarazione rilasciata dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, indicate nell'atto di costituzione del R.T 1. di Rep. n. 16905 del 18 dicembre 2020, in cui viene indicato il conto corrente di riferimento identificato dal seguente IBAN IT66C0200805059000105988725, aperto presso UNICREDIT Spa ed intestato a CA.RI. Costruzioni srl (capogruppo mandataria);

Preso atto che:

- con Decreto commissariale n. 81 del 30 gennaio 2024, si è proceduto all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

- in seguito all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

tutto ciò premesso

DECRETA

di liquidare all'impresa CA.RI. Costruzioni Srl, in qualità di capogruppo mandataria, con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130 - Partita IVA 07648781008, le fatture riferite alla quota parte dei certificati di pagamento n. 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, acquisiti agli atti con prot. CGRTS 9043 del 8/3/2024, riguardanti le Determine CCT n. 8, 11, 16 e 18, per la Ricostruzione della nuova Scuola ITIS *Divini* nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001:

- n. 32/2024 in data 12/03/2024, dell'importo € 8.098,76 per "*interessi riferiti alla Determina CCT 8*";
 - n. 33/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 7.351,41 per "*interessi riferiti alla ritardata emissione SAL 2Bis*";
 - n. 34/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 45.432,55 di cui € 35.129,27 di imponibile "*Sal 2 – TER Determina CCT 11*" ed € 3.512,93 per IVA e € 6.790,35 per interessi SAL 2 Ter;
 - n. 35/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 9.647,22 di cui € 8.267,14 di imponibile "*Sal 2 – Quater Determina CCT 16*" e € 826,71 per IVA e € 553,37 "*per interessi Sal 2-Quarter*";
 - n. 36/2024 in data 12/03/2024, dell'importo di € 19.715,97 di cui € 16.284,53 di imponibile "*Sal 2-Quinquies interessi*" ed € 1.628,45 per IVA e € 1.802,99 "*Sal 2-Quinquies interessi*";
- Per un totale di € 84.277,82;*

di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 5.968,09 relativa all'I.V.A. maturata nelle fatture n. 34/2024, n. 35/2024 e n. 36/2024 dell'impresa CA.RI. Costruzioni Srl;

di liquidare al Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, le fatture riferite alla quota parte dei certificati di pagamento n. 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, acquisiti agli atti con prot. CGRTS 9043 del 8/3/2024, riguardanti le Determine CCT n. 8, 11, 16 e 18, per la Ricostruzione della nuova Scuola ITIS *Divini* nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

- n. 180378 in data 19/03/2024, dell'importo di € 33.986,68 di cui € 30.896,98 imponibile ed € 3.089,70 per IVA al 10% "SAL 2 -Ter Determina CCT 11";
- n. 180379 in data 19/03/2024, dell'importo di € 7.998,25 di cui € 7.271,14 imponibile" ed € 727,11 per IVA al 10% "SAL 2 -Quater Determina CCT 16;
- n. 180380 in data 19/03/2024, dell'importo di € 15.754,88 di cui € 14.322,62 ed € 1.432,26 per IVA imponibile "SAL 2 -Quinquies Determina CCT 18";
- n. 200467 in data 11/03/2024, dell'importo di € 6.465,73 per "interessi ritardata emissione SAL 2 - Bis";
- n. 200468 in data 11/03/2024, dell'importo di € 7.123,04 per "interessi riferiti a determina CCT 8";
- n. 220006 del 19/03/2024, dell'importo 5.972,27 per "interessi SAL 2 Ter Determina CCT 11"
- n. 220007 del 19/03/2024, dell'importo 486,71 per "interessi SAL 2 Quater Determina CCT 16"
- n. 220008 del 19/03/2024, dell'importo 1.585,77 per "interessi SAL 2 Quinquies Determina CCT 18".

Per un totale di € 74.124,26;

di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 5.249,07 relativa all'I.V.A. maturata nelle fatture n.180338/2024, n.180339/2024 e n.180340/2024 del Consorzio Integra Società Cooperativa;

di accreditare l'importo imponibile di € 158.402,08 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT66C0200805059000105988725 intestato a CA.RI. Costruzioni Srl capogruppo mandataria;

di far fronte all'onere del presente atto, pari a € 169.619,24 (euro centosessantanovemilaseicentodiciannove/25) a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.Lgs 189/2016, mediante le risorse previste dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Il Dirigente del servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Il Dirigente Servizio Affari Generali,
Personale, Risorse e Contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE
COMMISSARIALI**

Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) - Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorzata esecutrice). Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021.

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2024	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	77.557.641,59 €	27.322.547,51 €	169.619,24 €	27.152.928,27 €

Data 22/03/2024

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri