



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

DECRETO N. 952 del 23 ottobre 2025

Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001. Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) - Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice).

Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 11 marzo 2021, con il n.102 - Serie 1 – Atto aggiuntivo n. 1 del 4 aprile 2024 – Atto di sottomissione CGRTS – 0024780-A- 26/06/2025 – importo totale € 10.778.462,54 – approvato con Decreto n. 593 del 27/06/2025.

Liquidazione Certificato di pagamento n. 8 relativo al SAL n. 8 a tutto il 31/07/2025 per € 1.303.615,21 (euro unmillionetrecentotremilaseicentoquindici/21) oltre IVA al 10%

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo Decreto Legge;

Visto l’art. 14, comma 2, lettera a-bis) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale prevede che il Commissario Straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato Decreto Legge n. 189/2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

Visto l’art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", nell'ambito del quale figura l'intervento relativo alla Lavori di Ricostruzione della nuova scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP: J57E17000020001;

Visto il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

Visto il Decreto del MIMS del 11 novembre 2021 "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, che riporta i prezzi medi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative ai materiali da costruzione più significativi verificatesi nel 1° semestre 2021;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, registrata in data 24 maggio 2022 al numero 1324, "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", che dispone all'art. 1, comma 4, che "Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL";

Visto il Decreto del Commissario straordinario sisma 2016 n. 50, del 6 dicembre 2017, con il quale veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" di San Severino Marche (MC)" per un importo pari ad € 11.394.143,47 al netto di IVA, di

2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

cui € 11.094.143,47 per l'esecuzione dei lavori "a corpo" ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre, si disponeva la trasmissione dello stesso alla Centrale Unica di Committenza, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, per l'espletamento della procedura negoziata;

Visto il Decreto n. 361, del 6 dicembre 2018, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione non efficace della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2017 nonché dall'Ordinanza n. 18/2017 e all'Ordinanza n. 35/2017, per l'affidamento dei lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" di San Severino Marche (MC)" — CIG: 7312948399 — CUP: J57E17000020001, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) — FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari ad € 9.142.000,00 al netto di IVA, di cui € 8.842.000,00 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,30029%;

Visto il Decreto n. 163, del 9 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando l'Ing. Valerio Lucarelli Direttore dei Lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" di San Severino Marche (MC)";

Visto il Decreto n. 367, del 23 settembre 2019, con il quale si approva il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza Permanente, per i lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" di San Severino Marche (MC)" — CIG: 7312948399 — CUP: J57E17000020001, al netto di un ribasso del 20,30029%, per un importo di € 9.532.126,36 al netto di IVA, di cui € 9.221.697,66 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di € 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; si aggiudica definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) — FRIMAT S.p.A. (mandante); si dà mandato agli uffici commissariali di porre in essere tutte le attività finalizzate alla stipula del contratto di appalto dei lavori;

Visto il Contratto di Appalto, in data 24 settembre 2019, con Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, per l'importo di € 9.532.126,36 al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di cui € 9.221.697,66 per lavori ed € 310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, nel quale, tenuto conto del tempo utile contrattuale per l'esecuzione delle opere stabilito in 150 gg., viene indicata la data del 22 febbraio 2020 per l'ultimazione degli stessi;

Visto il Decreto n. 5, del 23 giugno 2017, con il quale l'Ing. Paolo Margione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al titolo;

Visto il Decreto n. 3, del 12 gennaio 2018, con il quale il Geom. Benedetto Renzetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Paolo Margione per i lavori di cui al titolo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il Decreto n. 267, del 10 settembre 2018, con il quale è stato nominato collaudatore statico, l'Arch. Angelo Baracchi, e la commissione di collaudo finale, composta dall'Arch. Angelo Baracchi, con mansioni di presidente, la Dott.ssa Patrizia Fratini e l'Ing. Roberta Rosichetti, con funzioni di componenti;

Vista la nota n. CGRTS 383, del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette "Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori" dichiarando che l'attività è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019;

Visto il Decreto n. 100, del 26 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" di San Severino Marche (MC)";

Visto il Decreto n. 209, del 2 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Jole Felicetti, in sostituzione del Geom. Benedetto Renzetti per la "Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" di San Severino Marche (MC)";

Visto il Decreto n. 265, del 17 settembre 2020, di "1. ... prosecuzione del contratto di appalto ...prendendo atto dell'avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da parte di Andreola G.m.b.h., come dagli atti in narrativa. 2. L'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre ..."

Visto il Decreto n. 303, del 20 ottobre 2020, con il quale si dispone "2. ... la risoluzione del contratto di appalto ..., ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, per i gravissimi inadempimenti rilevati, consistenti nell'abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 novembre 2019 ad oggi, ...; 3. Di disporre ..., la risoluzione di diritto del contratto di appalto ...;"

Vista la nota n. CGRTS 28023, del 16 novembre 2020, con la quale il Commissario Straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, richiede alla Centrale Unica di Committenza, Invitalia, di procedere "allo scorrimento della graduatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/16";

Visto il provvedimento di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, Invitalia, del 16 dicembre 2020, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), con CG Edilcoop Soc. Coop. (consorzata esecutrice) per un corrispettivo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA, di cui € 8.710.187,95 per lavori ed € 286.628,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il "Verbale consegna parziale lavori in via d'urgenza" in data 28 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, nel quale si precisa che "nell'area dove dovrà essere il Corpo A aule, sono stati rinvenuti reperti archeologici che richiede l'esecuzione di scavi da completare, in parte anche a mano, e che non permette attualmente l'inizio delle operazioni di costruzione nella specifica area di cantiere; accertato che una parte dell'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori al Corpo B palestra, per i tratti accessibili ricadenti su di essa: ha designato i lavori da eseguire



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

sull'area al momento disponibile relativi alle opere di completamento dell'edificio palestra Corpo B in fase di accertamento tecnico contabile ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ...”;

Visto il Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, con la ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA;

Visto l'Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma (RM) in data 21 dicembre 2020 al n. 13786 serie 1/T, 4 con cui è stato costituito Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo misto, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, tra:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008;

- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207;

conferendo mandato speciale di rappresentanza esclusiva alla CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008. In particolare, la CA.RI. Costruzioni Srl, per sé e per la mandante può *“incassare e quietanzare le somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell'esecuzione delle attività di cui alle premesse, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità connessa a detti pagamenti”*;

Preso atto che nel citato Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), le imprese raggruppate, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) la percentuale del 70% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili 0S7, 0S6 e 0S19 corrispondente al 53,205% del totale dei lavori;

- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) la percentuale del 30% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili 0828, 0S30, 0813, 083, 088 e 0S32 corrispondente al 46,795% del totale dei lavori;

Visto il Decreto n. 258, del 15 giugno 2021, con cui si dispone l'approvazione della Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

Vista la *“Consegna parziale delle aree di cantiere e dei lavori corpo A — Aule”* disposta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Barcaioni il 24 dicembre 2021, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 66463, nella quale *“nelle more del rilascio del nulla osta della Soprintendenza delle Marche a seguito della trasmissione della Relazione tecnica-scientifica preliminare necessario per addivenire alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, con la presente procede alla consegna parziale dell'area di cantiere Corpo A — Aule”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il Decreto n. 240 del 4 giugno del 2021 di liquidazione del certificato n. 0 bis “*di pagamento anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016*” per un importo di € 1.799.363,31 oltre IVA al 10% ;

Visto il “*Verbale consegna lavori*” del 3 febbraio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 2856;

Visto il Decreto n. 363, del 27 luglio 2022, con il quale sono stati liquidati al R.T.I. appaltatore i certificati di pagamento n. 1, del 9 maggio 2022, n. 1 – bis, del 30 giugno 2022 e n. 1 – ter, del 3 febbraio 2023, relativi al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, per l’importo complessivo di € 1.195.928,34 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 208 del 21 marzo 2023 con il quale, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è stato nominato Direttore dei Lavori, Ing. Sara Capodaglio, a seguito delle dimissioni dell’Ing. Marco Barcaioni, per la “*Ricostruzione della nuova Scuola ITIS “Divini” di San Severino Marche (MC)*”;

Visto il “*verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico*” del 12 gennaio 2023, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 1031 del 17 gennaio 2023;

Visto il Decreto n. 222 del 24 marzo 2023, con il quale è stato liquidato al R.T.I appaltatore il certificato di pagamento n. 1-ter, del 3 febbraio 2023, relativo al pagamento delle compensazioni, per il 1° semestre 2021, ai sensi del Decreto MIMS 30 settembre 2021 di cui all’art. 1-septies, comma 8, decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021, esenti da IVA, mentre per il 2° semestre 2021, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022, al netto del ribasso contrattuale del 20,30029%, soggette a IVA, relative al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, dell’importo di € 5.530,57 esente IVA e dell’importo netto di € 288.197,77 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 322.548,11 di cui IVA pari a € 28.819,77;

Visto il Decreto n. 634, del 4 settembre 2023, con il quale sono stati liquidati al R.T.I. appaltatore i certificati di pagamento n. 2, del 7 agosto 2023, relativo al 2° SAL per lavori a tutto il 24 aprile 2022, per l’importo complessivo di € 1.040.000,00 oltre IVA al 10%;

Visto il decreto n. 798, del 28 ottobre 2023, di conferimento di incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Andrea Crocioni, in sostituzione dell’Ing. Jole Felicetti per la “*Ricostruzione della nuova Scuola ITIS “Divini” di San Severino Marche (MC)*”;

Visto il Decreto n. 810, del 31 ottobre 2023, di approvazione della perizia di variante corpo A - Aule che ridetermina l’importo contrattuale complessivamente in € 10.058.145,52;

Dato atto che con Decreto n. 232 del 02 aprile 2024 è stato approvato l’atto “*aggiuntivo al contratto stipulato in data in data 4 marzo 2021, repertorio n. 24/2021, tra il Commissario straordinario sisma*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

2016 ed il raggruppamento temporaneo di imprese "CA.RI. COSTRUZIONI S.r.l.", con sede legale in Roma, in Via Merulana n. 130, codice fiscale e partita IVA 07648781008 (mandataria), e "CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa", con sede legale in Bologna, in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, codice fiscale e partita IVA n. 03530851207 (mandante), per l'esecuzione dei lavori per la costruzione del "Nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)", per l'importo complessivo di € 10.058.145,52 (euro diecimilionicinquantottomilacentoquarantacinque/52), oltre ad IVA per € 1.005.814,55 (euro unmilionececinquemilaottocentoquattordici/55), con contestuale rimodulazione del termine di ultimazione lavori in 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della Disposizione prot. CGRTS-1366 del 15 gennaio 2024 con cui il RUP ha autorizzato il riavvio delle lavorazioni residue e di quelle oggetto della variante approvata";

Visto il Decreto n. 310, del 29 aprile 2024, con il quale sono stati liquidati al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 3, del 10 aprile 2024, relativo al 3° SAL per lavori a tutto il 18/03/2024, per l'importo complessivo di € 649.475,08 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 537 del 31 luglio 2024, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 4, del 31 luglio 2024, relativo al 4° SAL per lavori a tutto il 31 maggio 2024, per l'importo complessivo di € 968.155,02 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 739 del 4 ottobre 2024, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 3 bis, del 23 settembre 2024, relativo alle compensazioni del SAL lavori n. 3, per l'importo complessivo di € 326.826,43 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 1071 del 20 dicembre 2024, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 5, del 22 novembre 2024, relativo al 5° SAL per lavori a tutto il 31 ottobre 2024, per l'importo complessivo di € 617.582,71 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 298 del 02 aprile 2025, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 6, del 13 marzo 2025, relativo al 6° SAL per lavori a tutto il 31 ottobre 2024, per l'importo complessivo di € 617.582,71 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 575 del 16 giugno 2025, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 7, del 08 maggio 2025, relativo al 7° SAL per lavori a tutto il 31 marzo 2025, per l'importo complessivo di € 721.830,87 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 763 del 08 agosto 2025, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 7 bis, del 04 agosto 2025, relativo alle compensazione del SAL lavori n. 7, per l'importo complessivo di € 396.663,06 oltre IVA al 10%;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il 8° SAL trasmesso in data 18/09/2025, prot. n. CGRTS 35936, relativo ai lavori a tutto il 31/07/2025, di importo al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, pari ad € 10.363.067,25 oltre IVA al 10%;

Visto il certificato di pagamento n. 8, del 19 settembre 2025 (id 61168587 del 19/09/2025), dell'importo, al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di € 1.303.615,21 oltre IVA al 10%;

Vista la nota trasmessa con prot. CGRTS-0036044-P-19/09/2025 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, richiede all'operatore economico l'emissione delle fatture per la liquidazione del SAL n. 8;

Vista la fattura emessa dall'impresa CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008:

- n. 82/2025 in data 22/09/2025, dell'importo di 693.588,47 oltre € 69.358,85 per IVA al 10%;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INPS_46490363 con scadenza il 24/10/25, dal quale si rileva che la CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la fattura emessa dal Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, partita IVA 03530851207:

- n. INT/2025/20530/IT/F in data 22/09/2025, dell'importo di € 610.026,74 oltre iva € 61.002,67 per IVA al 10%;

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC), protocollo INPS_47698051 con scadenza il 31/01/2026, dal quale risulta che il Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Visto il DURC di congruità, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 40902 del 22/10/2025 ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 78/2019, protocollo Cassa Edile n. 202505166MC00, relativo al SAL lavori n. 8 dal 28 dicembre 2020 al 31 luglio 2025, nel quale "la Cassa Edile ATTESTA l'esito POSITIVO";

Vista la dichiarazione rilasciata dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, indicate nell'atto di costituzione del R.T 1. di Rep. n. 16905 del 18 dicembre 2020, in cui viene indicato il conto corrente di riferimento identificato dal seguente IBAN IT66C0200805059000105988725, aperto presso UNICREDIT Spa ed intestato a CA.RI. Costruzioni srl (capogruppo mandataria);

Preso atto che:

- con Decreto commissariale n. 283 del 27 marzo 2025, si è proceduto all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, e che tale documento è applicabile a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.Lgs. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

- in seguito all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

tutto ciò premesso

DECRETA

di liquidare all'impresa CA.RI. Costruzioni Srl, in qualità di capogruppo mandataria, con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130 - Partita IVA 07648781008, la fattura n. 82/2025 del 22/09/2025, relativa al Certificato di pagamento n. 8, per la Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell'importo complessivo di € 762.947,32 (euro settecentosessantadue milanovecentoquarantasette/32) di cui € 693.588,47 di imponibile e € 69.358,85 per IVA, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;

di liquidare al Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207, la fattura n. INT/2025/20530/IT/F del 22/09/2025, relativa al Certificato di pagamento n. 8, per la Ricostruzione della nuova Scuola ITIS "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG: 7312948399 - CUP J57E17000020001, dell'importo complessivo di € 671.029,41 (euro seicentoseptantunomilaventinove/41) di cui € 610.026,74 di imponibile e € 61.002,67 per IVA, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;

di accreditare l'importo imponibile di € **1.303.615,21** (euro unmilione trecentotremila seicentoquindici/21) sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT66C0200805059000105988725 intestato a CA.RI. Costruzioni Srl capogruppo mandataria;

di far fronte all'onere del presente atto, pari a € **1.433.976,73** (euro unmilione quattrocentotrentatremilanovecentosettantasei/73 a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse previste dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Per il Dirigente Servizio Affari Generali,
Personale, Risorse e Contabilità
Il Direttore Generale
Fabrizio Bernardini

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE
COMMISSARIALI**

**Raggruppamento Temporaneo d'Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) - Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG
Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice). Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, registrato presso l'Agenzia
delle Entrate Roma 1, in data 11 marzo 2021, con il n.102 - Serie 1 – Atto aggiuntivo n. 1 del 4 aprile 2024 – Atto di sottomissione CGRTS
– 0024780-A- 26/06/2025 – importo totale € 10.778.462,54 – approvato con Decreto n. 593 del 27/06/2025. L**

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2025	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	86.799.874,60 €	18.080.314,50 €	1.433.976,73 €	16.646.337,77 €

Data 23/10/2025

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri