



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 810 del 31 ottobre 2023

Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche- (MC), CIG 7312948399-CUP J57E17000020001.

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CA.RI. Costruzioni S.r.l (mandataria) – Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante) con CG Edilcoop Soc. Coop (consorziata esecutrice).

Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 11 marzo 2021, con il n.102 - Serie 1.

Approvazione Perizia di Variante corpo A - Aule

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo Decreto Legge;

Visto l’art. 14, comma 2, lettera a-bis) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale prevede che il Commissario Straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato Decreto Legge n. 189, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 26 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91, del 19 aprile 2016, nonché il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 5 maggio 2017;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici*" per le parti ancora in vigore ed in particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "*Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018*", nell'ambito del quale figura l'intervento relativo alla "*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)*", CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001;

Dato atto che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento di "*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" nel Comune di San Severino Marche (MC)*", CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001, ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'Ordinanza Commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 50, del 6 dicembre 2017, con il quale veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento di "*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)*" per un importo pari ad €.11.394.143,47 al netto di IVA, di cui €.11.094.143,47 per l'esecuzione dei lavori "*a corpo*" ed €.300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre, si disponeva la trasmissione dello stesso alla Centrale Unica di Committenza, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, per l'espletamento della procedura negoziata, con il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO		
A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		
A.1	Importo dei lavori a corpo comprensivo delle spese di progettazione esecutiva	€. 11.094.143,47



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

	A.2	Oneri per la sicurezza da prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 300.000,00
		TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€. 11.394.143,47
		TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€. 11.094.143,47
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. 1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	€. 0,00
	B. 2	Allacciamenti ai pubblici servizi - non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	€. 0,00
	B. 3	Imprevisti (max. 5%)	€. 284.853,59
	B. 4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - non previste ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	€. 0,00
	B. 5	Accantonamento accordo bonario	€. 341.824,30
	B. 6	Spese di cui all'articolo 113, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	€. 635.407,64
	B. 7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se dovuti	€. 26.000,00
	B. 8	Spese per pubblicità	€. 5.000,00
	B. 9	Contributi ANAC ove previsti	€. 800,00
	B. 10	Spese per pubblicità	€. 5.000,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 1.298.885,53
C. I.V.A.			
C. I.V.A.	C. 1	I.V.A. su (A. 1) lavori, (A. 2) sicurezza, (B. 3) imprevisti e (B. 5) accantonamento accordo bonario - 10%	€. 1.202.082,14
	C. 2	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione (B. 1, B. 2, B. 4, B. 7, B. 8 E B. 10) - 22%	€. 7.920,00
		TOTALE I.V.A.	€. 1.210.002,14
		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	€. 13.903.031,14

Visto il Decreto n. 5 del 23 giugno 2017, con il quale l'Ing. Paolo Margione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al titolo;

Visto il Decreto n. 3 del 12 gennaio 2018, con il quale il Geom. Benedetto Renzetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Paolo Margione per i lavori di cui al titolo;

Visto il Decreto n. 67 del 10 settembre 2018, con il quale è stato nominato collaudatore statico, l'Arch. Angelo Baracchi, e la commissione di collaudo finale, composta dall'Arch. Angelo Baracchi, con mansioni di presidente, la Dott.ssa Patrizia Fratini e l'Ing. Roberta Rosichetti, con funzioni di componenti;

Visto il Decreto n. 361 del 6 dicembre 2018, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione non efficace della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2017 nonché dall'Ordinanza n. 18/2017 e dall'Ordinanza n. 35/2017, per l'affidamento dei lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" – CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) – FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari ad €9.142.000,00 al netto di IVA, di cui €8.842.000,00 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di €. 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed €300.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,30029%;

Visto il Decreto n. 163 del 9 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando l'Ing. Valerio Lucarelli Direttore dei Lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)";

Visto il Decreto n. 367 del 23 settembre 2019, con il quale si approva il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza Permanente, per i lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" – CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, al netto di un ribasso del 20,30029%, per un importo di €9.532.126,36 al netto di IVA, di cui €9.221.697,66 per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di €. 350.000,00 per la progettazione esecutiva) ed €310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; si aggiudica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) – FRIMAT S.p.A. (mandante); si dà mandato agli uffici commissariali di porre in essere tutte le attività finalizzate alla stipula del contratto di appalto dei lavori;

Visto il Contratto di Appalto, in data 24 settembre 2019, con Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, per l'importo di €9.532.126,36 al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di cui € 9.221.697,66 per lavori ed €310.428,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori;

Visto il certificato di pagamento n. 0 del 14 ottobre 2019, prot. n. CGRTS 23750, emesso dal Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 per l'anticipazione del prezzo, per l'importo di €1.906.425,27 oltre IVA al 10%;

Vista la nota n. CGRTS 383, del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, trasmette "*Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori*" dichiarando che l'attività è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019;

Visto il Decreto n. 100, del 26 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la "*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)*";

Visto il Decreto n. 209, del 2 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, in sostituzione del Geom. Benedetto Renzetti per la "*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)*";

Visto il Decreto n. 265, del 17 settembre 2020, di "*1. ... prosecuzione del contratto di appalto ...prendendo atto dell'avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da parte di Andreola G.m.b.h., come dagli atti in narrativa. 2. L'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre ...*";

Visto il Decreto n. 303, del 20 ottobre 2020, con il quale si dispone "*2. ... la risoluzione del contratto di appalto ..., ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, per i gravissimi inadempimenti rilevati, consistenti nell'abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 novembre 2019 ad oggi, ...; 3. Di disporre ..., la risoluzione di diritto del contratto di appalto ...*";

Vista la nota n. CGRTS 28023, del 16 novembre 2020, con la quale il Commissario Straordinario richiede alla Centrale Unica di Committenza, Invitalia, di procedere "*allo scorrimento della graduatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.110 del D,Lgs. n.50/16*";

Visto il provvedimento di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, Invitalia, del 16 dicembre 2020, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), con CG Edilcoop Soc. Coop. (consorzata esecutrice) per un corrispettivo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA, di cui € 8.710.187,95 per lavori ed € 286.628,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il "*Verbale consegna parziale lavori in via d'urgenza*" in data 28 dicembre 2020, ai sensi degli art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, nel quale si precisa che "*nell'area dove dovrà essere il "Corpo A" aule, sono stati rinvenuti reperti archeologici che richiede l'esecuzione di scavi da completare, in parte anche a mano, e che non permette attualmente l'inizio delle operazioni di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

costruzione nella specifica area di cantiere; accertato che una parte dell'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori al "Corpo B" palestra, per i tratti accessibili ricadenti su di essa: ha designato i lavori da eseguire sull'area al momento disponibile relativi alle opere di completamento dell'edificio palestra "Corpo B" in fase di accertamento tecnico contabile ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ...";

Visto l'Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma (RM) in data 21 dicembre 2020 al n. 13786 serie 1/T, con cui è stato costituito Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo misto, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, tra:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante), con sede in Bologna (BO) in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Partita IVA 03530851207;

conferendo mandato speciale di rappresentanza esclusiva alla CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Roma (RM) in Via Merulana 130, Partita IVA 07648781008. In particolare, la CA.RI. Costruzioni Srl, per sé e per la mandante può *"incassare e quietanzare le somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell'esecuzione delle attività di cui alle premesse, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità connessa a detti pagamenti"*;

Preso atto che nel citato Atto Rep. n. 16905, raccolta n. 9566 del 18 dicembre 2020, del Dott. Paolo Cerasi, Notaio in Roma (RM), le imprese raggruppate, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:

- CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) la percentuale del 70% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili OS7, OS6 e OS19 corrispondente al 53,205% del totale dei lavori;
- Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) la percentuale del 30% per la categoria prevalente OG1 e del 100% per le categorie scorporabili OS28, OS30, OS13, OS3, OS8 e OS32 corrispondente al 46,795% del totale dei lavori;

Visto il Contratto di Appalto in data 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, con la ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad € 8.996.816,56 al netto di IVA;

Visto il Decreto n. 240 del 4 giugno 2021, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 0 bis del 1° giugno 2021 relativo all'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 1.799.363,31 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 258 del 15 giugno 2021, con cui si dispone l'approvazione della Perizia di Variante corpo B - Palestra, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016;

Vista la "Consegna parziale delle aree di cantiere e dei lavori corpo A – Aule" disposta dal DL il 24 dicembre 2021, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 66463 del 24 dicembre 2021, nella quale *"nelle more del rilascio del nulla osta della Soprintendenza delle Marche a seguito della trasmissione della Relazione tecnica-scientifica preliminare necessario per addivenire alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, con la presente procede alla consegna parziale dell'area di cantiere Corpo A – Aule"*;

Visto il "Verbale consegna lavori" del 3 febbraio 2022, acquisito in atti commissariali al prot. n. CGRTS 2856;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto il Decreto n. 363 del 27 luglio 2022, con il quale sono stati liquidati al R.T.I. appaltatore i certificati di pagamento n. 1, del 9 maggio 2022, e n. 1 – bis, del 30 giugno 2022, relativi al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, per l'importo complessivo di € 902.200,00 oltre IVA al 10%;

Visto il Decreto n. 222 del 24 marzo 2023, con il quale è stato liquidato al R.T.I. appaltatore il certificato di pagamento n. 1-ter, del 3 febbraio 2023, relativo al pagamento delle compensazioni, per il 1° semestre 2021, ai sensi del Decreto MIMS 30 settembre 2021 di cui all'art. 1-septies, comma 8, decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021, esenti da IVA, mentre per il 2° semestre 2021, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 126/2022, al netto del ribasso contrattuale del 20,30029%, soggette a IVA, relative al 1° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2022, dell'importo di € 5.530,57 esente IVA e dell'importo netto di € 288.197,77 oltre IVA al 10%;

Vista la nota CGRTS 35523 del 20 settembre 2021, con la quale il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), CA.RI Costruzioni srl (mandataria) – Consorzio Integra Soc. Cop. (mandante), richiedeva al Commissario Straordinario, l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante corpo A – Aule che avrebbe riguardato:

- diversa distribuzione organizzativa e funzionale degli spazi interni, richiesta dalla dirigenza scolastica, e ridefinizione di alcuni elementi secondari esterni nel rispetto delle geometrie delle superfici coperte e volumi del progetto approvato;
- utilizzo di sistemi costruttivi e soluzioni tecnologiche prefabbricate e montaggi a secco al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione del corpo di fabbrica "Aule" che, oltre ad abbattere i tempi di realizzazione, hanno filiere di produzione certificate e controllabili;

tali opere non sostanziali, avrebbero permesso l'ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell'opera con un risparmio sia in termini di tempi di realizzo che di tipo economico;

Vista la nota CGRTS 63897, del 14 dicembre 2021, con la quale il Direttore dei Lavori richiede autorizzazione "ai sensi dell'art. 3.2 del Contratto di Appalto n. 24/2021 del 4 marzo 2021, a far predisporre al R.T.I. ... la variante richiesta";

Vista la nota CGRTS 63901, del 14 dicembre 2021, con la quale il RUP chiede al Commissario Straordinario "autorizzazione, nelle more della redazione della perizia di variante, a procedere con disposizioni di servizio da impartire al Direttore dei lavori necessari per il prosieguo delle attività. Nello specifico, ad ordinare alla R.T.I. la progettazione della variante";

Vista la nota CGRTS 65447, del 17 dicembre 2021, con la quale il Commissario Straordinario autorizza "le SS.LL. a procedere alla redazione della perizia di variante necessaria a dare impulso e continuità all'esecuzione dei lavori in oggetto";

Vista la nota CGRTS 65635, del 17 dicembre 2021, con la quale il RUP "dispone che il DL metta in essere tutte le attività necessarie ad impartire al R.T.I., ..., la redazione della perizia di variante del corpo A - Aule";

Visto l'Ordine di Servizio n. 9, del 18 dicembre 2021, prot. n. CGRTS 65656 di pari data, emesso dal DL in cui ordina al R.T.I. "di provvedere alla redazione della perizia di variante";

Vista la corrispondenza in atti relativa alle diverse proposte di variante:

1. trasmissione da parte del RTI in data 13 gennaio 2022, prot. n. CGRTS 699, rigettata con richiesta di integrazioni dal DL in data 24 gennaio 2022, prot. n. CGRTS 1579;
2. sollecito da part del DL nuovo invio in data 31 gennaio 2022, prot. n. CGRTS 2476;
3. nuovo sollecito del DL in data 5 febbraio 2022, prot. n. CGRTS 3029;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4. trasmissione da parte del RTI in data 7 febbraio 2022, prot. n. CGRTS 3161, rigettata con richiesta di integrazioni dal DL in data 8 febbraio 2022, prot. n. CGRTS 3190;
5. trasmissione da parte del RTI in data 14 marzo 2022, a mezzo mail, rigettata con richiesta di integrazioni dal DL in data 17 marzo 2022, a mezzo mail;
6. richiesta chiarimenti da parte del RTI in data 21 marzo 2022, prot. n. CGRTS 7073, riscontrata dal DL con sollecito invio integrazioni variante in data 24 marzo 2022, prot. n. CGRTS 7518;
7. richiesta chiarimenti da parte del RTI in data 29 marzo 2022, prot. n. CGRTS 8003, riscontrata dal DL con sollecito invio integrazioni variante in data 1° aprile 2022, prot. n. CGRTS 8516;
8. nota di sollecito del DL invio integrazioni variante in data 4 aprile 2022, prot. n. CGRTS 8633;
9. trasmissione da parte del RTI in data 7 aprile 2022, prot. n. CGRTS 8898, rigettata con richiesta di integrazioni dal DL in data 23 aprile 2022, prot. n. CGRTS 10395;
10. trasmissione da parte del RTI in data 27 maggio 2022, prot. n. CGRTS 13409, rigettata con richiesta di integrazioni dal DL in data 10 giugno 2022, a mezzo mail, allegata alla nota del Commissario Straordinario prot. n. CGRTS 14779 del 14 giugno 2022;
11. trasmissione da parte del RTI del cronoprogramma in data 16 giugno 2022, prot. n. CGRTS 14961;
12. trasmissione da parte del RTI del computo metrico estimativo in data 16 giugno 2022, prot. n. CGRTS 14913;
13. trasmissione da parte del RTI del cronoprogramma e dell'elaborato stima dell'incidenza della manodopera in data 4 agosto 2022, prot. n. CGRTS 19440;
14. nota di sollecito del DL invio unico integrazioni variante in data 11 agosto 2022, prot. n. CGRTS 19996;
15. trasmissione in data 12 agosto 2022 da parte del RTI degli stessi elaborati del 27 maggio 2022, prot. n. CGRTS 20079, rigettata e contestata con nota del Commissario Straordinario in data 15 settembre 2022, prot. n. CGRTS 22253;
16. trasmissione da parte del RTI dell'ultima versione in data 6 ottobre 2022, prot. n. CGRTS 24158, successivamente integrata in data 10 ottobre 2022, prot. n. CGRTS 24595;

Vista la nota CGRTS 19996, dell'11 agosto 2022, con la quale il DL ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza 126/2022 *“concede proroga all'ultimazione dei lavori di giorni 90, pertanto, l'originario termine contrattuale dei lavori del 28 giugno 2022, così come riportato nel verbale di consegna lavori del 3 febbraio 2022, viene prorogato al 26 settembre 2022”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e del punto 3.1.3 del D.M. Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12, le parti hanno conferito al Collegio il potere di emettere determinazioni aventi natura del lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, come espressamente riportato nel verbale di costituzione del 12 gennaio 2023;

Visto il *“verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico”* del 12 gennaio 2023, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 1031 del 17 gennaio 2023;

Considerato che al Collegio consultivo tecnico (di seguito: CCT), con nota prot. CGRTS 172 del 4 gennaio 2023 e successivo inoltre prot. CGRTS 7993 del 31 gennaio 2023, sono stati deferiti quesiti relativi alla variante, per dirimere criticità legate alle migliorie di gara, agli oneri della sicurezza, all'andamento dell'appalto e ai tempi contrattuali, conclusisi il 26 settembre 2022;

Vista la nota prot. CGRTS 173 del 4 gennaio 2023 con cui il Commissario straordinario rimette



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

all'ANAC, nell'ambito del processo di vigilanza collaborativa disciplinata dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza sottoscritto il 28/12/2016, la proposta di variante in oggetto da sottoporre alla preventiva verifica di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del citato Accordo;

Vista la nota di riscontro, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 3923 del 20 gennaio 2023, con la quale l'ANAC rende *“parere preventivo”* sulla perizia di variante corpo A-Aule e condivide *“il suggerimento espresso dal MIMS nelle linee guida adottate con decreto 17 gennaio 2022 n. 12, in ordine all'opportunità di attendere le determinazioni del CCT prima di procedere all'approvazione della variante”*;

Visti gli elaborati di variante trasmessi da ultimo dal R.T.I. in data 6 ottobre 2022, prot. n. CGRTS 24158, come integrati in data 10 ottobre 2022, prot. n. CGRTS 24595;

Vista la relazione riservata in data 27/10/2022 (prot. CGRTS 26289) con la quale congiuntamente il DL e del RUP hanno verificato e ritenuto accoglibili le modificazioni proposte, da trasmettere in data 4 gennaio 2023 (prot. CGRTS 173) lo schema di decreto di approvazione all'ANAC per il preventivo parere di legittimità, pur avanzando alcune osservazioni da sottoporre alla valutazione della Stazione appaltante o da deferire al costituendo CCT;

Considerato che dette osservazioni riguardavano, in buona sostanza, l'utilizzo di un solo infisso lato ferrovia in luogo dei due proposti quale miglioria, l'allungamento dei tempi contrattuali oltre quelli previsti nel contratto originale, e l'applicazione di eventuali penali;

Dato atto che per quanto riguarda gli infissi la S.A., aderendo al suggerimento contenuto nella stessa relazione riservata di DL e RUP, ritiene opportuno, anche per ragioni di praticità di gestione, utilizzare un solo infisso, riducendo l'importo della perizia di € 46.676,16 (corrispondente agli infissi che non vengono installati);

Dato atto altresì che riguardo alle penali ed ai tempi contrattuali, abbia dato adeguata risposta il CCT che riguardo alla prima questione, con determina n. 2 del 3 marzo 2023 ha ritenuto infondata l'applicazione della penale, in relazione allo stato di sospensione parziale, mentre riguardo ai tempi con determina n. 17 del 18 ottobre 2023 ha ritenuto che nulla osti alla rimodulazione in 420 giorni naturali e consecutivi allo scopo di consentire l'ultimazione dei lavori;

Ritenuto pertanto che sia stata data adeguata risposta alle osservazioni di RUP e DL, e che quindi non vi siano impedimenti all'approvazione della variante, come per altro già ribadito dal CCT con propria determina n. 7 del 9 giugno 2023: *“di ritenere che l'Amministrazione, per sua stessa ammissione, dal 10.10.2022 sia in condizione di approvare la perizia di variante, all'occorrenza correggendone autonomamente gli aspetti non graditi o ritenuti difformi ed imponendola all'appaltatore”*;

Considerato che la modifica proposta dal R.T.I. in data 6 e 10 ottobre 2022 presentava un importo complessivo lordo di € 896.408,99, di cui € 80.176,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Precisato che alcune voci di spesa, in particolare:

- quanto ad € 28.340,00 di cui alla voce di computo n. 783, cod. N04144a (*Piattaforma semovente con braccio telescopico ... necessari per il montaggio in sicurezza degli elementi prefabbricati di tamponamento*);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- quanto ad € 51.836,00 di cui alla voce di computo n. 784, cod. N04156a (*Autogrù da: 100.000 kg ... necessari per il montaggio in sicurezza degli elementi prefabbricati di tamponamento*); per un totale di € 80.176,00 non possono essere accolte.

Infatti, entrambe le voci precisano che si tratta di importi “...necessari per il montaggio in sicurezza degli elementi prefabbricati di tamponamento”: tuttavia le specifiche voci di prezzo (NPVAR_ED.01 e NPVAR_ED.01a) riferite ai pannelli di tamponamento esplicitano che detti pannelli devono essere “forniti e posti in opera... Inclusa ogni operazione per dare l'opera finita a regola d'arte”, escludendo quindi qualsivoglia onere aggiuntivo.

Ritenuto dunque di dover detrarre la somma complessiva di € 80.176,00 dalla proposta del R.T.I. il cui importo lordo, di conseguenza, viene fissato in € 816.232,99 soggetto al ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;

Visto il Decreto n. 208, del 21 marzo 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Sara Capodaglio, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Marco Barcaioni, per la “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)”;

Vista altresì la Determina CCT n. 7, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 32837 del 19 giugno 2023, con la quale “il Collegio all'unanimità delibera di ritenere che l'Amministrazione, per sua stessa ammissione, dal 10.10.2022 sia in condizione di approvare la perizia di variante, all'occorrenza correggendone autonomamente gli aspetti non graditi o ritenuti difformi ed imponendola all'appaltatore”;

Vista la nota, prot. CGRTS 37316 del 20/07/23, con la quale il Presidente del CCT, avv. Alessandri, informava le parti delle dimissioni presentate dall'Ing. Andrea Crocioni – già componente dello stesso CCT - avendo questi assunto, dal primo luglio (giusta decreto del Commissario straordinario n. 487 del 30/06/2023), il ruolo di *Dirigente del servizio tecnico degli interventi di ricostruzione* presso la struttura del Commissario alla ricostruzione 2016, e contestualmente richiedeva alle parti l'assenso alla prosecuzione dell'incarico dell'ing. Crocioni all'interno del CCT;

Visto il Verbale del CCT del 1/8/2023 (prot. CGRTS 39610 del 4/08/23) con il quale venivano tuttavia confermate, con effetto immediato, le dimissioni dell'Ing. Crocioni;

Vista la nota, prot. CGRTS 42890 del 7/9/23, con la quale il R.T.I. paventava la risoluzione del contratto, cui è seguito un chiarimento tra le parti rispetto alle modalità di prosecuzione dell'appalto;

Considerato che con successiva nota prot. CGRTS 48966 del 24/10/23 il R.T.I. ha proposto una ulteriore integrazione alla variante, aggiuntiva rispetto alla citata versione consegnata nelle date del 6 e 10 ottobre 2022;

Dato atto che tale modifica comporta, complessivamente, un incremento di € 161.892,46;

Vista la relazione prot. CGRTS 49022 del 24/10/23 con cui il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del DM 49/2018, esprime il proprio parere positivo sulle ulteriori integrazioni proposte;

Visto il Decreto n. 798, del 28 ottobre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo RUP, Ing. Andrea Crocioni, in sostituzione dell'ing. Jole Felicetti per la “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)”;

Vista la nota prot. CGRTS 49845 del 30 ottobre 2023, con la quale il RUP, preso atto del parere favorevole del DL, a sua volta “esprime parere favorevole alla variante in oggetto ed alla sua



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

approvazione mediante successivo atto della Stazione appaltante”, precisando che “l’atto di sottomissione dovrà contenere l’impegno della ditta all’integrazione degli elaborati progettuali (riferiti alle modifiche proposte con la più volte citata nota del 24 ottobre u.s.) entro il termine di 30 giorni”;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della variante, come da pronuncia del CCT nella Determina n. 7 del 9 giugno 2023, conformemente al citato parere preventivo ANAC, stante l’assoluta l’urgenza di riavviare pienamente i lavori e di portare a compimento la ricostruzione della scuola;

Considerato che la modifica proposta presenta, a seguito delle ultime integrazioni, un importo complessivo lordo di €. 978.125,45, soggetto al ribasso d’asta del 20.30029%, per un importo netto di €.779.563,15 oltre ad IVA come per legge;

Dato atto che l’importo contrattuale, rideterminato a seguito della perizia di variante n. 1 in €. 9.278.582,37, a seguito della perizia di variante n. 2 viene ulteriormente rideterminato in €. 10.058.145,52, con un aumento netto contrattuale di €. 779.563,15 al netto dell’IVA e del ribasso d’asta, con un incremento complessivo pari all’8,40%;

Visto che le somme occorrenti per l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante n. 2 non alterano il finanziamento complessivo del progetto, pari ad €.13.903.031,14, deducibile dal quadro economico dell’intervento dei “Lavori di Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)” – CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, ma trovano capienza, in parte nella rimodulazione all’interno delle singole categorie di lavori, in parte nelle somme accantonate nel quadro economico alla voce “B.12 - Somme a disposizione ed economie di gara”, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE			
A. IMPORTO PER LAVORI	A.18	Importo lavori (A.11-A.16)	€. 8.710.187,59
	A.19	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso (A.12-A.17)	€. 286.628,61
	A.20	IMPORTO DEL CONTRATTO D'APPALTO CA.RI - INTEGRA AL NETTO IVA (A.18+A.19)	€. 8.996.816,20
	A.21	Variante n. 1 - Importo lavori e scavi archeologici soggetti al ribasso d'asta	€. 339.801,75
	A.22	A detrarre ribasso d'asta offerto - 20,30029%	-€. 68.980,74
	A.23	Importo variante n.1 al netto del ribasso (A.21-A.22)	€. 270.821,01
	A.24	Oneri per la sicurezza COVID (non soggetti a ribasso)	€. 10.944,80
	A.25	Importo Contratto CA.RI. - Integra + Atto sottomissione Variante n. 1 (A.20+A.23+A.24)	€. 9.278.582,37
	A.26	Variante n. 2 - Importo lavori soggetti al ribasso d'asta	€. 978.125,45
	A.27	A detrarre ribasso d'asta offerto - 20,30029%	-€. 198.562,30
	A.28	Importo variante n.2 al netto del ribasso (A.26-A.27)	€. 779.563,15
		Importo Contratto CA.RI. - Integra + Atto sottom. Variante n. 1 + variante n.2 (A.28)	€. 10.058.145,52
	A.0 Importo delle migliori offerte in sede di gara (senza oneri per la Stazione Appaltante)	€. 1.032.380,36	
A. TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE			€. 10.058.145,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	€. 0,00
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi - non gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017	€. 0,00
	B.3	Imprevisti (max. 5%)	€. 284.853,59
	B.4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - non previste ai sensi ord. 14/2017	€. 0,00
	B.5	Accantonamento accordo bonario	€. 341.824,30
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% importo lavori)	€. 227.882,87
	B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se dovuti	€. 26.000,00
	B.8	Spese per pubblicità	€. 5.000,00
	B.9	Contributi ANAC ove previsti	€. 800,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.000,00	
B.11	Spese per analisi vibrazionali e Assistenza Archeologica	€ 9.000,00	
B.12	SOMME A DISPOSIZIONE ED ECONOMIE DI GARA	€ 1.082970,61	
B.13	Attività di Centrale Unica di Committenza e di verifica (Decr. Comm. Str. 542/2022).	€ 93.398,20	
B.14	Attività di progettazione definitiva	€ 186.694,07	
B.15	CCT - compenso massimo pari al 0,5% dell'importo dei lavori (A)	€ 50.290,73	
B.16	Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (omnicomprensivo)	€ 131.320,80	
B.17	Compensazione prezzi 1° SAL lavori (omnicomprensivo)	€ 322.548,12	
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.767.603,28	
C. I.V.A.			
C. I.V.A.	C.1	I.V.A. su (A. 5) lavori e sicurezza, (B. 3) imprevisti e (B. 5) accantonamento accordo bonario - 10%	€ 1.068.482,34
	C.2	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amm.ne (B.1, B.2, B.4, B.7, B.8, B.10 e B.11) - 22%	€ 8.800,00
	C. TOTALE I.V.A.	€ 1.077.282,34	
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)		€ 13.903.031,14	

Dato atto che la spesa complessiva di €13.903.031,14, come risulta dal quadro economico di progetto, è finanziata con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

Vista la Determina n. 2 del CCT, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 15382 del 3 marzo 2023, con la quale *“il Collegio all'unanimità delibera ... di ritenere i lavori oggetto di contratto in stato di sospensione parziale, limitatamente ai lavori oggetto della perizia di variante di cui all'OdS n. 9 del 18.12.2021, a far epoca dalla consegna definitiva del 03.02.2022 fino alla data di ripresa degli stessi a seguito dell'approvazione della suddetta perizia”*;

Preso atto delle Determinazioni dalla n. 1 alla n. 18 emesse alla data odierna dal CCT a cui il Commissario Straordinario darà attuazione nei termini e secondo le modalità previste nelle stesse;

Vista, altresì, la Determina del CCT n. 17 del 18 ottobre 2023, acquisita al protocollo col n. 48665 in data 23/10/23, con la quale, sulla base di un'articolata ricostruzione della complessa vicenda del presente appalto, il Collegio ha ritenuto *“che nulla osti a che le parti determinino congiuntamente un nuovo termine di esecuzione dei lavori per il completamento delle opere pari a 420 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ripresa dei lavori a seguito della sottoscrizione di apposito atto di sottomissione per l'esecuzione della variante sul corpo A, con la rinuncia espressa dell'appaltatore ad ogni eventuale richiesta di maggiori oneri, indennizzi o danni a qualunque titolo dovuti in dipendenza della rideterminazione del termine contrattuale”*.

Dato atto che conseguentemente alla citata Determinazione n. 17, avente valore di lodo contrattuale, il termine per l'ultimazione dei lavori viene rideterminato in 420 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ripresa dei lavori, con la rinuncia espressa dell'appaltatore ad ogni eventuale richiesta di maggiori oneri, indennizzi o danni dovuti in dipendenza della rideterminazione dei tempi, operata attraverso la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dal RTI appaltatore e acquisito al protocollo della Struttura Commissariale CGRTS-0050008-A-31/10/2023, con il quale il RTI appaltatore si è impegnato, *inter alia*: (i) all'esecuzione, senza eccezione alcuna e nel pieno rispetto del contratto di appalto, del capitolato speciale d'appalto e dello stesso atto di sottomissione, dei lavori previsti nel contratto e quelli meglio descritti nella perizia di variante n. 2 e nei tempi riportati nell'allegato cronoprogramma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

e secondo gli elaborati progettuali ivi allegati; (ii) secondo quanto richiesto dal RUP nella nota prot. n. 49845 del 30 ottobre 2023, a redigere e sviluppare gli elaborati progettuali di dettaglio così come indicati nella perizia di variante e nel decreto di approvazione allo scopo di renderli in linea con i complessivi contenuti della variante medesima, unitamente al Cronoprogramma di dettaglio con indicati l'ammontare presunto delle lavorazioni eseguite e le milestones, e ad inviare il tutto alla Struttura Commissariale entro 30 giorni;

Visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi prot. CGRTS-0049972-A-31/10/2023;

Considerata l'assoluta urgenza di procedere all'approvazione della presente variante, in relazione alle descritte problematiche del cantiere ed in considerazione del pronunciamento del CCT contenuto nella citata Determina n. 7 del 19 giugno 2023, così da consentire il regolare svolgimento dei lavori al fine della più rapida conclusione dell'opera;

Dato atto che l'impresa si impegna, con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione, ad eseguire dette lavorazioni nel rispetto degli stessi patti e condizioni del contratto principale, salve le modifiche contrattuali contenute ed esplicitate nel presente decreto, nella variante e nel medesimo atto di sottomissione;

Preso atto che:

- con Decreto commissariale n. 199 del 21 marzo 2023, si è proceduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;
- in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

tutto ciò premesso

DECRETA

1. **di prendere atto** della proposta di perizia di variante formulata dal R.T.I., CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante);
2. **di dare atto** che la perizia di variante oggetto del presente atto è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e che non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze finalizzate altresì a un rapido completamento dell'opera;
3. **di approvare** la perizia di variante dei lavori di “*Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)*”, CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, ricompresi nel programma straordinario per la riapertura delle scuole ex Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii., così come rideterminata secondo le valutazioni espresse in narrativa, comportante un incremento dell'importo contrattuale pari ad €. 779.563,15 che, pertanto viene rideterminato complessivamente in €. 10.058.145,52;
4. **di dare atto** che gli elaborati progettuali che costituiscono la variante sono quelli, debitamente sottoscritti dal progettista, trasmessi dal RTI in data 6 ottobre 2022 (prot. CGRTS 24158), in data 10 ottobre 2022 (prot. CGRTS 24595) e successiva integrazione in data 24 ottobre 2023 (prot.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS 48966), identificati in calce al presente atto, ancorché non allegati materialmente ad esso (All. 1);

5. **di prendere atto** dell'impegno, assunto dal R.T.I. CA.RI. Costruzioni Srl e Consorzio Integra Soc. Coop. in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione e secondo le modalità ivi previste, e quindi di trasmettere, entro 30 giorni, il Cronoprogramma di dettaglio con indicati l'ammontare presunto delle lavorazioni eseguite e le *milestones*, unitamente agli elaborati progettuali di dettaglio così come indicate nella perizia di variante, riferite alle modifiche ulteriormente proposte in data 24 ottobre 23 prot. 48966, come elencate in calce al presente atto (All. 2);
6. **di rimodulare**, sulla base delle motivazioni fornite dalla Determina del CCT n. 17 del 18 ottobre 2023, il termine di ultimazione dei lavori in 420 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data dell'Ordine di Servizio che dispone l'avvio delle lavorazioni residue e di quelle oggetto della variante approvata;
7. **di trasmettere** il presente Decreto al R.T.I. CA.RI. Costruzioni Srl (mandataria) e Consorzio Integra Soc. Coop. (mandante), al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ed alla Commissione di collaudo, ai fini degli adempimenti di conseguenza e competenza;
8. **di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il dirigente del servizio tecnico
interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Il dirigente del servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
D.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Allegato 1

ELENCO ELABORATI

CORPO A

PER.VAR._E_A0_SP_GE00_D_16_000-0_01_00 Relazione di variante - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_GE00_D_16_000-0_02_00 Relazione di ottemperanza del progetto esecutivo di perizia di variante alle migliori offerte in fase di gara
PER.VAR._E_A0_SP_AR00_D_18_000-0_01_00 Relazione L. 13/89 barriere architettoniche - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE
PER.VAR._E_A0_SP_GE00_D_18_000-0_04_00 Capitolato Speciale d'Appalto - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_26_000-0_01_03 Elenco Prezzi Unitari Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_27_000-0_01_03 Computo Metrico Estimativo Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_28_000-0_01_03 Analisi dei prezzi Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_29_000-0_02_03 Quadro incidenza mano d'opera Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_29_000-0_03_03 Quadro di raffronto Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
Architettonico
PER.VAR._E_00_SP_AR22_T_34_000-0_01_00 Inquadramento urbanistico varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_IFD-A_01_00 Pianta Isolatori Sismici - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_IFD-B_01_00 Pianta Isolatori Sismici - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_I01-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Interrato - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_I01-A_01_00 Pianta Piano Interrato - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_I01-B_01_00 Pianta Piano Interrato - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P00-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Terra - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P00-A_01_00 Pianta Piano Terra - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P00-B_01_00 Pianta Piano Terra - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P01-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Primo - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P01-A_01_00 Pianta Piano Primo - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P01-B_01_00 Pianta Piano Primo - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P02-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Secondo - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P02-A_01_00 Pianta Piano Secondo - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P02-B_01_00 Pianta Piano Secondo - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P03-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Terzo - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P03-A_01_00 Pianta Piano Terzo - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P03-B_01_00 Pianta Piano Terzo - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P04-A_01_00 Pianta Piano Locali Tecnici - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P04-B_01_00 Pianta Piano Locali Tecnici - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_PCP_01_00 Pianta Piano Copertura - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_03_000-0_01_00 Prospetti - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_04_000-0_01_00 Sezioni - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_01_00 Superamento Barriere Architettoniche 1 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:200/25
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_02_00 Superamento Barriere Architettoniche 2 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:200/25
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_03_00 Percorsi Tattili 1 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_04_00 Percorsi Tattili 2 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_05_00 Percorsi Tattili 3 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_01_00 Abaco infissi interni - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_02_00 Abaco infissi esterni - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_03_00 Abaco facciate continue - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_04_00 Abaco dei controsoffitti - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_05_00 Abaco stratigrafie verticali - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:10
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_06_00 Abaco stratigrafie orizzontali - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:10
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_07_00 Abaco delle prescrizioni stratigrafiche verticali - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_01_00 Dettagli costruttivi 1 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:20
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_02_00 Dettagli costruttivi 2 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_03_00 Dettagli costruttivi cartongesso - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_04_00 Dettagli costruttivi facciata ventilata - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_05_00 Scala tipo 1 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_06_00 Scale tipo 2,4,5 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_07_00 Scala tipo 3 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_14_000-0_08_00 Portico corpo C PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_00_SP_AR03_T_01_000-0_01_00 Planimetria sistemazioni esterne Varie



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Dossier viste 3D -

Strutturale - Parte prima: Fondazioni

PER.VAR._E_A0_SP_ST14_T_01_000-0_01_00 Pianta Globale Fili Fissi – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_T_01_000-0_02_00 Pianta Fili Fissi FF da 1 a 7 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_T_01_000-0_03_00 Pianta Fili Fissi FF da 7 a 11 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_02_000-0_01_00 Muri di scannafosso - Carpenterie – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_02_I01-0_01_00 Pianta globale Carpenteria Platea di Fondazione – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_02_I01-0_02_00 Carpenteria Platea di Fondazione - FF da 1 a 7 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_02_I01-0_03_00 Carpenteria Platea di Fondazione - FF da 7 a 11 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_02_I01-0_04_00 Pianta Globale Carpenteria Baggioli– Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_02_I01-0_05_00 Carpenteria Baggioli - FF da 1 a 6 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_02_I01-0_06_00 Carpenteria Baggioli - FF da 7 a 11 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_11_000-0_01_00 Muri di scannafosso – Prospetti e sezioni muri da 1 a 6 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_11_000-0_02_00 Muri di scannafosso - Prospetti e sezioni muri da 7 a 15 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_000-0_01_00 Muri di scannafosso – Armature ferri di attesa muri da 1 a 3 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_000-0_02_00 Muri di scannafosso – Armature ferri di attesa muri da 4 a 6 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_000-0_03_00 Muri di scannafosso – Armature ferri di attesa muri da 7 a 15 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_000-0_04_00 Muri di scannafosso – Armature elevazione muro 1 parte 1 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_000-0_05_00 Muri di scannafosso – Armature elevazione muro 1 parte 2 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_000-0_06_00 Muri di scannafosso – Armature elevazione muri 2,3,4,6 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_000-0_07_00 Muri di scannafosso – Armature elevazione muro 5 e muri da 7 a 15 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_I01-0_01_00 Armatura Platea di Fondazione - FF da 1 a 6 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_I01-0_02_00 Armatura Platea di Fondazione - FF da 7 a 11 – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_I01-0_03_00 Platea di fondazione – Rinfittimenti Armature – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST12_T_13_I01-0_04_00 Platea di fondazione - Rinfittimenti Armature di punzonamento – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_18_000-0_02_00 Relazione materiali impiegati - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_18_000-0_03_00 Piano di manutenzione strutture- Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_19_000-0_02_00 Relazione geotecnica e fondazioni - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_20_000-0_02_00 Fascicolo dei calcoli fondazioni - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -

Parte seconda: Elevazione

PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_I01-0_01_00 Carpenteria impalcato isolato quota -2,97 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_I01-0_02_00 Carpenteria impalcato isolato quota -2,97 FF 1-7 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_I01-0_03_00 Carpenteria impalcato isolato quota -2,97 FF 6-11 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P00-0_01_00 Carpenteria impalcato piano terra quota +0,92 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P00-0_02_00 Carpenteria impalcato piano terra quota +0,92 FF 1-8 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P00-0_03_00 Carpenteria impalcato piano terra quota +0,92 FF 6-11 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P01-0_01_00 Carpenteria impalcato piano primo quota +4,80 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P01-0_02_00 Carpenteria impalcato piano primo quota +4,80 FF 1-8 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P01-0_03_00 Carpenteria impalcato piano primo quota +4,80 FF 6-11 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P02-0_01_00 Carpenteria impalcato piano secondo quota +8,64 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P02-0_02_00 Carpenteria impalcato piano secondo quota +8,64 FF 1-8 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P02-0_03_00 Carpenteria impalcato piano secondo quota +8,64 FF 6-11 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P03-0_01_00 Carpenteria impalcato piano terzo quota +12,48 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P03-0_02_00 Carpenteria impalcato piano terzo quota +12,48 FF 1-8 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P03-0_03_00 Carpenteria impalcato piano terzo quota +12,48 FF 6-11 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P04-0_01_00 Carpenteria impalcato piano quarto quota +16,37 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P04-0_02_00 Carpenteria impalcato piano quarto quota +16,37 FF 1-8 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_P04-0_03_00 Carpenteria impalcato piano quarto quota +16,37 FF 6-11 -Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_02_PCP-0_01_00 Carpenteria impalcato piano copertura quota +19,77- Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_04_000-0_01_00 Carpenteria Sezione AA - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_04_000-0_02_00 Carpenteria Sezione BB - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_04_000-0_03_00 Carpenteria Sezione CC - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_04_000-0_04_00 Carpenteria Sezione DD - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_11_000-0_01_00 Carpenteria e Armatura Scala 1 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:20
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_11_000-0_02A_00 Carpenteria e Armatura Scala 2B - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:20
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_11_000-0_02B_00 Carpenteria e Armatura Scala 2B - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:20
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_11_000-0_03_00 Carpenteria e Armatura Scala 3 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:20
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_000-0_01_00 Armatura pilastri 28-49 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:25
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_000-0_02_00 Armatura pilastri 50-58 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:25
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_000-0_03_00 Armatura pilastri 59-67 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:25
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_000-0_04_00 Armatura pilastri 68-76 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:25
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_000-0_05_00 Armatura pilastri 77-85 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_000-0_06_00 Armatura pilastri 86-94 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:25
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_000-0_07_00 Armatura pilastri 95-101 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50/1:25
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_I01-0_01_00 Armature Travi impalcato isolato quota -2,97- - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_P00-0_01_00 Armature Travi impalcato quota +0,92 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_P01-0_01_00 Armature Travi impalcato quota +4,80 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_P02-0_01_00 Armature Travi impalcato quota +8,64 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_P03-0_01_00 Armature Travi impalcato piano quota +12,48 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_P04-0_01_00 Armature Travi impalcato piano quarto quota +16,37 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_13_PCP-0_01_00 Armature Travi impalcato copertura quota +19,77 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_14_000-0_01A_00
PORTICO D'INGRESSO 1 - CARPENTERIA. E ARMATURA FONDAZIONE
SEZIONE AA CARPENTERIA METALLICA - PARTICOLARI - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE varie
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_14_000-0_01B_00 PORTICO D'INGRESSO 1 - UNIFILARE CARPENTERIA METALLICA - PIANTE - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:20
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_14_000-0_01C_00
PORTICO D'INGRESSO 2 - CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONE E PARTICOLARI CORPO A PERIZIA DI VARIANTE varie
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_14_000-0_01D_00 PORTICO D'INGRESSO 2 - UNIFILARE CARPENTERIA METALLICA - PIANTE - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:20
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_14_000-0_02_00 TUNNEL di collegamento Edificio A e C - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE varie
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_14_000-0_03_00 Dettagli ascensore - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE varie
PER.VAR._E_A0_SP_ST13_T_14_000-0_04_00 Dettagli connessioni Peikko - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:20
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_19_000-0_01_00 Relazione di SINTESE calcolo strutture - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_19_000-0_03_00 Relazioni strutturali tunnel Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_19_000-0_04_00 Relazioni strutturali Portico parte 1 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_19_000-0_05_00 Relazioni strutturali Portico parte 2 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_19_000-0_06_00 Relazione specialistica travi MTR - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_20_000-0_01_00 Fascicolo dei calcoli strutture - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_20_000-0_03_00 Fascicolo dei calcoli Portico parte 1 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_20_000-0_04_00 Fascicolo dei calcoli Portico parte 2 - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST14_D_20_000-0_05_00 Relazione di calcolo solai alveolari - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_ST15_D_19_000-0_01_00 Relazione connessioni PEIKKO - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
Impiantistico
Generale
PER.VAR._E_00_SP_IM00_D_18_000-0_02_00 Relazione Specialistica performance energetica (ex L. 10/91) -
PER.VAR._E_00_SP_IM00_T_12_000-0_01_00 Centrale termo-frigorifera e produzione a.c.s. Piano Copertura -
PER.VAR._E_00_SP_IM00_T_12_000-0_03_00 Schema macchine installate (U.T.A. e Recuperatori di Calore) -
PER.VAR._E_00_SP_GE00_D_18_000-0_01_00 Relazione valutazione previsionale clima acustico
PER.VAR._E_00_SP_GE00_D_18_000-0_02_00 Relazione requisiti acustici passivi - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE
Corpo A
Architettonico
PER.VAR._E_A0_SP_AR03_T_01_000-0_02_00 Planimetria sottoservizi - Acque meteoriche e reflue - Corpo A varie
Impianti Idrosanitari-Meccanici
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_I01-A_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_I01-A_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_I01-B_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_I01-B_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P00-A_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P00-A_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P00-B_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P00-B_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P01-A_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P01-A_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P01-B_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P01-B_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P02-A_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P02-A_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P02-B_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P02-B_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P03-A_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P03-A_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_IM08_T_02_P03-B_01_00 Impianto idricosanitario antincendio e gas metano Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

PER.VAR. E_A0_SP_IM08_T_02_P03-B_02_00 Impianto smaltimento acque nere grigie e meteoriche Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_I01-A_01_00 Impianto aeraulico Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_I01-A_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_I01-A_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_I01-B_01_00 Impianto aeraulico Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_I01-B_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_I01-B_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P00-A_01_00 Impianto aeraulico Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P00-A_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P00-A_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P00-B_01_00 Impianto aeraulico Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P00-B_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P00-B_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P01-A_01_00 Impianto aeraulico Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P01-A_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P01-A_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P01-B_01_00 Impianto aeraulico Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P01-B_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P01-B_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P02-A_01_00 Impianto aeraulico Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P02-A_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P02-A_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P02-B_01_00 Impianto aeraulico Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P02-B_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P02-B_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P03-A_01_00 Impianto aeraulico Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P03-A_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P03-A_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P03-B_01_00 Impianto aeraulico Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P03-B_02_00 Impianto idronico quota pavimento Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_P03-B_03_00 Impianto idronico quota controsoffitto Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_PCP-A_01_00 Impianti meccanici Pianta delle Coperture - Corpo A, Settore NO 1:50
PER.VAR. E_A0_SP_IM09_T_02_PCP-B_01_00 Impianti meccanici Pianta delle Coperture - Corpo A, Settore SE 1:50

Impianti Elettrici e Speciali

PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_I01_A_01_00 Impianto forza motrice Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_I01_B_01_00 Impianto forza motrice Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P00_A_01_00 Impianto forza motrice Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P00_B_01_00 Impianto forza motrice Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P01_A_01_00 Impianto forza motrice Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P01_B_01_00 Impianto forza motrice Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P02_A_01_00 Impianto forza motrice Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P02_B_01_00 Impianto forza motrice Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P03_A_01_00 Impianto forza motrice Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P03_B_01_00 Impianto forza motrice Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_P04_A_01_00 Impianto forza motrice Piano Locali Tecnici - Corpo A 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE04_T_02_PCP_0_01_00 Impianto Fotovoltaico - Corpo A 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_I01_A_01_00 Impianto illuminazione Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_I01_B_01_00 Impianto illuminazione Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P00_A_01_00 Impianto illuminazione Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P00_B_01_00 Impianto illuminazione Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P01_A_01_00 Impianto illuminazione Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P01_B_01_00 Impianto illuminazione Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P02_A_01_00 Impianto illuminazione Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P02_B_01_00 Impianto illuminazione Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P03_A_01_00 Impianto illuminazione Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P03_B_01_00 Impianto illuminazione Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE06_T_02_P04_A_01_00 Impianto illuminazione Piano Locali Tecnici - Corpo A 1:50
PER. VAR. E_00_SP_IE06_T_02_00-00_00_00 Impianto illuminazione esterna 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE07_T_02_I01_A_01_00 Impianti Speciali Piano Interrato - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE07_T_02_I01_B_01_00 Impianti Speciali Piano Interrato - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE07_T_02_P00_A_01_00 Impianti Speciali Piano Terra - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. E_A0_SP_IE07_T_02_P00_B_01_00 Impianti Speciali Piano Terra - Corpo A, Settore SE 1:50



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

PER. VAR. _E_A0_SP_IE07_T_02_P01_A_01_00 Impianti Speciali Piano Primo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. _E_A0_SP_IE07_T_02_P01_B_01_00 Impianti Speciali Piano Primo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. _E_A0_SP_IE07_T_02_P02_A_01_00 Impianti Speciali Piano Secondo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. _E_A0_SP_IE07_T_02_P02_B_01_00 Impianti Speciali Piano Secondo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. _E_A0_SP_IE07_T_02_P03_A_01_00 Impianti Speciali Piano Terzo - Corpo A, Settore NO 1:50
PER. VAR. _E_A0_SP_IE07_T_02_P03_B_01_00 Impianti Speciali Piano Terzo - Corpo A, Settore SE 1:50
PER. VAR. _E_A0_SP_IE07_T_02_P04_A_01_00 Impianti Speciali Piano Locali Tecnici - Corpo A 1:50
PER. VAR. _E_00_SP_IE04_T_12_000-0_01_00 Schemi unifilari quadri elettrici -
PER. VAR. _E_00_SP_IE07_T_12_000-0_02_00 Schema unifilare cablaggio strutturato -
Prevenzione Incendi
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_D_18_000-0_01_00 Relazione Specialistica Prevenzione Incendi -
PER. VAR. _E_00_SP_PI00_T_01_000-0_01_00 Planimetria generale 1:200
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_02_I01-0_01_00 Pianta Piano Interrato - Corpo A 1:100
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_02_P00-0_01_00 Pianta Piano Terra - Corpo A 1:100
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_02_P01-0_01_00 Pianta Piano Primo - Corpo A 1:100
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_02_P02-0_01_00 Pianta Piano Secondo - Corpo A 1:100
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_02_P03-0_01_00 Pianta Piano Terzo - Corpo A 1:100
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_02_P04-0_01_00 Pianta Piano Terrazzo e Centrale Termica - Corpo A 1:100
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_02_P05-0_01_00 Pianta Piano Copertura - Corpo A 1:100
PER. VAR. _E_A0_SP_PI00_T_03_000-0_01_00 Prospetti e Sezioni - Corpo A 1:100



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Allegato 2

ELENCO ELABORATI DA PRODURRE

CORPO A

PER.VAR._E_A0_SP_GE00_D_16_000-0_01_00 Relazione di variante - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE -
PER.VAR._E_A0_SP_GE00_D_16_000-0_02_00 Relazione di ottemperanza del progetto esecutivo di perizia di variante alle migliori offerte in fase di gara
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_26_000-0_01_03 Elenco Prezzi Unitari Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_27_000-0_01_03 Computo Metrico Estimativo Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_28_000-0_01_03 Analisi dei prezzi Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_29_000-0_02_03 Quadro incidenza mano d'opera Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
PER.VAR._E_00_SP_EC00_D_29_000-0_03_03 Quadro di raffronto Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE REV03 -
Architettonico
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_I01-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Interrato – Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_I01-A_01_00 Pianta Piano Interrato - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P00-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Terra – Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P00-A_01_00 Pianta Piano Terra - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P01-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Primo - Corpo A – Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P01-A_01_00 Pianta Piano Primo - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P02-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Secondo - Corpo A – Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P02-A_01_00 Pianta Piano Secondo - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P03-0_01_00 Verifiche DM Pianta Piano Terzo - Corpo A – Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P03-A_01_00 Pianta Piano Terzo - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P04-A_01_00 Pianta Piano Locali Tecnici - Corpo A, Settore NO - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_P04-B_01_00 Pianta Piano Locali Tecnici - Corpo A, Settore SE - PERIZIA DI VARIANTE 1:50
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_02_PCP_01_00 Pianta Piano Copertura - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_03_000-0_01_00 Prospetti - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_04_000-0_01_00 Sezioni - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_01_00 Superamento Barriere Architettoniche 1 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:200/25
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_02_00 Superamento Barriere Architettoniche 2 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:200/25
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_03_00 Percorsi Tattili 1 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_04_00 Percorsi Tattili 2 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_12_000-0_05_00 Percorsi Tattili 3 - Corpo A - PERIZIA DI VARIANTE 1:100
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_02_00 Abaco infissi esterni - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_05_00 Abaco stratigrafie verticali – Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:10
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_06_00 Abaco stratigrafie orizzontali - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE 1:10
PER.VAR._E_A0_SP_AR01_T_05_000-0_07_00 Abaco delle prescrizioni stratigrafiche verticali - Corpo A PERIZIA DI VARIANTE Varie