Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

DELEGHE

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - "*Intervento restauro, consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant'Emidio*" – Variante in corso d'opera - Comune di Ascoli Piceno (AP) - Id. O.C. 105/2020: 691 – CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0043213-P del 29/09/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 13/10/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting", per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA

REGIONE MARCHE

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente *"è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato*", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9
Tel. +39 071 8062319-2727-2701
presidente@regione.marche.it

REGIONE MARCHE

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9
Tel. +39 071 8062319-2727-2701
presidente@regione.marche.it

COMUNE DI ASCOLI PICENO - c_a462 - REG_UFFICIALE - 0093145 - Uscita - 13/10/2026 - 10:20

Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE - SISMA

Servizio SUE - Sisma Ricostruzione Privata

CGRTS-0046132-A-13/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: *CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA EX. ART. 16 D.L. 189/2016. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.*

In relazione alle attività procedimentali svolte dall'Organo di cui in oggetto si comunica che il Rappresentante Unico del Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 82 co. 6 del Testo unico della ricostruzione privata, è l'Arch. Ugo Galanti, in qualità di Dirigente del Settore 6 Ricostruzione Sisma.

Ascoli Piceno,

IL SINDACO
F.to Dott. Marco Fioravanti

MARCO
FIORAVANTI
13.10.2026
09:49:12
GMT+02:00

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0044137-P-01/10/2026

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto
Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **13 ottobre 2026:** Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **13 ottobre 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO"
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7
Id. O.C. 105/2020: 691
VARIANTE IN CORSO D'OPERA;

DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a *presiedere* i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **13 ottobre 2026** e ad *esprimere*, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO"
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7
Id. O.C. 105/2020: 691
VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
01.10.2026
13:51:07
GMT+01:00

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - "*Intervento restauro, consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant'Emidio"* – Variante in corso d'opera - Comune di Ascoli Piceno (AP) - Id. O.C. 105/2020:691– CUP I37H20004280001 - CIG 9048824DC7 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell'"*Intervento restauro, consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant'Emidio"* - Variante in corso d'opera – Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0043213-P del 29/09/2026, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0001980-A del 30/09/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 13 ottobre 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante "Organizzazione e funzionamento dell' Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance";

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura";

VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 9956 del 05/11/1985 sulla Cattedrale e Battistero ai sensi dell'art. 4 della L.1089/39 ancora valido ai sensi art. 128;

ESAMINATA la documentazione progettuale di variante in corso d'opera delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Ascoli Piceno (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0043213-P del 29/09/2026,

https://drive.google.com/file/d/1pemQJ56DS9VEDy5h323f0uptNKdYO8Qg/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi di variante per cause impreviste ed imprevedibili consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- *Ripristino delle condizioni di sicurezza e maggiorazione degli interventi di consolidamento previsti sulle superfici di volte, pareti affrescate della zona absidale, delle crociere del transetto e della Cappella del Sacramento*

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004 alla variante in corso d'opera citata in oggetto, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0015895-P del 08/10/2026, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la Gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0002167-A del 08/10/2026 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di variante dell'"*Intervento restauro, consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant'Emidio",* Comune di Ascoli Piceno (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile SABAP dell'Istruttoria

Arch. Rosella Bellesi

Il Responsabile dell'istruttoria
Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c. A **Diocesi Ascoli Piceno**
PEC:diocesiapsisma@pec.it

Istituto Centrale per la gestione dei Rischi del patrimonio Culturale
PEC: icri@pec.cultura.gov.it

Comune di Ascoli Piceno
PEC: comune.ap@@pec.it

Prot.n. (vedi intestazione digitale) *Risposta al foglio del* 29/05/2026 *n.* 67773

Class 34.43.04 *Prot. Sabap del* 01/06/2026 *n.* 08762
19/06/2026 09899
31/08/2026 13616

Oggetto : **ASCOLI PICENO (AP) P.zza Arringo, Cattedrale di Santa Maria Madre di Dio e Sant'Emidio**
*Catastalmente distinta al C.F. al Fg. N.**169**, lettera **O***
Ordinanza n. 38/2017 "*Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale…*", Ordinanza 105/2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e s.m.i. ID 691 – Intervento: Cattedrale di Sant' Emidio. Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/597- ID SISMAPP 4960.
Variante in corso d'opera n. 3 - Richiesta autorizzazione ai sensi art 21 c.4 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 9956 del 05-11-1985 sulla *Cattedrale e Battistero* ai sensi dell'art. 4 L.1089/39 ancora valido ai sensi art. 128
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Proprietà: **Diocesi di Ascoli Piceno**
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**
Responsabile tutela storico artistica: **Biella Alessandro**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 29/08/2026 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 01/06/2026 al prot. n. 8762, in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto di cui all'oggetto, e alle integrazioni pervenute in seguito a margine indicate;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", di seguito denominato Codice;
Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 9956 del 05-11-1985 sulla Cattedrale e Battistero ai sensi dell'art. 4 L.1089/39 ancora valido ai sensi art. 128;

Richiamata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c.4 e 22 del Codice rilasciata con prot. n. 10627 del 21/09/2022 dalla SABAP-AP-FM-MC sul progetto originario poi approvato dalla Conferenza permanente del 02/03/2023, e le successive autorizzazioni della variante n. 1 in data 14/08/2025 con prot.n. 12343, per motivi imprevisti di natura strutturale, restauro e organizzazione del cantiere, e la variante 2 per motivazioni funzionali legati al ripristino dell'impianto elettrico e di illuminazione autorizzata con prot.n. 438 del 14/01/2026;
Visto l'art. **21**, comma **4**, e l'art. **22** del Codice;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare sull'immobile, consistono nella Variante in corso d'opera n. 3 rispetto al progetto approvato dei *lavori di restauro, consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant'Emidio a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e seguenti,* per cause impreviste e imprevedibili, come di seguito illustrato.
La perizia di variante è tecnica e suppletiva viene redatta in conformità a quanto stabilito dalle Ordinanze Commissariali applicabili che disciplinano le varianti in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili.
Durante l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto approvato con approvato con DECRETO COMMISSARIALE N. 292 del 14 aprile 2023, sono emerse numerose criticità tecniche che rendono necessaria una modifica rispetto al progetto originale che riguardano il ripristino delle condizioni di sicurezza di volte e pareti affrescate della zona absidale, delle crociere del transetto e della Cappella del Sacramento.
Come descritto nella relazione tecnica di Variante, e documentazione fotografica allegata, le volte del transetto e della Cappella del Sacramento erano protette da reti installate col primo intervento di messa in sicurezza che da un lato hanno impedito una eventuale caduta di materiale dall'alto ma, dall'altro, hanno reso impossibile anche un'analisi visiva approfondita delle condizioni e di degrado e danneggiamento a causa del sisma.
Solo una volta rimosse le reti, in fase di cantiere si è provveduto a visionare lo stato dei manufatti in maniera puntuale. Sul lato inferiore delle volte, ovvero sulle superfici affrescate, la tipologia degli interventi è stata rimodulata in base alle indicazioni precise dei restauratori, pertanto, in base alle effettive condizioni riscontrate, le iniezioni e la stuccatura di fessurazioni da eseguire appaiono in percentuale maggiore di quella prevista. Si sono evidenziate una serie di microfratture dell'intonaco che impongono una maggiore e più puntuale densità degli interventi che dovranno interessare parti distanti dalle fessurazioni visibili da terra. In particolare, oltre alla necessità di riadesione al supporto murario delle volte per una maggiore quantità di intonaco decorato, sono emersi interventi necessari nell'intorno di tutte le bucature delle pareti, quindi sia sulle finestre che affacciano sul transetto che su quelle della Cappella del Sacramento a causa di una serie di lesioni che interessano anche le cornici più alte della struttura.
Per quanto riguarda la zona absidale, nella fascia adiacente all'arco che sostiene la cupola in cui si erano verificati i crolli di intonaco, la situazione è stata aggravata anche dalle infiltrazioni provenienti dal lucernario danneggiato dal sisma, quest'ultimo già ripristinato nella sua funzionalità con gli interventi effettuati in copertura. L'analisi ravvicinata ha purtroppo evidenziato una serie di distacchi diffusi di grosse porzioni di intonaco anche sulle pareti verticali al di sopra della fascia occupata dal coro cha vanno ad aggiungersi alle lesioni già preventivate limitatamente alle zone vicino alle finestre.
Come già evidenziato nella zona del transetto anche in questo caso sulla volta a botte e sul catino absidale, l'analisi ravvicinata ha evidenziato una serie di fratture dell'intonaco non visibili da terra che ne compromettono la stabilità. Nella maggior parte dei casi a piccole lesioni già difficilmente individuabili tra decori e fondi omogenei, corrispondono grosse porzioni di intonaco staccato dal supporto murario, impossibili da determinare senza il contatto fisico con la volta o la parete. Lo stato di conservazione delle cornici decorate inoltre è, a tratti, molto ammalorato, pertanto, anche in questo caso c'è bisogno di interventi a base di malta consolidante. Necessariamente, prima di procedere alle iniezioni consolidanti, bisogna provvedere al salvataggio del film pittorico nelle porzioni più degradate con operazioni di fissaggio nelle zone degli interventi.
Tolte le reti di protezione della Cappella del Sacramento anche in questo caso si è potuto provvedere ad un'analisi più accurata delle zone alte della struttura. Anche in questo caso sono emerse lesioni sulle pareti verticali delle zone al di sopra della fascia del primo livello, la maggior parte delle quali concentrate nelle zone nelle quali sono presenti bucature e nella parete comune a quella della chiesa principale. Sull'intradosso delle volte, le superfici affrescate, hanno mostrato la stessa tipologia di lesioni riscontrate nella analisi ravvicinata delle altre zone della cattedrale con una serie di lesioni piccole ma diffuse che rendono poco affidabile la stabilità dello strato di intonaco. Non è stato possibile raggiungere la cupola ma, l'uso di teleobiettivi dall'altezza del cestello ha evidenziato la presenza di alcune lesioni significative anche sull'intradosso della stessa. In generale sono necessari numerosi interventi di fissaggio e salvaguardia delle parti decorate propedeutici alle iniezioni di consolidamento dell'intonaco.
In definitiva, la reintegrazione pittorica sarà applicata su tutte le porzioni in cui sono previsti interventi di consolidamento. In ogni caso non si tratta di una tipologia di intervento non prevista bensì un adeguamento delle quantità di interventi da eseguire.

Le voci riguardanti gli interventi sulle superfici pittoriche riportate nel Prezzario Marche 2025 sono ritenute più aderenti alle reali condizioni di intervento rispetto alle similari indicate nel Prezzario per la ricostruzione;
Considerato che tale proposta di Variante in corso d'opera n. 3 è tesa alla risoluzione di problematiche illustrate dalla Direzione dei Lavori relative agli intonaci e superfici decorate in diversi punti interni alla Cattedrale, la cui visibilità è stata possibile solo in fase di cantiere e ciò ha comportato la necessità di adeguare il progetto con maggiore quantità dei lavori di restauro sul bene, finalizzati a garantire la conservazione e tutela del bene culturale a seguito dei danni causati dal sisma del 2016;
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali, contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria competenza ai sensi degli **artt. 21,** comma 4 **e 22** comma 1 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e degli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.
*"Per quanto riguarda la tutela **storico-artistica**:*

*si prescrive, prima dell'inizio di qualunque operazione di restauro, la **protezione del polittico di Carlo Crivelli nella Cappella del Sacramento**, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la **cassa di legno** che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm).*
L'altare della cappella del Sacramento, i restanti manufatti al suo interno, e ogni altro manufatto di interesse storico-artistico che non potrà essere rimosso dalle aree interessate dalle lavorazioni nel transetto e nell'abside andrà invece protetto mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto o di gommapiuma, coperti a loro volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm)."

Si rammenta che, a conclusione dei lavori approvati sull'edificio di culto, le ditte incaricate delle lavorazioni in OG2 e OS2A sono tenute a consegnare alla proprietà la documentazione fotografica che dovrà documentare tutte le fasi degli interventi eseguiti (anche le opere non più ispezionabili) necessaria poi insieme alla relazione della D.L per l'attestazione del buon esito dei lavori.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB/AB_07/10/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO" COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7
Id. O.C. 105/2020: 691
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Relazione al Commissario Straordinario
Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ord. n. 105/2020:	n. 691/2020		
Indirizzo immobile:	Piazza Arringo 10/C (AP)		
Dati catastali:	foglio: 169	part: 1308	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.85367	Long. 13.57842	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☒ Rafforzamento locale ☐ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Andrea Fioravanti		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*";

Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".*

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0042087-A	28/09/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA DOCUMENTALE

L'"INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA **CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO**" COMUNE DI **ASCOLI PICENO** (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691" è stato approvato nella conferenza permanente del 02/03/2023 e con Decreto n. 292 del 14/04/2023 è stato variato l'importo assegnato con Allegato 1, riconosciuto il "*Fondo speciale per le compensazioni*"; ai sensi dell'art. 4 co.1 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022 e concesso un contributo totale di **euro 1.503.047,94** (*unmilionecinquecentotremilaquarantasette/94)* a valere come segue:

- **€ 1.353.250,64** sulle risorse dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020;
- **€ 149.797,30** sulle risorse dell'Ordinanza 126/2022, ai sensi dell'art. 4 co.1 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022 "*Fondo speciale per le compensazioni*";

Successivamente l'"INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA **CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO**" COMUNE DI **ASCOLI PICENO** (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691 – **VARIANTE IN CORSO D'OPERA,** è stato approvato nella Conferenza permanente del 26/08/2025 e con decreto n.879 del 26/09/2025 è stato concesso un contributo aggiuntivo per le opere in variante di **€ 391.400,18** *(euro trecentonovantunomilaquattrocento/18)*, dal ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'O.C. n. 105/2020 per un importo totale dell'intervento di **€ 1.894.448,12** *(euro unmilioneottocentonovantaquattromilaquattrocentoquarantotto/12).*

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020, ha inviato con protocollo del 28/09/2026 n. CGRTS-0042087 la nota, in allegato, avente ad oggetto "*O.C.S.R. n. 105/2020 (ex O.C.S.R. 38/2017) – ID ord. 691 - "Cattedrale di Sant'Emidio" – Comune di Ascoli Piceno (AP) – ID Sismapp 4960. Proposta di approvazione di Variante in corso d'opera n. 3. Rif. Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 292 del 14 aprile 2023 Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/597*", con la quale *"... **si propone** l'approvazione della Variante in corso d'opera n. 3 pervenuta da parte del Soggetto Attuatore, per un importo complessivo pari ad **Euro 2.131.858,12**, per la cui copertura finanziaria si propone di far fronte come segue:*

- ***Euro 1.353.250,64** a valere sulle risorse dell'OCSR n. 105/2020, come da decreto CSR n. 292/2023;*
- ***Euro 149.797,30** a valere sulle risorse di cui al "Fondo compensativo per la ricostruzione pubblica" ai sensi dell'O.C.S.R. n. 126/2022, come da decreto CSR n. 292/2023;*
- ***Euro 391.400,18*** a valere sulle somme a disposizione della Diocesi ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis dell'Ord. 105/2020 e s.m.i. come da decreto CSR n. 879/2025;
- ***Euro 237.410,00*** a valere sulle somme a disposizione della Diocesi ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis dell'Ord. 105/2020 e s.m.i. e, precisamente, in quota parte del risparmio generato pari a € 754.987,47

nella presentazione del progetto esecutivo per la chiesa "Santa Maria in Lapide" del comune di Montegallo.

L'USR Marche con la nota sopra citata allega anche la documentazione di progetto di variante.

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto".*

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **€ 2.131.858,12** *(euro duemilionicentotrentunomilaottocentocinquantotto/12),* di cui € 1.742.765,08 per lavori ed € 389.093,04 per somme a disposizione. Per la copertura finanziaria dell'intervento viene fatto ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020 dal plafond a disposizione del soggetto attuatore.

Importo O.C. 105/2020	**PROGETTO APPROVATO CON DC n. 292 del 14/04/2023**	**PROGETTO DI VARIANTE APPROVATO CON DC n. 879 del 26/09/2025**	**IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE**	**Importo di VARIANTE ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0042087 del 28/09/2026**
€ 1.250.000,00	**€ 1.503.047,94**	**€ 1.894.448,12**	**€ 2.131.858,12**	**€ 2.131.858,12** di cui: - **€ 1.894.448,12** riconosciuti e concessi con Decreto n. 879 del 26/09/2025; - **€ 237.410,00** dal ricorso, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020, a valere sul plafond a disposizione del Soggetto Attuatore.

QTE (PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELL'USR MARCHE prot. CGRTS-0042087 del 28/09/2026)

		QTE PROGETTO CONCESSO CON DECRETO 292/2023	QTE POST GARA	QTE VARIANTE n.1 DECRETO 879/2025	QTE VARIANTE n.2	QTE VARIANTE n.3
A	LAVORI					
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	918.275,76 €	918.275,76 €	1.128.155,60 €	1.233.240,40 €	1.386.460,47 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	243.277,59 €	243.277,59 €	338.391,94 €	343.306,54 €	418.695,33 €
A3	RIBASSO (4,50%)	0,00 €	-41.322,41 €	-50.767,00 €	-55.495,82 €	-62.390,72 €
A=A1+A2+A3	TOTALE	1.161.553,35 €	1.120.230,94 €	1.415.780,54 €	1.521.051,12 €	1.742.765,08 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Lavori in economia e imprevisti (IVA compresa)	29.827,77 €	29.827,77 €	141.578,05 €	6.475,37 €	0,00 €
B2	Spese tecniche (inclusa cassa)	119.166,67 €	119.166,67 €	119.166,67 €	134.990,48 €	134.990,48 €
B3	Geologo (cassa inclusa)	12.106,34 €	12.106,34 €	12.106,34 €	12.106,34 €	12.106,34 €
B4	IVA su spese tecniche 22%	28.880,06 €	28.880,06 €	28.880,06 €	32.361,30 €	32.361,30 €
B5	Rilievi accertamenti e indagini	18.496,60 €	18.496,60 €	18.496,60 €	18.496,60 €	18.496,60 €
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa art. 6 Ord. 105/2020)	16.861,81 €	16.861,81 €	16.861,81 €	16.861,81 €	16.861,81 €
B7	IVA su lavori	116.155,34 €	112.023,09 €	141.578,05 €	152.105,11 €	174.276,51 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	341.494,59 €	337.362,34 €	478.667,58 €	373.397,00 €	389.093,04 €
C=A+B	TOTALE	1.503.047,94 €	1.457.593,28 €	1.894.448,12 €	1.894.448,12 €	2.131.858,12 €
D	ECONOMIE DA RIBASSO	1.503.047,94 €	45.454,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il Consulente istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente
Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da
LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO" COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7
Id. O.C. 105/2020: 691
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella nota di proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0042087 del 28/09/2026 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la ***verifica della completezza, congruità*** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 ***e ammissibilità al contributo;***

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole con prescrizioni

In particolare, in sede di Conferenza Permanente dovranno essere acquisiti i seguenti pareri:

- ***SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA;***
- ***COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP).***

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 12-10-2026

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO"
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7
Id. O.C. 105/2020: 691
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	1_QUADRO RAFFRONTO CME VARIANTE FINALE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
2	2_Relazione Giustificativa Nesso Causalit_.pdf.p7m	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
3	3.1_ATTO SOTTOMISSIONE_VARIANTE FINALE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
4	4_QUADRO FESSURATIVO AGGIORNATO VARIANTE FINALE.pdf.p7m	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
5	5_DICHIARAZIONE RELAZIONE RESTAURO.pdf.p7m	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
6	6_DICHIARAZIONE PARERE SOPRINTENDENZA.pdf.p7m	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
7	COMPUTO LAVORI RESTAURO AGGIUNTIVI CATTEDRALE_Transetto Abside Cappella(1).pdf	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
8	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_Transetto Abside Cappella_(1).pdf	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
9	Lettera copertura economica Variante_S. Emidio (AP)_signed	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
10	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA_TRANSETTO_ABSIDE_CAPPELLA_Var2(1).pdf	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
11	QE_Variante 2 opere agg(1).pdf	CGRTS-0042087-A-28/09/2026
12	propostaapprovazione VARIANTE n. 3_DUOMO_rev (1)	CGRTS-0042087-A-28/09/2026